

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA

PROGRAMA FONDO III 2022

CONTRATO: MVC/229951031/FIII-2022

EMPRESA CONSTRUCTORA: CONSTRUCTORA WYSA, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO

En la comunidad de González Ortega "bañon", Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa la obra Calle Felipe Ángeles, siendo las _12:30__ horas del día _____14__ del mes de _NOVIEMBRE_ de ___2022__ En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ, ING. JULIO CESAR RIVERA PEREZ, ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA, ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ ALVAREZ, LA C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO Y LA C. LAURA LETICIA ORTIZ ALVARADO PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, EL REPRESENTANTE DE LA CONSTRUCTORA Y EL REPRESENTANTE DEL COMITE respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la Obra denominada:

"Ampliación de drenaje en calle Sor Juana y Felipe Ángeles de la comunidad de Bañon, y construcción de drenaje en calle Ursulo A. Garcia de la comunidad de Charco Blanco, Villa de Cos".

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación- **GONZALEZ ORTEGA "BAÑON"**

Municipio: **VILLA DE COS, ZAC.**

Programa: **FONDO III 2022**

Modalidad de Contratación: **ADJUDICACION DIRECTA**

Valeria

Nombre de la Empresa: **CONSTRUCTORA VVYSA, S.A. DE C.V.**

Representante legal: **C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO**

PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO	DE	14	Octubre	2022
FECHA DE TERMINACION		10	Noviembre	2022

EJECUTANDOSE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

“Ampliación de drenaje en calle Sor Juana y Felipe Ángeles de la comunidad de Bañón, y construcción de drenaje en calle Ursulo A. Garcia de la comunidad de Charco Blanco, Villa de Cos”.

Trazo y nivelación para zanja incluye herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su ejecución.

Excavación con medios mecánicos en material tipo "c" de 0.00 a 2.00 mts de profundidad incluye: afine de fondo, taludes, traspaleos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Plantilla apisonada con pisón de mano con producto de la excavación, incluye: mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución

Arrope de tubería con material fino incluye: mano de obra, herramientas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Relleno compactado por medios mecánicos de zanjas con material producto de la excavación, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro y tendido de tubos de pvc con junta hermética para alcantarillado de 8" serie 25, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Construcción de descargas sanitarias a base de tubería de pvc de 6" cedula 20, incluye: excavación, plantilla tuberías, arrope, relleno de zanja, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Pozo de visita de 1.50 a 2.00 mts de profundidad, con muro de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms de espesor, desplantado sobre firme de 10 mts a base de concreto hecho en obra f'c= 150

www.villadecos.gob.mx

Av. Hidalgo # 5, Col. Centro, Villa de Cos, Zac C.P. 98430

Tel. 01 458 9314101

Valeria
[Handwritten signature]

Pozo de visita de 1.50 a 2.00 mts de profundidad, con muro de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms de espesor, desplantado sobre firme de 10 mts a base de concreto hecho en obra f'c= 150 kg/cm2, agregado de 19 mm, incluye : cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 12 a 15 cm, con revoladora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, bajas resistencias, junteado y aplanado interior con mezcla cemento arena 1:4, excavación en terreno tipo ii a mano, relleno producto de la excavación, incluye: suministro de todos los materiales necesarios, acarreo hasta el sitio de su utilización, mano de obra, equipo y herramienta. No incluye acarreo fuera de la obra de materiales sobrante.

suministro y colocación de brocal con tapa de polietileno para pozo de visita de 60 cm de diámetro, junteado con mortero cem-arena 1:5, fabricación e instalación, incluye materiales puestos en obra, acarreo locales, maniobras locales, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.

Interconexión a la red municipal.

Limpieza final de la obra, incluye: retiro de material pesado, piedra, cascajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro y colocación de letrero alusivo a la obra a base de lámina cal. 16. ptr de 1/4" incluye: materiales, mano de obra, rotulación y todo lo necesario para su correcta instalación.

La inversión de la obra se realizó en base a los oficios siguientes.

APROBADA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	Participantes

EJERCIDA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	Participantes

INVERSION EJERCIDA TOTAL: \$904,811.94

Valeria ✗

✗

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION No.	FECHA NO. DE FACTURA	ESTATAL	MUNICIPAL	CLUB MIGRANTE	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
1 (UNO) Y FINIQUITO	17-11-2022 A271 83648A6E38CI		\$ 904,811.94		\$ 904,811.94	\$ 904,811.94
				IMPORTE TOTAL CON IVA		\$904,811.94

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	No aplica	No aplica	No Aplica

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO	29-JUNIO-2020 22A56011	\$ 90,481.19	DORAMA

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de **ENTREGA- RECEPCION** para todos los efectos legales a que hubiere lugar y

Valencia
[Handwritten signature]

se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS	29-JUNIO-2020 22A56011	\$ 90,481.19	DORAMA

DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: NO APLICA
MANUALES: NO APLICA
INSTRUCTIVOS: NO APLICA
CERTIFICADOS: NO APLICA
GARANTIAS: VICIOS OCULTOS 1 AÑO
ARCHIVOS: NO APLICA

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (POR PARTE DEL CONTRATISTA)

NOMBRE: CONSTRUCTORA VVYSA S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE: C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO.

FIRMA: Valeria E. Escobedo F.

Valeria
[Handwritten signature]

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____



RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA

CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____



SUPERVISOR: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. JULIO CESAR RIVERA PEREZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FIRMA: _____



Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ ALVAREZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. LAURA LETICIA ORTIZ ALVARADO

FIRMA: Laura Leticia OA.