

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

PROGRAMA: FONDO III - 2022

CONTRATO: MVC/229951034-F-III-2022

CONSTRUCTOR: BOTSUANAY S.A. DE C.V.; C. MAYRA ALEJANDRA LÓPEZ IBARRA

En la localidad de Bañon, Villa de Cos, Zac., en el lugar que ocupa la calle La Muralla, siendo las 12:00 horas del día 07 del mes de noviembre de 2022. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los C.C. Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ, ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVA, ING. JULIO CESAR RIVERA PÉREZ, ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ, LA C. MAYRA ALEJANDRA LÓPEZ IBARRA Y LA C. ÁGUEDA RODRÍGUEZ TAPIA; PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CONTRALOR MUNICIPAL, CONTRATISTA Y REPRESENTANTE DEL COMITÉ respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega – Recepción de la Obra denominada:

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA MURALLA DE LA COMUNIDAD DE BAÑON, VILLA DE COS, ZAC.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación – Bañon, Villa de Cos

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO III-2022

Modalidad de Contratación: Contrato

Nombre del Constructor: BOTSUANAY S.A. DE C.V.; C. MAYRA ALEJANDRA LÓPEZ IBARRA

PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO	17	OCTUBRE	2022
FECHA DE TERMINACION	04	NOVIEMBRE	2022

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA MURALLA DE LA COMUNIDAD DE BAÑÓN, VILLA DE COS, ZAC.

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

DEMOLICIÓN Y TERRACERÍAS

DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO, ASFALTICO Y ADOQUÍN POR MEDIOS MECÁNICOS, PARA CONCRETO SIMPLE DE 15 A 20 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

CORTE DE CAJÓN HASTA 35 CM DE ESPESOR CON MEDIOS MECÁNICOS (MOTOCONFORMADORA) EN MATERIAL TIPO B INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO DEL SITIO.

ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO HACIA DENTRO Y/O FUERA DE LA OBRA, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 3.00 KM, CARGADO CON MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (TEPETATE), CON MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, PUESTO EN OBRA MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, EXTRACCIÓN, CARGA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA.

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ZANJA INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO, TALUDES, TRASPALEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PLANTILLA APISONADA CON PISÓN DE MANO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

ARROPE DE TUBERÍA CON MATERIAL FINO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELLENO COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBOS DE PVC CON JUNTA HERMÉTICA PARA ALCANTARILLADO DE 10" SERIE 25, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 6" CEDULA 20, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA TUBERÍAS, ARROPE, RELLENO DE ZANJA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CON TAPA DE POLIETILENO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM DE DIÁMETRO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS LOCALES, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, TUBERÍA O MANGUERA SEGÚN CORRESPONDA, RELLENO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

PAVIMENTOS

TRAZO Y NIVELACIÓN DE ARROYO DE CALLE CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: NIVEL, ESTACIÓN, ESTACAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

TOPES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 Y 12 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

LIMPIEZA

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PESADO, PIEDRA, CASCAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

LA INVERSIÓN DE LA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS SIGUIENTES:

APROBADA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO
MVC/229951034-F-III-2022	14/10/2022	\$ 1'330,799.49

EJERCIDA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO
MVC/229951034-F-III-2022	04/11/2022	\$ 1'330,799.49

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: \$ 1'330,799.49



RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN No.	No. DE FACTURA	PERIODO DEL	AL	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
1 y/o FINIQUITO		17/10/2022	04/11/2022	\$1'330,799.49	\$1'330,799.49
IMPORTE TOTAL CON IVA					\$1'330,799.49

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO			

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO	22A66722 07/11/2022	\$ 133,079.95	DORAMA

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyo fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS	22A66722 07/11/2022	\$ 133,079.95	DORAMA

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente **acta de Entrega – Recepción** para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS:	<u>NO APLICA</u>
MANUALES:	<u>NO APLICA</u>
INSTRUCTIVOS:	<u>NO APLICA</u>
CERTIFICADOS:	<u>NO APLICA</u>
GARANTIAS:	<u>VICIOS OCULTOS 1 AÑO</u>
ARCHIVOS:	<u>NO APLICA</u>

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (CONTRATISTA)

CONSTRUCTOR: BOTSUANAY S.A. DE C.V.; C. MAYRA ALEJANDRA LÓPEZ IBARRA

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____




RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVA

CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____



SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. JULIO CESAR RIVERA PÉREZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

FIRMA: _____



Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____



RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. ÁGUEDA RODRÍGUEZ TAPIA

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: _____