

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA

PROGRAMA FONDO III 2022

CONTRATO: MVC/229951046/FIII-2022

EMPRESA CONSTRUCTORA: CONSTRUCTORA VVY, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO

En la comunidad El Pardillo, Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa la obra Escuela primaria "Manuel Doblado", siendo las 11:30 horas del día 30 del mes de DICIEMBRE de 2022. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ, ING. JULIO CESAR RIVERA PEREZ, ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA, ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ ALVAREZ, LA C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO Y EL C. ALMA LORENA LOPEZ MALDONADO PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, EL REPRESENTANTE DE LA CONSTRUCTORA Y EL REPRESENTANTE DEL COMITE respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la Obra denominada:

"Construcción de domo en escuela primaria Manuel Doblado de la localidad de el Pardillo, Villa de Cos, Zac."

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación- **EL PARDILLO**

Municipio: **VILLA DE COS, ZAC.**

Programa: **FONDO III 2022**

Modalidad de Contratación: **ADJUDICACION DIRECTA**

Nombre de la Empresa: **CONSTRUCTORA VVY, S.A. DE C.V.**

Representante legal: **C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO**

PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO	29	Noviembre	2022
FECHA DE TERMINACION	31	Diciembre	2022

EJECUTANDOSE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

"Construcción de domo en escuela primaria Manuel Doblado de la localidad de el Pardillo, Villa de Cos, Zac."

1.- PRELIMINARES

Trazo de terreno en área a excavar incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.

Demolición de piso existente hasta una sección de 30 cm con medios mecánicos incluye maquinaria, herramienta mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Excavación en corte por debajo de la subrasante por medios manuales en material tipo "b" a una profundidad de 0.00 a 2.00 m. incluye afine de talud, acarreo libre a 20 mts fuera de la zona de trabajo, medido en banco, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Relleno y compactación con material propio de la excavación en capas de 20cm a 90% proctor, medido compactado, incluye: agregar humedad óptima para su compactación, acarreo de material de su lugar almacenamiento el lugar de su utilización, herramienta con equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

2.- CIEMNTACION

Plantilla de concreto $f'c=100$ kg/cm² con espesor de 0.05m, incluye; elaboración, curado y todo lo necesario para su correcta colocación.

Cimbra en zapatas y dados a base de madera de pino incluye: materiales, mano de obra, herramienta, cimbrado y descimbrado, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución

Suministro y habilitado de acero de refuerzo de 3/8 a 1" de diámetro incluye: armado, habilitado, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para sus correcta ejecución.

Concreto $f'c=250$ kg/cm², incluye: materiales, elaboracion, vaciado, curado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro y colocación de placas en dado de concreto a base de placa metálica incluye: tuercas de anclaje, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro, elevación y montaje de canalón a base de lámina lisa galvanizada calibre 18, incluye: traslapes, recortes, dobleces, materiales, desperdicios, acarreo, elevación mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.

2.- ESTRUCTURA

Suministro, habilitado, armado, soldado y colocación de estructura metálica pesada (columnas) a base de perfil redondo de 8" ced 40, incluye; montaje, soldadora, acarreo, fijación, nivelación, pintura anticorrosiva, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro, habilitado, armado, soldado y colocación de estructura metálica pesada (cabrilla) a base de 2 PTR de 2" superior y 2 PTR de 2" inferior y 1 PTR de 1 1/2" en celosía incluye; elevación, montaje, soldadura, acarreo, fijación, nivelación, pintura anticorrosiva, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro, habilitado, armado, soldado y colocación de estructura metálica pesada (cargador) a base de monten incluye; elevación, montaje, soldadora, acarreo, fijación, nivelación, pintura anticorrosiva, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro, elevación y montaje de cubierta para techumbre, a base de lámina zinc cal 26 incluye; fijación, traslapes, recortes, materiales, acarreo, desperdicio, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su ejecución.

3.- LETRERO ALUSIVO A LA OBRA

Suministro y colocación de letrero alusivo a la obra dimensión 1.05x1.00m con mampara de 2 patas a una altura de 1.70m incluye serigrafía y logotipos

La inversión de la obra se realizó en base a los oficios siguientes.

APROBADA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	Participantes

EJERCIDA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	Participantes

INVERSION EJERCIDA TOTAL: \$1'457,201.44

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION No.	FECHA NO. DE FACTURA	ESTATAL	MUNICIPAL	CLUB MIGRANTE	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
I (UNO) Y FINIQUITO	22-12-2022 D1D616C8B1E0		\$ 1'457,201.44		\$ 1'457,201.44	\$ 1'457,201.44
				IMPORTE TOTAL CON IVA		\$1'457,201.44

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	No aplica	No aplica	No Aplica

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO	29-NOVIEMBRE-2020 22A65773	\$ 145,720.14	DORAMA

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de **ENTREGA- RECEPCION** para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS	29-NOVIEMBRE-2020 22A65773	\$ 145,720.14	DORAMA

DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: NO APLICA

MANUALES: NO APLICA

INSTRUCTIVOS: NO APLICA

CERTIFICADOS: NO APLICA

GARANTIAS: VICIOS OCULTOS 1 AÑO

ARCHIVOS: NO APLICA

Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ ALVAREZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. ALMA LORENA LOPEZ MALDONADO

FIRMA: Alma Lorena L.M.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (POR PARTE DEL CONTRATISTA)

NOMBRE: CONSTRUCTORA WY, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE: C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO.

FIRMA: Valeria E. Escobedo F.

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA

CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____



SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. JULIO CESAR RIVERA PEREZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FIRMA: _____

