



VILLA DE COS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Para Servirte

h

## ACTA ENTREGA RECEPCION

**PROGRAMA: FONDO III- 2022**  
**CONTRATO: MVC/229951011/F-III-2022**  
**CONSTRUCTOR: CONSTRUCTORA VVY S.A DE C.V**

En la Localidad **VILLA DE COS** Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa SALON EJIDAL siendo las 14:00 horas del día 13 del mes de NOVIEMBRE de 2022. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los Q.F.B PIER MICHEL RIOS RUIZ, ING. JULIO CESAR RIVERA PEREZ, LEONCIO HERNANDEZ Y CONSTRUCTORA VVY S.A DE C.V, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EL CONTRATISTA, Y EL BENEFICIARIO respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de ENTREGA RECEPCION

**CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE VILLA DE COS, CHARCO BLANCO, TIERRA Y LIBERTAD Y POZO HONDO VILLA DE COS , ZAC.**

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación: VILLA DE COS , CHARCO BLANCO TIERRA Y LIBERTAD Y POZO HONDO

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO III-2022

Modalidad de Contratación: ADJUDICACION DIRECTA

Nombre del constructor: **CONSTRUCTORA VVY S.A DE C.V**

Valeria



VILLA DE COS

AGUINALAMO 2021 - 2024

h Para Servirte

### PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO: 13 DE JUNIO DE 2022  
FECHA DE TERMINACION: AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	SEGÚN PROYECTO	VOLUMEN EJECUTADO	TOTAL
P1	LIMPA, TRAZO Y NIVELACION DE AREA A CONSTRUIR PARA UN AREA MAYOR A 12 MTS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	11.22	60	60	673.2
CL1	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 2.00 M PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUES TRASPALCOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	568.85	12.4	12.4	7053.74
CL3	CIMENTACIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 60 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	2063.22	10.8	10.8	22282.776
E1	CADENA DE DESPLANTE EN SECCION DE 12X20 A BASE DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2 INCLUYE ARMEX DE 1/4, CIMBRA ACADO COMUN , INCLUYE ,, MATERIALES Y MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	360.46	135.2	135.2	48734.192
E2	FIRME A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE f'c=150kg/cm², . INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	263.31	51.9	51.9	13665.789

*Valeria*



VILLA DE COS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

h Para Servirte

E3	CASTILLO DE 12X12 CM A BASE DE CONCRETO f <sub>c</sub> =150kg/cm <sup>2</sup> , CON ACABADO COMUN. INCLUYE: ARMEX 1/4 ANCLAJE DE 20 CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	341.52	66	66	22540.32
E4	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40 CM DE 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.5 CM DE ESPESOR ACABADO COMUN HASTA UNA ALTURA DE 3.5 MTS	M2	447.11	144.15	144.15	64450.9065
LC3	Losa ALIGERADA DE CONCRETO' FC = 200 KG/CM2 ARMADA CON VIGETA Y BOVEDILLA EN NERVADURAS DE CARGA Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRADO DESIMBRADO FABRICACION ELEVACIONES HERRAMIENTA DESPERDICIOS MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1077.74	60	60	64664.4
LC2	PRETEL DE 20 CM DE ALTURA A BASE DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 14X20X40 CM JUNTEADO CON MEZCLA DE MORTERO CEMENTO- ARENA 1.5 ACABADO APARENTE JUNTA EMBOQUILLADA LIMPIA DE 0.7 A 1.0 CM MAXIMO A PLOMO Y NIVEL INCLUYE CORTE DE LAS PIEZAS DE BLOCK CON CORTADORA DE DISCO PARA AJUSTES INCLUYE RELLENO DE HUECOS CON MORTERO POBRE	M2	447.11	13.5	13.5	6035.985
A1	APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 A UNA ALTURA DE 3.00 MTS INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	212.67	251	251	53380.17
A2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA SEGÚN PROYECTO A DOS MANOS INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA SELLADOR HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	82.63	198.35	198.35	16389.6605
AC2	IMPERMEABILIZACION EN LOSA A BASE DE POLIURETANOACRILICO IMPERMIABLE DE 10 AÑOS APLICACIÓN EN DOS CAPAS INCLUYE PREPARACION SUMINISTRO APLICACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	424.51	51.9	51.9	22032.069
IE1	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO INCLUYE APAGADOR CAJA CHAPULA POLIDUCTO CAJA CHASIS MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION NOTA NO SE CONSIDERA TENIENDO A LA VIVIENDA SOLO SALIDAS CON PUNTAS A LIMITE DE BAÑO	PIEZA	867.72	5	5	4338.6



VILLA DE COS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Para Servirte

h	IE2	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP AH CON CAJA DE LAMINA TAPA DE PLASTICO COLOR BLANCO Y TUBO DE POLIDUCTOS DE DIAMETROS 13 Y 25 MM INCLUYE MATERIAL THW CALIBRE 12 CODOS COPLES CINTAS DE AISLAR DESPERDICIOS CORTES RANURADO DE MURO MANO DE OBRA HERAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	SALIDA	670.22	5	5	3351.1
	H1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA PARA EXTERIORES PANEL DE TABLERO 0.80X2.30 MTS . INCLUYE: MARCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2989.18	5	5	14945.9
	H2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO SECCION DE 120X 1.20 MTS INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO MODULO CORREDIZO Y VIDRIO DE 3MM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1616.59	5.00	5	8082.95
	BE01	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, INCLUYE: DESPALME 15 CM, LOCALIZACIÓN DE BANCOS DE NIVEL, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	11.22	\$ 58.88	58.88	660.6336
	ALB1	FIRME DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 08 CM DE ESPESOR CON REVENDIMIENTO DE 8 CMS AGREGADO MAXIMO 3/4" ELABORADO EN OBRA CON CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 0.15 X 0.20 CMS CON VARILLA DE 3/8 DE DIAM Y ESTRIBOS 1/4 A 20 CMS Y REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 -10/10 INCLUYE SARDINEL PARA AREA DE REGADERA CON PENDIENTE DEL 2 % A COLADERA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	374.9	\$ 58.88	58.88	22074.112
	ALB2	CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEM.ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.00 CM HASTA 3.00 M DE ALTURA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION	M2	395.89	\$ 243.52	243.52	96407.1328



VILLA DE COS

AGUINALDAMIENTO 2021 - 2024

Para Servir

h							
ALB3	CASTILLO AHOGADO EN MURO DE BLOCK CON 1 VARILLA DE 3/8" ANCLADA Y AMARRADA A LOSA DE CIMENTACION INCLUYE: CONCRETO FC= 150 KG/ CM2 VARILLA CORRUGADA , HERRAMIENTA, Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	346.24	\$ 96.00	96	33239.04	
ALB4	LOSA MACIZA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON UNA MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10 INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO FABRIACION ELEVACIONES HERRAMIENTA DESPERDICIO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION: NOTA INCLUYE PRETIL DE TABICON 11X14X28 EN TRES LADOS Y VOLADO DE 10 CM CON GOTERON	M2	954.89	\$ 58.88	58.88	56223.9232	
ALB5	APLANADO FINO DE PARA MUROS EN INTERIOR Y EXTERIOR ASI COMO PLAFON DE LOSA DE AZOTEA (PARTE INTERIOR NO SE APLICA EN LOSA DE AZOTEA POR IA PARTE SUPERIOR), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	212.67	\$ 487.04	487.04	103578.797	
ALB6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA SEGÚN PROYECTO A DOS MANOS INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA SELLADOR HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	82.63	\$ 487.04	487.04	40244.1152	
ALB7	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO A BASE DE AGUA A 3 AÑOS. COLOR BLANCO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	424.51	\$ 58.88	58.88	24995.1488	

Valeria



VILLA DE COS

AGUINALTENIMIENTO 2021 - 2024

Para Servirte

h	HS1	CONEXION A RED DE DRENAJE HASTA UNA DISTANCIA DE 6 MTS, INCLUYE TUBERIA PVC, GRUESA DE 6, COPLES, CODOS, TEES, DE PVC PARED GRUESA EXCAVACION EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA MATERIALES NECESARIOS PARA SU CONEXION MANO DE OBRA RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION LIMPIEZA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PIEZA	1568.78	\$ 16.00	16	25100.48
	HS2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOILER SOLAR DE ACERO INOXIDABLE DE TUBOS CON TANQUE DE 90 LITROS DE ALMACENAMIENTO CON AISLAMIENTO TERMICO DE ALTO NIVEL, 10 TUBOS DE CRISTAL DE BOROCILICATO CADA TUBO CONTIENE UN TUBO INTERIOR EL CUAL ESTA RECUBIERTO DE NITRITO DE ALUMINIO ADEMAS DE COBRE Y OTRO EXTERIOR CONCENTRICO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	5828.09	\$ 16.00	16	93249.44
	HS3	COLOCACIÓN DE MUEBLE SANITARIO W.C., SUMINISTRO DE MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PIJAS, CERA DE CAMPECHE, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA EJECUCION	PZA	2525.37	\$ 16.00	16	40405.92



VILLA DE COS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Para Servirte

h	HS4	COLOCACIÓN DE LAVABO OVALADO DE SOBREPONER COLOR BLANCO DE CERÁMICA, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE DE MONOMANDO, 4" Y 8", SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, ASI COMO DE LAS LLAVES, MATERIALES, HERRAMIENTA, CUBRETALADROS, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PIJAS, , ACARREOS, CARGAS, ACOPIO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2249.9	\$ 16.00	16	35998.4
	HS5	COLOCACIÓN DE REGADERA Y LLAVE PARA DUCHA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	882.16	\$ 16.00	16	14114.56
	HS6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO EN AZOTEA MARCA AQUAPLAS O SIMILAR CON CAPACIDAD DE 450 LTS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2562.12	\$ 16.00	16	40993.92
	HS7	SALIDA DE ALUMBRADO E INSTALACION DE FOCO SOBREPONER SPOT CON FOCO LED, CON POLIDUCTO FLEXIBLE EN DIAMETROS DE 13 Y 25 MM, CABLEADO CAL. # 10 AL 14, INCLUYE: POLIDUCTO, CINTA DE AISLAR PLASTICA, APAGADOR, TAPA DE 1,2,3 VENTANAS SEGÚN SEA EL CASO, RANURADO DE MUROS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA;	PZA	907.47	\$ 16.00	16	14519.52

Valeria



VILLA DE COS

AGENCIAMIENTO 2021 - 2024

Para Servirte

h	HS8	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA PARA W.C , INCLUYE: CONEXIONES, PEGAMENTO MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,	SALIDA	1789.1	\$ 16.00	16	28625.6
	HS9	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA PARA LAVADO , INCLUYE: CONEXIONES, PEGAMENTO MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,	SALIDA	1460.38	\$ 16.00	16	23366.08
	HS10	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA PARA REGADERA , INCLUYE: CONEXIONES, PEGAMENTO DESPERDICIO MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1065.74	\$ 16.00	16	17051.84
	HS11	CONEXIÓN DE TINACO INCLUYE: CONEXIONES, DESPERDICIO MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	838.17	\$ 16.00	16	13410.72
	HE1	BASE METÁLICA DE HERRERÍA PARA SOPORTE DE TINACO, EN LOSA.	PZA	2943.38	\$ 16.00	16	47094.08
	HE2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PREFABRICADA DE 70 CMS CON MARCO METÁLICO Y VENTANA EN LA PARTE SUPERIOR , INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SIN VIDRIO.	PZA	3065.39	\$ 16.00	16	49046.24
	HE3	PLACA ALUSIVA A LA OBRA CON LOGOTIPOS DE GOBIERNO MUNICIPAL	PZA	53.56	\$ 16.00	16	856.96
	TL1	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE LARGUERO ESTRUCTURAL COMERCIAL (MONTEN 4", CAL 14), INCLUYE ACARREOS, ALINEACION, FIJACION, SOLDADURAS, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	68.35	\$ 3,024.00	3024	206690.4

*Valeria*





VILLA DE COS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Para Servirte

h							
TL2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" DE DIAMERTO DE 40 CM DE LARGO EN "U". INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, SOLDADO A MONTENES PERIMETRALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	23.16	\$ 374.40	374.4	8671.104	
TL3	SUMINISTRO, ELEVACION, COLOCACION Y NIVELACION DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 28 INCLUYE}: TAPA, JUNTA, ACARREO, ELEVACION, MONTAJE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ,	M2	440.21	\$ 960.00	960	422601.6	
CS1	CALENTADOR SOLAR DE GRAVEDAD DE 12 TUBOS MODELO TEM-12-180 CON CAPACIDAD DE 150LITROS Y 12 TUBOS DE CRISTAL DE BOROSILICATO DE ALTO VACIO, LABRADO CON MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE GRADO 204-2B, ESPESOR Y LAMINA INTERNA DE 0.05MM, INCLUYE: MATERIALES, TUBERIA EN DIAMETRO DE 3/4 EN CPVC, CODOS, TEES, COPLES TUBERIA DE 3/4", VALVULA CHECK, CALCA CON LOGOS INSTITUCIONALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	7237.04	\$ 67.00	67	484881.68	
PF1	FIRME DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR A VUELTA DE PALA ELABORADO CON MEDIOS MECANICOS ( MAQUINA REVOLVEDORA ) INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE NIVELACION CIMBRA Y DONDE SE REQUIERE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y MATERIALES	M2	290.79	\$ 168.00	168	48852.72	

  
Valeria



VILLA DE COS

AFILIAMIENTO 2021 - 2024

Para Servirte

h	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
AP1	APLANADO FINO DE INTERIOR Y EXTERIOR A BASE DE MORTERO CEMENTO Y ARENA PROP 1:4 DE 2 CM DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA , TERMINADO FLOTEADO INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO MANO DE OBRA,, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	212.67	\$ 570.00	570 121221.9
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2486797.82</b>
<b>IVA 16 %</b>					<b>397887.652</b>
<b>TOTAL</b>					<b>2884685.48</b>

ANTICIPO \$ 865.405.64

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: \$ 2,884685.48

PAGO DE 1ER ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	FACTURA NUMERO
\$ 404,064.80	13 DE JUNIO DE 2022 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022	B063F1CC183C

PAGO DE 2 DA ESTIMACION Y FINIQUITO	PERIODO DE EJECUCION	FACTURA NUMERO
\$ 1,615,214.95	02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1D063F6AB9D2

Valeria

**FIANZAS**

**ANTICIPO**

<b>MONTO</b>	<b>FECHA DE EXPEDICION</b>	<b>NUMERO DE FIANZA</b>
<b>\$ 865,405.64</b>	<b>13 DE JUNIO DE 2022</b>	<b>III-602457-RC FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS</b>

**CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS**


<b>MONTO</b>	<b>FECHA DE EXPEDICION</b>	<b>NUMERO DE FIANZA</b>
<b>\$ 288,468.54</b>	<b>13 DE JUNIO DE 2022</b>	<b>III-605079-RC FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS</b>

**DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:**

PLANOS: APLICA  
 MANUALES: NOAPLICA  
 INSTRUCTIVOS: NOAPLICA  
 CERTIFICADOS: NOAPLICA  
 ARCHIVOS: NOAPLICA

**LOS SIGUIENTES OFICIOS NO APLICAN**

- BASES DE LICITACION
- CONVOCATORIA
- JUNTA DE ACLARACIONES
- OFICIO DE INVITACION
- ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA
- DICTAMEN Y FALLO
- ESTUDIO DE OBRA
- IMPACTO AMBIENTAL
- USO DE SUELO





VILLA DE COS

AVUNTAMIENTO 2021 - 2024

h

Para Servirte

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (CONTRATISTA)

CONSTRUCTOR: **CONSTRUCTORA VVY S.A DE C.V**

FIRMA: Valeria E. Escobedo

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: **Q.F.B PIER MICHEL RIOS RUIZ,**

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: \_\_\_\_\_

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: **ING. JULIO CESAR RIVERA PEREZ,**

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FIRMA: \_\_\_\_\_

Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: **ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ ALVAREZ**

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: \_\_\_\_\_

Valeria



VILLA DE COS

AVIJUNAMIENTO 2021 - 2024

h Para Servirte

POR EL BENEFICIARIO

NOMBRE: LEONCIO HERNANDEZ

FIRMA: Leoncio Hernandez

POR EL BENEFICIARIO

NOMBRE: MELIDA PEREZ SOLIS

FIRMA: Maida Pérez S

POR EL BENEFICIARIO

NOMBRE: PRISILA MONSERATH ALVARADO L.

FIRMA: P. Monserath Alvarado L.

POR EL BENEFICIARIO

NOMBRE: MONICA RUIZ VARELA.

FIRMA: Monica Ruiz Varela