

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN

PROGRAMA: FONDO IV 2022

CONTRATO: MVC/229951001-INFRAESTRUCTURA-2022

CONTRATISTA: C. MIGUEL ALEJANDRO FÉLIX LÓPEZ

En la Cabecera Municipal de Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa las instalaciones de seguridad pública, siendo las catorce horas del día 04 del mes de mayo del 2022. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ, ING JULIO CESAR RIVERA PÉREZ, ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ALVAREZ, C.TE. OMAR ALBERTO RAMIREZ SAUCEDO Y C. MIGUEL ALEJANDRO FÉLIX LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DIRECTOR DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, PRESIDENTE DEL COMITÉ, CONTRATISTA, respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la Obra denominada:

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA (DEMOLICIONES, ALBAÑILERÍA, OBRA EXTERIOR, HERRERÍA Y CARPINTERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACABADOS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZACATECAS.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación- Localidad: Cabecera Municipal.

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO IVI-2022

Modalidad de Contratación: Contrato

Nombre de la Empresa: C. MIGUEL ALEJANDRO FÉLIX LÓPEZ.

OPERADO FONDO IV

PERIODO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO	28	02	2022
FECHA DE TERMINACIÓN	04	05	2022

OPERADO FONDO IV

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (DEMOLICIONES, ALBAÑILERÍA, OBRA EXTERIOR, HERRERÍA Y CARPINTERÍA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ACABADOS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZACATECAS.

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

DEMOLICIONES

DEMOLICION DE MURO DE BLOCK, PISO DE CONCRETO Y/O DESMANTELAMIENTO DE TECHOS DE LAMINA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS HASTA UNA DISTANCIA DE 2 KM, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RETIRO DE PUERTAS DE HERRERIA ANCLADAS A MURO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RETIRO DE PUERTAS DE MADERA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.


RETIRO Y DEMOLICION DE INSTALACIONES EXISTENTES EN BAÑO DE SEGURIDAD PUBLICA, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ALBAÑILERIA

FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR PARA ANDADORES Y BANQUETAS, ELABORADO EN OBRA REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 14X20CM ARMADA CON ARMEX DE 3/8., INCLUYE: CIMBRA COMUN, HABILITADO DE ACERO, TRASLAPES, GANCHOS, DOBLECES, CRUCES DE VARILLAS, COLADO, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M, DESCIMBRADO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40 CM DE 15CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.


LOSA ALIGERADA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON VIGUETA Y BOVEDILLA EN NERVADURAS DE CARGA, Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, DECIMBRADO, FABRICACION ELEVACIONES, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARRA SU EJECUCION.

APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 A UNA ALTURA DE 3 MTS MÁXIMO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE GOTERON EN MARQUESINA PERIMETRAL DE EDIFICIO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE 3 AÑOS COLOR BLANCO, INCLUYE LIMPIEZA DE TECHO, SELLADOR Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE A 2 MANOS

SOBRE PLACA PARA PENDIENTE EN AZOTEA UNION LOZA NUEVA CON EXISTENTE A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA-PERLITA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO Y PLAFON DE TABLAROCA, INCLUYE PANEL DE YESO, ESTRUCTURA METALICA, PASTA, CINTA, PIJAS Y TORNILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

OBRA EXTERIOR

AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTADO DE TERRENO CON EQUIPO MANUAL, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO, COMPACTACION Y HUMEDECIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA RELLENO DE BASE PARA BANQUETAS Y FIRMES EXTERIORES, EQUIPO MANUAL, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA 3/4 PARA EXTERIOR EN AREA COMUN, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, EXTENDIDO, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO NATURAL PARA EXTERIOR EN AREA AJARDINADA, INCLUYE: TRASLADOS, MATERIALES, EXTENDIDO, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REHABILITACION DE JARDINERA EXTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MATERIAL DE RELLENO PARA MACETAS, VEGETACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

HERRERIA Y CARPINTERIA

INSTALACION DE PUERTA EN MURO, ANCLADA A MURO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CORTES, RANURADO, RESANE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA SECCION 0.95 X 2.25 MTS, COLOR CHOCOLATE, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA SECCION 0.90 X 2.15 MTS, COLOR CHOCOLATE, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION



SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA SECCION 0.85 X 2.00 MTS, COLOR CHOCOLATE, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO PROTECCION DE HERRERIA EN MURO DE BLOCK DE CONCRETO, INCLUYE: VENTANA DE 2.00X1.20 MTS, PROTECCION DE HERRERIA 2.20X1.40 MTS., MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE EN MURO PARA TELEVISION PLANA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA P/VENTANA DE 240 X 120CM

OPERADO FONDO IV

INSTALACION HIDROSANITARIA

SALIDA HIDRAULICA PARA ALIMENTACION DE MUEBLES SANITARIOS A BASE DE TUBERIA DE CPVC, INCLUYE: CONEXIONES PARA MUEBLES, RANURADO, TUBERIA, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE DE BANO, INCLUYE MONOMANDO, OVALIN, DESAGUE Y ALIMENTADORES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO SECO ECOLOGICO, SIN AGUA, SIN CARTUCHOS, EN MEDIDAS DE 60CM X 39CM X 22CM, COLOR BLANCO

SUMINISTRO Y APLICACION DE DESPACHADOR DE JABON, DESPACHADOR DE TOALLA P/MANOS Y DESPACHADOS DE PAPEL HIGIENICO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO DE CERAMICA ALARGADO COLOR BLANCO DE 1 SOLA PIEZA, DE 72CM X 38CM, DESCARGA DOBLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITO PARA WC DE CELDAS, INCLUYE SOPORTE, RANURADO, RESANADO, TUBERIA, ALIMENTADORES, CONEXIONES, ETC PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

INSTALACION ELECTRICA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA WALLPACK MEDIANO PARA MURO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA EXTERIOR REFLECTOR LED 200 WATTS, IP66, 16000 LUMENS, 120V, PARA EXTERIOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA EXTERIOR TIPO ESFERA DE 15CM DE DIAMETRO, 60W, LUZ BLANCA, EN MARQUESINA, OFICINA EXTERIOR Y CUARTO DE ACCESO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED, 18W, CUADRADA, LUZ BLANCA, DE SOBREPONER, INCLUYE REMOVER LA EXISTENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED EXTERIOR GABINETE A PRUEBA DE AGUA Y VAPOR, 1.20 MTS, 36 WATTS, IP65, PARA EXTERIOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

RED ELECTRICA GENERAL DE ALIMENTACION, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SALIDA DE RED DE VOZ Y DATOS, INCLUYE CABLE DE RED RJ45, CANALETA, CAJAS, TAPAS, ROUTER, JACKS RJ45 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PREPARACION E INSTALACION DE RED ELECTRICA PARA TOMAS Y SALIDAS ELECTRICAS Y LAMPARAS, INCLUYE: MANGUERA, CABLE DE ELECTRICIDAD DE COBRE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED EMPOTRABLE 18W, 22CM DIAMETRO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE CONECTIVIDAD DE 3 MÓDULOS PARA PISO (3 TOMACORRIENTES), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RANURADO DE PISO, RESANE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION Y TOMACORRIENTES (BAJANTES), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX USB, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR DUPLEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO Y APAGADOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REHABILITACION DE CABLEADO EXTERIOR EN ACOMETIDAS ELECTRICAS DE SEGURIDAD PUBLICA, INCLUYE: MATERIALES, RANURADO, DUCTOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REHABILITACION DE ILUMINACION POSTERIOR DE LETRERO ALUSIVO DE LETRAS DE ACERO INOXIDABLE , INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ACABADOS

REPINTADO DE HERRERIA COMPLETA DE LAS INSTALACIONES, INCLUYE LIJADO, FONDO Y PINTURA ESMALTE ANTICORROSA COLOR A ELEGIR, 2 BARROTES CELDAS, 2 REJAS CORREDIZAS, 10 VENTANAS INTERIORES, 6 PUERTAS INTERIORES, 1 BARANDAL EXTERIOR, 6 PUERTAS EXTERIOR, 4 VENTANAS EXTERIOR, 1 REJA EXTERIOR, PLUAMA DE ACCESO, ESTRUCTURA DE TECHO EXTERIOR, TORRE DE VIGILANCIA Y PORTON DE ACCESO

PINTURA VINILICA, 1 MANO DE SELLADOR, 2 MANOS DE PINTURA, CEPILLADO, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PINTURA TRAFICO EN TOPES Y/O CRUCES BLANCA Y AMARILLA QUE CUMPLA LAS NORMAS DE LA SCT. INCLUYE: PINTURA BROCHA RODILLO DILULLENTES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PINTURA TRAFICO EN GUARNICION BLANCA Y AMARILLA QUE CUMPLA LAS NORMAS DE LA SCT. INCLUYE: PINTURA BROCHA RODILLO DILULLENTES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PREPARACION Y APLICACION DE PISO CERAMICO 1.00X0.50, INCLUYE PREPARACION DEL AREA, VITROPISO, ADHESIVO PISO SOBRE PISO, BOQUILLA, SEPARADORES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PREPARACION Y APLICACION DE PISO CERAMICO 0.60X0.60, INCLUYE PREPARACION DEL AREA, VITROPISO, ADHESIVO PISO SOBRE PISO, BOQUILLA, SEPARADORES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.







APLICACION ZOCLO, INCLUYE: PEGAPISO, SEPARADORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PREPARACION Y APLICACION DE AZULEJO 0.40X0.60, INCLUYE PREPARACION DEL AREA, VITROPISO, ADHESIVO PISO SOBRE PISO, BOQUILLA, SEPARADORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ROTULOS O LOGOTIPOS DE SEGURIDAD PUBLICA A BASE DE PINTURA VINILICA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA O EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



 OPERADO FONDO IV



La inversión de la obra se realizo en base a los oficios siguientes

APROBADA: \$ 815,235.43

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
MVC/229951001- INFRAESTRUCTURA-2022	28/02/2022	\$ 815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$ 815,235.43

EJERCIDA: \$ 815,235.43

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
MVC/229951001- INFRAESTRUCTURA-2022	28/02/2022	\$ 815,235.43	\$0.00	\$0.00	\$ 815,235.43

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: \$ 815,235.43

***RELACIÓN DE ESTIMACIONES:**

ESTIMACIÓN No.	No. DE FACTURA	PERIODO DEL	AL	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
ANTICIPO	-	-		N/A	
1 FINIQUITO	-	28/02/2022	03/05/2022	\$ 815,235.43	\$ 815,235.43

OPERADO FONDO IV

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	-	-	-

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO	2664539 28-02-2022	\$ 81,523.54	SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS	2664539 28-02-2022	\$ 81,523.54	SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.

OPERADO FONDO IV

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de Entrega – Recepción para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS:	<u>NO APLICA</u>
MANUALES:	<u>NO APLICA</u>
INSTRUCTIVOS:	<u>NO APLICA</u>
CERTIFICADOS:	<u>NO APLICA</u>
GARANTÍAS:	<u>VICIOS OCULTOS 1 AÑO</u>
ARCHIVOS:	<u>NO APLICA</u>

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.


OPERADO FONDO IV



Para Servirte
ENTREGA: (CONTRATISTA)



NOMBRE: ASJA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.

REPRESENTANTE: C. MIGUEL ALEJANDRO FÉLIX LÓPEZ.

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____



RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVARRO

CARGO: DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____



SUPERVISOR: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. JULIO CESAR RIVERA PÉREZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

FIRMA: _____



Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ALVAREZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____



OPERADO FONDO IV

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITÉ)

NOMBRE: C. OMAR ALBERTO RAMÍREZ SANCHEZ

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ SEGURIDAD PÚBLICA.

FIRMA: _____

