

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

PROGRAMA: FONDO III-2021

CONTRATO: MVC/219951020/F-III-2021

CONTRATISTA: ING. DAVID GUTIÉRREZ TORRES

En el Municipio de, Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa Auditorio Comunitario de la Localidad de Bañon siendo las 12:00 horas del día 16 del mes de JUNIO del 2021. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los PROFR. NOE TORRES MALDONADO, ING LUIS ÁNGEL ZAPATA BERMÚDEZ, C OLIVIA CASTRO GRACIA, ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ, C. EVERARDO SÁNCHEZ URIBE, ING. DAVID GUTIÉRREZ TORRES, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SUBDIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, PRESIDENTE DEL COMITÉ Y CONTRATISTA, respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la Obra denominada:


**AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS SIGUIENTES CALLES Y COMUNIDADES:
153 ML. EN CALLE NUEVO LEÓN EN VILLA DE COS, \$ 218,243.68; 143 ML. EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN CHAPARROSA, \$ 174,364.76; 112 ML. CALLE EUCALIPTOS EN CHUPADEROS, \$ 203,067.35; 81 ML. CALLE GLADIOLAS EN CHUPADEROS , \$ 167,822.14; 160 ML. EN CALLE ABASOLO EN BAÑON \$ 179,280.84**

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación- Localidad: Villa de cos, Chaparrosa, Chupaderos y Bañon

Municipio: Villa de Cos

Programa: Obra Publica



Modalidad de Contratación: Contrato

Nombre de la Empresa: CONSTRUCCIONES HIDROSANITARIAS

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE INICIO	16	03	2021
FECHA DE TERMINACIÓN	16	06	2021

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.


EXCAVACIÓN Y RELLENO

EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, EXCAVACIÓN DE 0.00 - 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "C" EN SECO, INCLUYE: AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, DEPOSITANDO EL MATERIAL AL BORDE DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, EXCAVACIÓN DE 0.00 - 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

PLANTILLA APISONADA CON PISÓN DE MANO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ARROPE DE TUBERÍA CON MATERIAL FINO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



RELLENO A VOLTEO CON MEDIOS MANUALES CON PALA EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

TENDIDO DE TUBO

SUMINISTRO Y TENDIDO S PVC CON JUNTA HERMÉTICA PARA ALCANTARILLADO DE 8" SERIE 25, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: EXCAVACIÓN PLANTILLA. TURBIA DE PVC DE 6", RELLENO , HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

REGISTRO DE TABIQUE A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM, ASENTADO Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 TAPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO COMERCIAL EN SECC. DE 0.40X0.60X0.60 M. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

POZOS DE VISITA

EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN Y ACARREO HASTA 10 MTS DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE 0.00 - 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL B.

POZO DE VISITA DE 0.61X1.00 MTS.DE ANCHO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESCALÓN DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO, POZO DE VISITA DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD.

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 30 CMS. CON BAILARINA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.


SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA DE 60 CMS DE DIÁMETRO, JUNTEADO CON CEMENTO-ARENA 1:5 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

LETRERO ALUSIVO

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA



A



La inversión de la obra se realizo en base a los oficios siguientes:

APROBADA: \$ 942, 778,77

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
MVC/219951020/F-III-2021	10/02/2021	\$ 942,778,77	0	0	\$ 942,778,77


EJERCIDA: \$ 942, 778,77

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
MVC/219951020/F-III-2020	10/05/2021	\$ 942,778,77	0	0	\$ 942,778,77

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: \$ 942, 778,77

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN No.	No. DE FACTURA	PERIODO DEL	AL	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
1	A-217	05/04/2021	19/04/2021	\$ 196.758.74	\$ 196.758.74
2	A-218	20/04/2021	03/05/2021	\$ 199,134.58	\$ 199,134.58
3	A-219	04/05/2021	17/05/2021	\$ 264,051.83	\$ 264,051.83



EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS


FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	2537529 16/03/2021	\$ 282.833.63	SOFIMEX

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO	2548083 16/03/2021	\$ 94,277.87	SOFIMEX

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS	2559489 20/05/2021	\$ 94,277.87	SOFIMEX

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de Entrega – Recepción para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.



DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: NO APLICA

MANUALES: NO APLICA

INSTRUCTIVOS: NO APLICA

CERTIFICADOS: NO APLICA

GARANTÍAS: VICIOS OCULTOS 1 AÑO

ARCHIVOS: NO APLICA

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (CONTRATISTA)

NOMBRE: ING. DAVID GUTIÉRREZ TORRES

FIRMA: David Gutierrez T.

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: PROFR. NOÉ TORRES

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____




RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: C. OLIVIA CASTRO GARCÍA

CARGO: ENCARGADA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____





SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. LUIS ÁNGEL ZAPATA BERMUDEZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

FIRMA: _____



Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____



RECIBE: (POR PARTE DEL COMITÉ)

NOMBRE: EVERARDO SÁNCHEZ URIBE

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: _____