

000183

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

**PROGRAMA:** FONDO III - 2022

**CONTRATO:** MVC/229951004-F-III-2022

**CONSTRUCTOR:** ERICK ALAN GONZÁLEZ PARGAS

En la Localidad de Bañon, Villa de Cos, Zac., en el lugar que ocupa la calle Pericos, siendo las 12:00 horas del día 26 del mes de mayo de 2022. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los C.C. Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ, ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVA, ING. JULIO CESAR RIVERA PÉREZ, ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ, EL ING. ERICK ALAN GONZÁLEZ PARGAS Y LA C. MA. DE LA CRUZ ORTIZ DE LA CRUZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CONTRALOR MUNICIPAL, CONTRATISTA Y REPRESENTANTE DEL COMITÉ respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega – Recepción de la Obra denominada:

### REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PERICOS, DE LA LOCALIDAD DE BAÑON, VILLA DE COS, ZAC.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación – Cabecera Municipal de Villa de Cos

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO III-2021

Modalidad de Contratación: Contrato

Nombre del Constructor: ERICK ALAN GONZÁLEZ PARGAS

Erick Alan Gonzalez P  


000190

**PERIODO DE EJECUCION**

<b>FECHA DE INICIO</b>	12	MAYO	2022
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	23	MAYO	2022

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS**

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PERICOS, DE LA LOCALIDAD DE BAÑÓN, VILLA DE COS, ZAC.

**EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:**

**REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE**

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ZANJA INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO, TALUDES, TRASPALEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO, TALUDES, TRASPALEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PLANTILLA APISONADA CON PISÓN DE MANO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

ARROPE DE TUBERÍA CON MATERIAL FINO (ARENA CONTAMINADA O SIMILAR) INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RELLENO COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.


SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBOS DE PVC CON JUNTA HERMÉTICA PARA ALCANTARILLADO DE 10" SERIE 25, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 6" CEDULA 20, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA TUBERÍAS, ARROPE, RELLENO DE ZANJA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

REHABILITACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.61X1.00 MTS DE ANCHO, MURO A BASE DE TABICÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ESCALÓN DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM DE DIÁMETRO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS LOCALES, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN

*Enric Alan Gonzalez P*



000191

LA INVERSIÓN DE LA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS SIGUIENTES:

**APROBADA:**

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO
MVC/229951004-F-III-2022	12/05/2022	\$ 166,596.38

**EJERCIDA:**

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO
MVC/229951004-F-III-2022	23/05/2022	\$ 166,596.38

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: \$ 166,596.38

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES:**

ESTIMACIÓN No.	No. DE FACTURA	PERIODO DEL	AL	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
1 y/o FINIQUITO		12/05/2022	23/05/2022	\$ 166,596.38	\$ 166,596.38
<b>IMPORTE TOTAL CON IVA</b>					<b>\$ 166,596.38</b>

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO			

*Erick Alan Gonzalez //*  




000192

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO	3169977 26/05/2022	\$ 16,659.64	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.


Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyo fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS	3169992 24/05/2022	\$ 16,659.64	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente **acta de Entrega – Recepción** para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

**DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:**

PLANOS: NO APLICA  
 MANUALES: NO APLICA  
 INSTRUCTIVOS: NO APLICA  
 CERTIFICADOS: NO APLICA  
 GARANTIAS: VICIOS OCULTOS 1 AÑO  
 ARCHIVOS: NO APLICA

*Erin Alan Gonzalez N*  


Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (CONTRATISTA)

CONSTRUCTOR: ERICK ALAN GONZÁLEZ PARGAS

FIRMA: \_\_\_\_\_

*Erick Alan Gonzalez P*

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: \_\_\_\_\_



RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVA

CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

FIRMA: \_\_\_\_\_



SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. JULIO CESAR RIVERA PÉREZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

FIRMA: \_\_\_\_\_



000194

Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA:  MIGUEL ÁLVAREZ



RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. MA. DE LA CRUZ ORTIZ DE LA CRUZ

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: Ma del Refugio Ortiz