

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

PROGRAMA: FONDO III 2024

CONTRATO: MVC/249951006-F-III-2024

CONSTRUCTOR: BOTSUNAY S.A. DE C.V.

En la localidad de Bañon Villa de Cos, Zac., en el lugar que ocupa la Delegación, siendo las 14:00 horas del día 28 del mes de Febrero de 2024. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los C.C. Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ, ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ, ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ, MAYRA ALEJANDRA LOPEZ IBARRA Y LA C. MA. LORETO DEL RIO TORREZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CONTRALOR MUNICIPAL, CONTRATISTA Y REPRESENTANTE DEL COMITÉ respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega – Recepción de la Obra denominada:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES BUGAMBILIA, LUIS DONALDO COLOSIO, MARGARITAS, DURANGO Y ZACATECAS (TRAMO 1-2 Y 3) DE LA COMUNIDAD DE BAÑON, VILLA DE COS, ZAC.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación –Gonzalez Ortega Bañon, Villa de Cos, Zac.

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO III 2024

Modalidad de Contratación: ASIGNACION DIRECTA.

Nombre del Constructor: BOTSUNAY S.A. DE C.V. MAYRA ALEJANDRA LOPEZ IBARRA

PERIODO DE EJECUCIÓN


FECHA DE INICIO	23	FEBRERO	2024
FECHA DE TERMINACION	28	FEBRERO	2024

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

RED DE DRENAJE.

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

TRAZO Y NIVELACION, INCLUYE: NIVEL, ESTACION, ESTACAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO, TALUDES, TRASPALEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
PLANTILLA DE ARENA APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
ARROPE DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO A PISON EN CAPAS DE 20 CM HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
RELLENO COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBOS DE PVC CON JUNTA HERMETICA PARA ALCANTARILLADO DE 8" SERIE 25, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 6" CEDULA 20, INCLUYE, EXCAVACION, PLANTILLA, TUBERIA, ARROPE, RELLENO DE ZANJA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL CON TAPA DE POLIETILENO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM DE DIAMETRO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, FABRICACION E INSTALACION, INCLUYE MATERIALES PUESTO EN OBRA, ACARREOS LOCALES, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION





POZO DE VISITA DE 0.61X1.00 MTS DE ANCHO, MURO A BASE DE TABICON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ESCALON DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
POZO DE VISITA DE 0.61X1.50 MTS DE ANCHO, MURO A BASE DE TABICON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ESCALON DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
POZO DE VISITA DE 0.61X2.00 MTS DE ANCHO, MURO A BASE DE TABICON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ESCALON DE VARILLA LISA Y PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

LA INVERSIÓN DE LA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LOS OFICIOS SIGUIENTES:

APROBADA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO
MVC/249951006-F-III-2024	23/02/2024	\$1,184,166.66

EJERCIDA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO
MVC/249951006-F-III-2024	23/02/2024	\$1,184,166.66

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: \$ 1,184,166.66

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN No.	No. DE FACTURA	PERIODO DEL	AL	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
1		23/02/2024	28/02/2024	\$1,184,166.66	\$1,184,166.66
IMPORTE TOTAL CON IVA					\$1,184,166.66
RETENCIONES (ANTICIPO)					\$
LIQUIDO A PAGAR					\$1,184,166.66

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO			

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO	24A14483 23/02/2024	\$ 118,416.66	DORAMA

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:



FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS	24A14483 23/02/2024	\$ 118,416.66	DORAMA

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente **acta de Entrega – Recepción** para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: NO APLICA

MANUALES: NO APLICA


INSTRUCTIVOS: NO APLICA

CERTIFICADOS: NO APLICA

GARANTIAS: VICIOS OCULTOS 1 AÑO

ARCHIVOS: NO APLICA

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.



ENTREGA: (CONTRATISTA)

BOTSUNAY, S.A DE C.V. MAYRA ALEJANDRA LOPEZ IBARRA

FIRMA: Mayra Alejandra Lopez

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA

CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: [Signature]



SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ.

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FIRMA: [Signature]



Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

[Signature]



VILLA DE COS

AYUNTAMIENTO 2021-2024

Para Servirte

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. MA. LORETO DEL RIO TORREZ.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GONZALEZ ORTEGA BAÑON

FIRMA: Loreto del Rio T