

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

PROGRAMA: FONDO III 2024

CONTRATO: MVC/249951005-F-III-2024

CONTRATISTA: ING. MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ

En la Localidad de LA ABUNDANCIA, Villa de Cos, Zac. en el Lugar que ocupa la obra, siendo las 12 horas del día 09 del mes de MAYO de 2024. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron el DR. CESAR GABRIEL LICERIO VAZQUEZ, ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ. T.S.U. LUIS ALFONSO VAZQUEZ CASTILLO, ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ ALVAREZ, ING. MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ Y LA C. MA. DEL SOCORRO VAZQUEZ HERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, EL REPRESENTANTE DE LA CONSTRUCTORA Y LA REPRESENTANTE DEL COMITE respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la Obra denominada:

REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA ABUNDANCIA, VILLA DE COS ZAC.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación- LA ABUNDANCIA

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO III 2024

Modalidad de Contratación: ASIGNACION DIRECTA

Nombre de la Empresa: ING. MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ

OPERADO FONDO III



VILLA DE COS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

Para Servirte

0000239

PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO	27	FEBRERO	2024
FECHA DE TERMINACION	05	ABRIL	2024

OPERADO FONDO III

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA ABUNDANCIA, VILLA DE COS ZAC.

CONCEPTOS:

- RETIRO DE TECHUMBRE DE LAMINA Y VIGUETA DE MADERA CON MEDIOS MANUALES HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS. CON RECUPERACION DE MATERIALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
- RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON MEDIOS MANUALES ASI COMO CEPILLADO DE SUPERFICIE CON CEPILLOS DE ALAMBRE PARA RETIRAR IMPUREZAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
- RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA CON MEDIOS MANUALES ASI COMO CEPILLADO DE SUPERFICIE CON CEPILLOS DE ALAMBRE PARA RETIRAR IMPUREZAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
- DEMOLICION DE APLANADOS CON MEDIOS MANUALES EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
- RETIRO DE PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
- RETIRO DE PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
- DEMOLICION DE APLANADOS CON MEDIOS MANUALES EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
- RETIRO DE PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
- DEMOLICION DE PRETIL EXISTENTE CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
- DEMOLICION DE PRETIL EXISTENTE CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RETIRO DE BARRA EN MAL ESTADO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
DEMOLICION DE BASE PARA TINACO EXISTENTE EXISTENTE CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
DEMOLICION DE BASE PARA TINACO EXISTENTE EXISTENTE CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES EN TRAILA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL INERTE DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM, MEDIDO COMPACTADO INCLUYE: AGREGAR HUMEDAD OPTIMA PARA SU COMPACTACION, ACARREO DE MATERIAL EN SU LUGAR DE ALMACENAMIENTO EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ENRASE PARA PENDIENTE DE TECHUMBRE DE 0.30 A 0.50 M DE ALTURA BASE DE BLOCK MHUECO DE CONCRETO 14X20X40 CM JUNTEADO CON MEZCLA DE MORTERO CEM-ARENA 1:5 ACABADO APARENTE JUNTA EMBOQUILLADA DE 0.07 A 1.0 CM MAXIMO A PLOMO Y NIVEL INCLUYE CORTE DE LAS PIEZAS DE BLOCK CON CORTADORA DE DISCO PARA AJUSTES, INCLUYE RELLENO DE HUECOS CON MORTERO POBRE.

CADENA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 15X20CM PARA MARCO DE VENTANA, INCLUYE: CIMBRA COMUN, HABILITADO DE ACERO, TRASLAPES, GANCHOS, DOBLECES, CRUCES DE VARILLAS, COLADO, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M, DESCIMBRADO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, SOLDADO Y COLOCACION DE LARGUERO ESTRUCTURAL COMERCIAL (MONTEN 4", CAL 14), INCLUYE ACARREOS, ALINEACION, FIJACION, SOLDADURAS, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE VARILLA DE 3/8 DE DIAMETRO DE 40 CM DE LARGO EN "U" INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, SOLDADO A MONTENES PERIMETRALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO, ELEVACION, COLOCACION Y NIVELACION DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 28, INCLUYE: TAPA, JUNTA, ACARREO, ELEVACION, MONTAJE, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PISO DE CONCRETO (BANQUETAS, ESCALONES O RAMPAS) FC=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO EN EL SENTIDO DE LAS PENDIENTES, JUNTAS A HUESO A CADA 3.06 M ACABADO CON VOLTEADOR INCLUYE MATERIALES, ELAVORACION DEL CONCRETO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, VACIADO, CURADO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NEVCESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO EN EL SENTIDO DE LAS PENDIENTES, JUNTAS A HUESO A CADA 3.06 M ACABADO CON VOLTEADOR INCLUYE MATERIALES, ELAVORACION DEL CONCRETO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, VACIADO, CURADO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NEVCESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

APLANADO DE INTERIORES Y EXTERIORES A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:4 DE 2 CM DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA TERMINADO FLOTEADO INCLUYE MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

OPERADO FONDO III

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE ALUMINIO CON CRISTAL BISELADO EMPOTRADA EN MURO DE CONCRETO, INCLUYE: PUERTA DE 0.90 X 2.25 MTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS INTERIORES DE ALUMINIO CON CRISTAL BISELADO EMPOTRADA EN MURO DE CONCRETO, INCLUYE: PUERTAS SECCION VARIABLE ENTRE DE 0.80 MTS A 1.00 MTS DE ANCHO Y 1.90 MTS DE ALTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON 1 FIJO Y 1 CORREDIZO EN MURO DE BLOCK DE CONCRETO, INCLUYE: VENTANA DE 1.60 X 1.05 MTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON 1 FIJO Y 1 CORREDIZO EN MURO DE BLOCK DE CONCRETO, INCLUYE: VENTANA DE 1.40 X 0.90 MTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON 1 FIJO Y 1 CORREDIZO EN MURO DE BLOCK DE CONCRETO, INCLUYE: VENTANA DE 1.30 X 1.05 MTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA SEGUN PROYECTO A DOS MANOS, INCLYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SELLADOR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURA DE ACERO INCLUYE: LIJADO DE SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOCETA CERAMICA ESMALTADA COLOR BLANCO DE PRIMERA CALIDAD DE 33 X 33 CM USO COMERCIAL TRAFICO MEDIO- ALTO ASENTADO CON PEGAPISO INCLUYE: MATERIALES, BOQUILLA DE COLOR DE 1/4" CON SELLADOR INTEGRADO, CORTES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO A BASE DE MATERIAL CERAMICO PEGADO CON PEGAPISO INCLUYE: MATERIALES, BOQUILLA DE COLOR DE 1/4" CON SELLADOR INTEGRADO, CORTES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ROTULOS O LOGOTIPOS DE SERVICIOS DE SALUD A BASE DE PINTURA VINILICA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA O EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.

ACOMETIDA HIDRAULICA CON TUBERIA CPVC DE 3/4" INCLUYE: , VALVULAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

SALIDA HIDRAULICA PARA LLAVE NARIZ, CON RANURA Y RESANE DE RANURA, INCLUYE: TUBO CPVC DE 1/2" CODOS, UNIONES, REDUCCIONES ETC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE NARIZ DE PRIMERA CALIDAD INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RECONDICIONAMIENTO DE SALIDA DE ALUMBRADO EN CAJA DE LAMINA Y POLIDUCTO EN DIAMETRO DE 13 Y 25 MM CONDUCTORES MARCA VOLTECK TIPO THW LS 90° CALIBRE 10 AL 14 INCLUYE: SOQUET Y LAMPARAS TIPO LED, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ANDAMIAJES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.

RECONDICIONAMIENTO DE SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP AH CON CAJA DE LAMINA, TAPA DE PLASTICO COLOR BLANCO Y TUBO DE POLIDUCTO DE DIAMETROS 13 Y 25 MM INCLUYE: MATERIAL THW CALIBRE 12, CODOS, COPLES CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, CORTES, RANURADO DE MURO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

OPERADO FONDO III

La inversión de la obra se realizó en base a los oficios siguientes.

APROBADA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
MVC/249951005-F-III-2024	23 FEBRERO DE 2024				\$ 455,720.51

EJERCIDA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
MVC/249951005-F-III-2024	23 FEBRERO DE 2024				\$ 455,720.51

INVERSION EJERCIDA TOTAL: \$ 455,720.51

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION No.	FOLIO DE FACTURA		IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
I (UNO Y/O FINIQUITO)	1F096E03-E129-4465-88F6-EB0DE1F62D47		\$ 455,720.51	\$ 455,720.51
		IMPORTE TOTAL CON IVA		\$ 455,720.51

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

OPERADO FONDO III

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS	2008138 23/02/2024	\$ 45,572.05 MN.	SOFIMEX

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de **ENTREGA- RECEPCION** para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: NO APLICA
MANUALES: NO APLICA
INSTRUCTIVOS: NO APLICA
CERTIFICADOS: NO APLICA
GARANTIAS: VICIOS OCULTOS 1 AÑO
ARCHIVOS: NO APLICA

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (POR PARTE DEL CONTRATISTA)

EMPRESA: ING. MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ

REPRESENTANTE: ING. MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: DR. CESAR GABRIEL LICERIO VAZQUEZ

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____



OPERADO FONDO III

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: T.S.U. LUIS ALFONSO VAZQUEZ CASTILLO

CARGO: ENCARGADO DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____

SUPERVISOR: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. IZZET ORTEGA DE LA CRUZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FIRMA: _____

VO BO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ ALVAREZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

OPERADO FONDO III

Para Servirte
RECIBE: (POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. MA. DEL SOCORRO VAZQUEZ HERNANDEZ

FIRMA: _____

Ma. del Socorro Hdz.