



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

PROGRAMA: FONDO III-2021
CONTRATO: MVC/219951015/F-III-2021
CONSTRUCTOR: ING. JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ

En la Localidad Guadalupe De Las Corrientes, Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa EN EL LUGAR DE COSTUMBRE siendo las 13:00 horas del día 11 del mes de MAYO de 2021. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los PROFR. NOE TORRES MALDONADO, C. OLIVIA CASTRO GARCIA, Y ING. JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, RESPONSABLE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, Y EL CONTRATISTA, respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de ENTREGA RECEPCION

AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA CASAS HABITACION DE CALLE PANFILO NATERA EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES, CALLE LINDAVISTA EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES EN VILLA DE COS, ZAC.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación: GUADALUPE DE LAS CORRIENTES, VILLA DE COS

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO III-2021

Modalidad de Contratación: ADJUDICACION DIRECTA

Nombre del constructor: **ING. JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ**

OPERA FONDO III

000144



PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO: DEL 09 DE MARZO DEL 2021
 FECHA DE TERMINACION: AL 07 DE MAYO DEL 2021

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS AMPLIACION DE RED ELECTRICA

OPERANDO FONDO III

AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA CASAS HABITACION DE CALLE PANFILO NATERA EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES, CALLE LINDAVISTA EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES EN VILLA DE COS, ZAC.

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO SIN IVA	SEGÚN PROYECTO	TOTAL VOLUMEN EJECUTADO	IMPORTE
1	ABRAZADERA 2BS	PZAS	\$151.00	24	24	\$3,624.00
2	ABRAZADERAS 3BS	PZAS	\$175.00	8	8	\$1,400.00
3	ABRAZADERA 2BSMA	PZAS	\$225.00	6	6	\$1,350.00
4	AISLADOR 1C	PZAS	\$65.00	48	48	\$3,120.00
5	AISLADOR 3R	PZAS	\$108.00	7	7	\$756.00
6	ALAMBRE DE AS 4	KGS	\$130.00	4	4	\$520.00
7	BASTIDOR B1	PZAS	\$90.00	11	11	\$990.00
8	BASTIDOR B3	PZAS	\$273.00	11	11	\$3,003.00
9	CABLE AG 5/16	MTS	\$41.00	90	90	\$3,690.00
10	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2	MTS	\$122.00	70	70	\$8,540.00
11	CABLE AL NEUTRANEL 1+1 CAL 6	MTS	\$35.00	165	165	\$5,775.00
12	CABLE NEUTRANEL 2X1 1/0 + 1X2	MTS	\$112.00	165	165	\$18,480.00
13	CONCETOR AC 504	PZAS	\$57.00	60	60	\$3,420.00
14	GRAPA Y BASE RB	PZAS	\$428.386	4	4	\$1,713.54
15	GUARDACABOS G3/8	PZAS	\$25.00	7	7	\$175.00
16	LUMINARIA LED DE 50W 120-220VOLTS	PZAS	\$7,900.00	5	5	\$39,500.00
17	MUERTO CANAL	PZAS	\$219.00	7	7	\$1,533.00
18	PERNO ANCLA 1PA	PZAS	\$386.00	7	7	\$2,702.00

000145



19	POSTE 12-750	MTS	\$8,900.00	6	6	\$53,400.00
20	PROTECTOR PARA RETENIDA	PZAS	\$550.00	7	7	\$3,850.00
21	REMATE 5/16	PZAS	\$57.00	21	21	\$1,197.00
22	REMATE P 5/16	PZAS	\$57.00	7	7	\$399.00
23	REMATE DEL 2	PZAS	\$59.00	10	10	\$590.00
24	TUBO G.P G 2"	PZAS	\$715.45	2	2	\$1,430.90
25	VARILLA CW	PZAS	\$403.09	5	5	\$2,015.45
26	LETRERO AULISIVO DE LA OBRA	PZAS	\$5,290.00	2	2	\$10,580.00
27	PROYECTO TRAMITES ANTE CFE son(2 TRAMITES 1 P/CALLE)	LOTE	\$57,000.00	1	1	\$57,000.00
28	MANO DE OBRA GRUA	LOTE	\$36,500.00	1	1	\$36,500.00
29	MANO DE OBRA	LOTE	\$88,000.00	1	1	\$88,000.00
SUBTOTAL						\$355,253.89
IVA 16 %						\$56,840.62
TOTAL						\$412,094.52

ANTICIPO \$ 123,628.00
NUM. DE FACTURA DD29E1FA0D7B

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: \$ 412,094.52

OPERADO FONDO III

PAGO DE 1ER ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	FACTURA NUMERO
\$ 164,838.00	09 DE MARZO DEL 2021 AL 16 DE ABRIL DEL 2021	B8462E2EDFA8

PAGO DE 2DA ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	FACTURA NUMERO
\$ 123,628.52	17 DE ABRIL DE 2021 AL 07 DE MAYO DEL 2021	4348B4D71C93



FIANZA DE ANTICIPO

MONTO	FECHA DE EXPEDICION	NUMERO DE FIANZA
\$ 123,628.00	16 DE MARZO DE 2021	2537183

CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

MONTO	FECHA DE EXPEDICION	NUMERO DE FIANZA
\$ 41,209.45	16 DE MARZO DE 2021	2546669

DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: APLICA

MANUALES: NO APLICA

INSTRUCTIVOS: NO APLICA

CERTIFICADOS: NO APLICA

ARCHIVOS: NO APLICA

LOS SIGUIENTES OFICIOS NO APLICAN

- BASES DE LICITACION
- CONVOCATORIA
- JUNTA DE ACLARACIONES
- OFICIO DE INVITACION
- ACTA DE APERTURA DE PROPUESTA
- DICTAMEN Y FALLO
- ESTUDIO DE OBRA
- IMPACTO AMBIENTAL
- USO DE SUELO
- TENENCIA DE LA TIERRA

OPERADO FONDO III

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (CONTRATISTA)

CONSTRUCTOR: ING. JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ
FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: **PROFR. NOE TORRES MALDONADO**

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____



RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: **C. OLIVIA CASTRO GARCIA**

CARGO: ENCARGADA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____



Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: **ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ**

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____



Vo Bo: (POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE EL

GUADALUPE DE LAS CORRIENTES)

NOMBRE: TERESA DE JESUS GONZALEZ

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: _____

