

000375

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN

PROGRAMA: FONDO III-2021

CONTRATO: MVC/219951026/F-III-2021

CONTRATISTA: GRUPO COBERLIN S DE RL DE CV

En la comunidad de EL Rucio, Villa de Cos, Zac., en el Lugar del domicilio de la persona beneficiada, siendo las catorce horas del día 23 del mes de julio del 2021. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los PROF. NOÉ TORRES MALDONADO, ING LUIS ÁNGEL ZAPATA BERMÚDEZ, C. OLIVIA CASTRO GARCÍA, ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ, C. OSCAR RIVAS LOPEZ. E ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, ENCARGADA DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, PRESIDENTE DEL COMITÉ, CONTRATISTA, respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la Obra denominada:

CONSTRUCCION DE 04 BAÑOS Y 10 CUARTOS ADICIONALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación- Localidad: El Rucio, Emiliano Zapata, Felipe Carrillo Puerto, La Abundancia, Pabellón de dolores, Primero de Mayo, Puerto Madero, Sarteneja, Efigenia, Cañas, La prieta, san Felipe

Programa: FONDO III-2021

Modalidad de Contratación: Contrato

Nombre de la Empresa: GRUPO COBERLIN S DE RL DE CV

OPERADO FONDO III

PERIODO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO	29	03	2021
FECHA DE TERMINACIÓN	21	07	2021

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

CONSTRUCCION DE 04 BAÑOS Y 10 CUARTOS ADICIONALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

10 CUARTOS ADICIONALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS

PRELIMINARES

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, INCLUYE: DESPALME 15 CM, LOCALIZACIÓN DE BANCOS DE NIVEL, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.

CIMENTACION

EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, AFINE DE FONDO, TRASPALEO, RETIRO DE MATERIAL INESTABLE ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA; HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CONCRETO CON RESISTENCIA F'C/100 KG/CM2, DE 6 CM DE ESPESOR T.M.A 19 MM. INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, HUMEDECIDO DEL AREA DE DESPLANTE NIVELACION ELABORACION, VACIADO, CURADO, ACARREO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO, RELLENO A MANO CON VOLTEO DE PALA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 15 A 20 CM., DE ESPESOR O DE ACUERDO CON INDICACION DE PROYECTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRASPALEOS, ACARREOS, ELEVACIONES, PRUEBAS DE LABORATORIO, MEDIDO COMPACTO, P.U.O.T.

ELABORACION DE CIMENTACION A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION1:5, SECCION DE ACUERDO A PLANO DE CIMENTACION, INCLUYE: RELLENADO DE HUECOS PERFECTAMENTE CON EL MORTERO, HUMEDECIODE DE PIEDRA, Y SUPERFICIE DE DESPLANTE, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE PIEDRA, CORTES, NIVELES, TRAZADO, OBRAS AUXILIARES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

OPERADO FONDO III



ANCLAJE DE CASTILLO A MURO DE PIEDRA DE CIMENTACION, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM; ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y 4 ESTRIBOS DEL No.2 CON SECCION DE 30X30 CM Y 50 CM DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA COMUN DE CONTACTO, DECIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE OBRA.

CONSTRUCCION DE DALA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15X20-4 3/8 CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CURADO DE CONCRETO CON AGUA Y SERA CONTINUO LAS 24 HORAS, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

ESTRUCTURA

CONSTRUCCION DE CASTILLO K-1 CON UNA SECCION DE 15X15 DE CONCRETO ARMADO EN ARMEX 15X15-4 DE 1/4 CON UN F'C=150 KG/CM2. CURADO DE CONCRETO CON AGUA Y SERA CONTINUO LAS 24 HORAS DURANTE 7 DIAS INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEM.ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.00 CM HASTA 3.00 M DE ALTURA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION

CONSTRUCCION DE DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO EN ARMEX 15X20-4 DE 1/4 CON UN F'C=150 KG/CM2 CURADO DE CONCRETO CON AGUA Y SERA CONTINUO LAS 24 HORAS INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE LOSA DE BOVEDILLA DE 20 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO Y CASETON, CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 ESTRIBOS DE 1/4 @ 25 CM, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10 INCLUYE: CIMBRADO, COLADO DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CONTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 08 CM DE ESPESOR INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HUMEDECIDO DEL AREA DE DESPLANTE, NIVELACION, MUESTRAS DE FIRME PARA MARCAR NIVELES, REGLEADO PARA DEJAR NIVELADO EL FIRME, CIMBRA DONDE SE REQUIERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.

ACABADOS.

OPERADO FONDO III

APLANADOS ACABADO FLOTEADO CON ESTUCO COLOR BLANCO PARA MUROS EN INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

APLANADO DE YESO EN LOSA A REGLA Y PLOMO DE 1.5 CMS DE ESPESOR A NIVEL, ACABADO PULIDO CERRADO, INCLUYE: PERFILACION, REMATES, ANDAMIAJE, ACARREOS, DESPERDICIOS, ELABORACION DE MORTERO YESO-AGUA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO A BASE DE AGUA A 3 AÑOS. COLOR BLANCO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 0.80 X 1.00 M. DE ALTO EN ALUMINIO COLOR BLANCO LINEA 2" CON FIJO, CORREDIZA, MOSQUITERO CORREDIZO Y CRISTAL CLARO NORMAL 3 MM INCLUYE: HERRAJES, JALADERA-PASADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO

SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION DE PUERTA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA ACANALADA., INCLUYE: CHAPA, MARCO, BISAGRAS, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

INSTALACION ELECTRICA

SALIDA DE ALUMBRADO E INSTALACION DE FOCO SOBREPONER SPOT CON FOCO LED, CON POLIDUCTO FLEXIBLE EN DIAMETROS DE 13 Y 25 MM, CABLEADO CAL. # 10 AL 14, INCLUYE: POLIDUCTO, CINTA DE AISLAR PLASTICA, APAGADOR, TAPA DE 1,2,3 VENTANAS SEGÚN SEA EL CASO, RANURADO DE MUROS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA; SEGUN PLANO DE INSTALACION ELECTRICA.

SALIDA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH CON POLIDUCTO FLEXIBLE DE DIAMETRO DE 13 Y 25 MM., INCLUYE: MATERIAL, CABLE THW CAL. 12, CABLE DESNUDO CAL 10, CINTA DE AISLAR, DESPERDICIOS, CORTES, RANURADO DE MURO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, SEGUN PLANO DE INSTALACION ELECTRICA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP., INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICOS TIPO QO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

PLACA ALUSIVA A LA OBRA

OPERADO FONDO III

04 MODULOS DE BAÑOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS

PRELIMINARES

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, INCLUYE: DESPALME 15 CM, LOCALIZACIÓN DE BANCOS DE NIVEL, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.

EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, AFINE DE FONDO, TRASPALEO, RETIRO DE MATERIAL INESTABLE ACARREO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA; HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CONCRETO CON RESISTENCIA F'C/100 KG/CM2, DE 6 CM DE ESPESOR T.M.A 19 MM. INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, HUMEDECIDO DEL AREA DE DESPLANTE NIVELACION ELABORACION, VACIADO, CURADO, ACARREO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO, RELLENO A MANO CON VOLTEO DE PALA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 15 A 20 CM., DE ESPESOR O DE ACUERDO CON

INDICACION DE PROYECTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRASPALEOS, ACARREOS, ELEVACIONES, PRUEBAS DE LABORATORIO, MEDIDO COMPACTO, P.U.O.T.

ELABORACION DE CIMENTACION A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, SECCION DE ACUERDO A PLANO DE CIMENTACION, INCLUYE: RELLENADO DE HUECOS PERFECTAMENTE CON EL MORTERO, HUMEDECIDO DE PIEDRA, Y SUPERFICIE DE DESPLANTE, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE PIEDRA, CORTES, NIVELES, TRAZADO, OBRAS AUXILIARES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ANCLAJE DE CASTILLO A MURO DE PIEDRA DE CIMENTACION, A BASE DE CONCRETO $F'c=150$ KG/CM² T.M.A. 19 MM; ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y 4 ESTRIBOS DEL No.2 CON SECCION DE 30X30 CM Y 50 CM DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA COMUN DE CONTACTO, DECIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, COLADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE OBRA.

CONSTRUCCION DE DALA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15X20-4 3/8 CON CONCRETO $F'c=150$ KG/CM² CURADO DE CONCRETO CON AGUA Y SERA CONTINUO LAS 24 HORAS, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

ESTRUCTURA

OPERADO FONDO III

CONSTRUCCION DE CASTILLO K-1 CON UNA SECCION DE 15X15 DE CONCRETO ARMADO EN ARMEX 15X15-4 DE 1/4 CON UN $F'c=150$ KG/CM². CURADO DE CONCRETO CON AGUA Y SERA CONTINUO LAS 24 HORAS DURANTE 7 DIAS INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEM.ARENA 1:4 JUNTAS DE 1.00 CM HASTA 3.00 M DE ALTURA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION

CONSTRUCCION DE DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO EN ARMEX 15X20-4 DE 1/4 CON UN $F'c=150$ KG/CM² CURADO DE CONCRETO CON AGUA Y SERA CONTINUO LAS 24 HORAS, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE LOSA DE BOVEDILLA DE 20 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO Y CASETON, CONCRETO DE $F'c=200$ KG/CM² ESTRIBOS DE 1/4 @ 25 CM, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10 INCLUYE: CIMBRADO, COLADO DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO $F'c=150$ KG/CM² DE 08 CM DE ESPESOR INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HUMEDECIDO DEL AREA DE DESPLANTE, NIVELACION, MUESTRAS DE

2

000381

INSTALACION SANITARIA

SALIDA SANITARIA DE PVC, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CODOS, TEES, YEES, COPLES, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS DESDE VÁLVULA DE CONTROL DE EXTERIOR A MUEBLE, ACOPIO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MUEBLES SANITARIOS

COLOCACIÓN DE MUEBLE SANITARIO W.C., SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PIJAS, CERA DE CAMPECHE, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA EJECUCION

COLOCACIÓN DE LAVABO OVALADO DE SOBREPONER COLOR BLANCO DE CERÁMICA, REBOSADERO FRONTAL O POSTERIOR, CON PERFORACIONES PARA LLAVE DE MONOMANDO, 4" Y 8", SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DEL MUEBLE SANITARIO, ASI COMO DE LAS LLAVES, MATERIALES, HERRAMIENTA, CUBRETALADROS, EQUIPO, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PIJAS, ACARREOS, CARGAS, ACOPIO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

COLOCACIÓN DE REGADERA Y LLAVE PARA DUCHA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, MANERALES, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, PRUEBAS, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

COLADERA DE PISO CON REJILLA REDONDA, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE COLADERA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FIJACIÓN, CARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

INSTALACION ELECTRICA

SALIDA DE ALUMBRADO E INSTALACION DE FOCO SOBREPONER SPOT CON FOCO LED, CON POLIDUCTO FLEXIBLE EN DIAMETROS DE 13 Y 25 MM, CABLEADO CAL. # 10 AL 14, INCLUYE: POLIDUCTO, CINTA DE AISLAR PLASTICA, APAGADOR, TAPA DE 1,2,3 VENTANAS SEGÚN SEA EL CASO, RANURADO DE MUROS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA; SEGUN PLANO DE INSTALACION ELECTRICA.

SALIDA CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DUPLEX CON POLIDUCTO FLEXIBLE DE DIAMETRO DE 13 Y 25 MM., INCLUYE: MATERIAL, CABLE THW CAL. 12, CABLE DESNUDO, CINTA DE AISLAR,

OPERADO FONDO III



DESPERDICIOS, CORTES, RANURADO DE MURO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, SEGUN PLANO DE INSTALACION ELECTRICA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP., INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICOS TIPO QO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PLACA ALUSIVA A LA OBRA

La inversión de la obra se realizo en base a los oficios siguientes

APROBADA: \$ 829,533.30

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
MVC/209951012/F-III-2021	29/03/2021	\$ 829,533.30	\$0.00	\$0.00	\$ 829,533.30

EJERCIDA: \$ 829,533.30

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
MVC/209951012/F-III-2021	29/03/2021	\$ 829,533.30	\$0.00	\$0.00	\$ 829,533.30

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: \$ 829,533.30

***RELACIÓN DE ESTIMACIONES:**

OPERADO FONDO III

ESTIMACIÓN No.	No. DE FACTURA	PERIODO DEL	AL	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
ANTICIPO	-				
1	Folio-531	29/03/2021	13/04/2021	\$ 234,389.36	\$ 234,389.36
2	Folio-563	14/04/2021	21/07/2021	\$ 595,143.94	\$ 829,533.30



EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	-	-	-

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO	2589979 29-03-2021	\$ 82,953.33	ASEGURADORA SOFIMEX, S.A.

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS	2589986 01-03-2021	\$ 82,953.33	ASEGURADORA SOFIMEX, S.A.

OPERADO FONDO III

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de Entrega – Recepción para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.



DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

• 000384

PLANOS:	<u>NO APLICA</u>
MANUALES:	<u>NO APLICA</u>
INSTRUCTIVOS:	<u>NO APLICA</u>
CERTIFICADOS:	<u>NO APLICA</u>
GARANTÍAS:	<u>VICIOS OCULTOS 1 AÑO</u>
ARCHIVOS:	<u>NO APLICA</u>

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

OPERADO FONDO III

000385

ENTREGA: (CONTRATISTA)

NOMBRE: GRUPO COBERLIN S DE R.L DE C.V.

REPRESENTANTE: ~~ING. ELOY ALEJANDRO DE LA PEÑA GARCIA.~~

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ~~PROF. NOÉ TORRES MALDONADO~~

CARGO: ~~PRESIDENTE MUNICIPAL~~

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ~~C. OLIVIA CASTRO GARCIA~~

CARGO: ~~ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO ECONOMICO Y SOCIAL~~

FIRMA: _____

SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ~~ING. LUIS ÁNGEL ZAPATA BERMÚDEZ.~~

CARGO: ~~DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS~~

FIRMA: _____

Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ~~ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ.~~

CARGO: ~~CONTRALOR MUNICIPAL~~

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITÉ)

NOMBRE: C. MA DE LOS ANGELES ARRIAGA RODRIGUEZ.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ EN EMILIANO ZAPATA

FIRMA: Maria de los Angeles A

OPERADO FONDO III



(Handwritten signature)



RECIBE: (POR PARTE DEL COMITÉ)

000386

NOMBRE: C. BEATRIZ IBARRA MORENO.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ EN FELIPE CARRILLO PUERTO

FIRMA: Beatriz Ibarra Moreno

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITÉ)

NOMBRE: C. ERIKA CONTRERAS HERNANDEZ.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ EN LA ABUNDANCIA

FIRMA: Erika Maribel Contreras

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITÉ)

NOMBRE: C. SONIA ALONSO GARCIA.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ EN PABELLON DE DOLORES

FIRMA: Sonia Alonso Garcia

OPERADO FONDO III

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITÉ)

NOMBRE: C. ALVARO YAÑEZ RODRIGUEZ.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ EN PRIMERO DE MAYO.

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITÉ)

NOMBRE: C. CONSUELO ESPINOZA RODRIGUEZ PUERTO MADERO.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ EN PUERTO MADERO.

FIRMA: Consuelo Espinosa Rdz.

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITÉ)

NOMBRE: C. DANIELA TREJO GUTIERREZ.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ EN SARTENEJA.

FIRMA: Daniela Trejo Gtz.



000387

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITÉ)

NOMBRE: C. ATANACIA HERNANDEZ GALLEGOS.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ EN EFIGENIA.

FIRMA: atanacia gallegos Hdc.

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITÉ)

NOMBRE: C. ANTONIO CHAIREZ TORRES.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ EN CAÑAS

FIRMA: Juan Antonio Chairez Torres

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITÉ)

NOMBRE: C. OSCAR RIVAS LOPEZ.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ EN EL RUCIO.

FIRMA: Oscar Rivas López

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITÉ)

NOMBRE: C. ANA MARI ALONSO MALDONADO.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ EN LA PRIETA.

FIRMA: Ana Maria Alonso H

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITÉ)

NOMBRE: C. ELOISA ESQUIVEL HERNANDEZ.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ EN SAN FELIPE.

FIRMA: Eloisa Esquivel Hernandez

OPERADO FONDO III