



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

PROGRAMA: CONVENIO FISE-FISM 2018

CONTRATO: MVC/189951062-03-F-III-2018-CONVENIO SEDESOL

CONTRATISTA: CONSTRUCCION NUEVO DISEÑO S.A. DE C.V.

En la Comunidad de Chupaderos, Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa la calle Orquideas y siendo las 12:00 horas del día 22 de Marzo de 2019. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los C.C. PROFR. NOE TORRE MALDONADO, ING. LUIS ÁNGEL ZAPATA BERMÚDEZ, L.E.P. PRISCILLA ROMO LÓPEZ, ARO. ERNESTO VILLA ARAIZ, ING. GILBERTO ISAAC PÉREZ DELGADO, EL C. DANIEL HERRERA TAPIA Y LA C. ^{María de Jesús León Htz.} PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, SUB COORDINADOR DESARROLLO TERRITORIAL SEDESOL ESTATAL, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y REPRESENTANTE DEL COMITÉ respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega – Recepción de la Obra denominada:

AMPLIACIÓN DE 209 METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO EN 6 VIVIENDAS DE LA CALLE ORQUIDEAS DE LA LOCALIDAD CHUPADEROS, MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZACATECAS.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.


Ubicación- Localidad: CHUPADEROS

Municipio: VILLA DE COS

Programa: CONVENIO FISE-FISM 2018

Modalidad de Contratación: CONTRATO

Nombre de la Empresa: CONSTRUCCION NUEVO DISEÑO S.A. DE C.V.



PERIODO DE EJECUCION

FECHA INICIO	14 DE DICIEMBRE	2018
FECHA TERMINACION	31 DE DICIEMBRE	2018

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:

AMPLIACIÓN DE 209 METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO EN 6 VIVIENDAS DE LA CALLE ORQUIDEAS DE LA LOCALIDAD CHUPADEROS, MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZACATECAS.

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

PRELIMINARES

Trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución

EXCAVACION Y RELLENO

Excavación con medios mecanicos en material tipo C en seco incluye afloje y extracción del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, depositando el material al borde del área de construcción, excavación de 0,00 - 2,00 mts de profundidad

Excavación con medios mecanicos en material tipo B en seco incluye afloje y extracción del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, depositando el material al borde del área de construcción, excavación de 0,00 - 2,00 mts de profundidad


Plantilla de 10cm de espesor con material de banco seleccionado, apisonada, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución

Arrope de tubería con material fino incluye: mano de obra, herramientas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Relleno a volteo con medios manuales con pala en zanjas con material producido de la excavación, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución

TENDIDO DE TUBO

Suministro y tendido de tubos PVC con junta hermética para alcantarillado de 8" serie 25, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución



Construcción de descargas domiciliarias. Incluye: excavación, plantilla, tubería de pvc de 6", silleta, codo 45 rlleno, herramienta, equipo, pruebas, y todo lo necesario para su correcta ejecución

Registro sanitario a base de tabique rojo recocido de 14 cm asentado y aplanado pulido con mortero cemento-arena 1:5 tapa de concreto $f_c=150$ kg/cm² con marco y contramarco de ángulo comercial en secc. de 0.40x0.60x0.60 m. Incluye: material, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.

POZO DE VISITA

Excavación con medios mecánicos en material tipo B en seco Incluye afloje y extracción del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remoción y acarreo hasta 10 mts. del área de construcción, excavación de 0.00 - 2.00 mts de profundidad en material B

Pozo de visita DE 0.61X1.00 MTS de ancho, muro a base de tabicon asentado con mortero cemento-arena 1:5 y aplanado interior pulido con mortero cemento arena 1:3, escalón de varilla lisa y plantilla de 10 cm de espesor, de concreto $f_c=150$ kg/cm², incluye materiales puestos en obra, maniobras locales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario: Pozo de visita de 1.80 mts de profundidad

Relleno con material de producto de la excavación en capas de 30 cms con balarina, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.

Suministro y colocación de Brocal con tapa de concreto para pozo de visita de 60 cm de diámetro, junteado con mortero cem-arena 1:5, fabricación e instalación, incluye materiales puestos en obra, acarreos locales, maniobras locales, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución

Letrero alusivo a base de perfil tubular ptr de 2x2" y lamina lisa en sección de 0.90 x 1.20 o 1.50 mts en el que debe incluir municipio localidad, nombre de la obra, monto de inversión y total de beneficiarios, incluye: pintura y rotulación de logotipos oficiales.



La inversión de la obra se realizó en base a los oficios siguientes

APROBADA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FISE	MUNICIPAL
CONVENIO				
FISE-051/2018-VILLA DE COS	08/10/2018	\$258,893.55	\$129,446.77	\$129,446.77

EJERCIDA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FISE	MUNICIPAL
CONVENIO				
FISE-051/2018-VILLA DE COS	08/10/2018	\$258,893.55	\$129,446.77	\$129,446.77

INVERSION EJERCIDA TOTAL: \$ 258,893.55

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION No.	No. DE FACTURA	INICIO	TERMINO	IMPORTE CON IVA	ACUMULADO
ANTICIPO		26 DE DICIEMBRE DE 2018		\$ 77,668.07	\$ 77,668.07
1 (UNO)		26 DE DICIEMBRE DE 2018	15 DE FEBRERO DE 2019	\$ 161,521.13	\$ 239,189.20
2 (DOS Y FINIQUITO)		15 DE FEBRERO DE 2019	22 DE MARZO DE 2019	\$ 19,704.35	\$ 258,893.55
			IMPORTE TOTAL CON IVA		\$ 258,893.55




EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	2279257 14/12/2018	\$ 77,668.07	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.
CUMPLIMIENTO	2279267 14/12/2018	\$ 25,889.35	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS	2279267 14/12/2018	\$ 25,889.35	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de **ENTREGA-RECEPCION** para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.




DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS:	<u>NO APLICA</u>
MANUALES:	<u>NO APLICA</u>
INSTRUCTIVOS:	<u>NO APLICA</u>
CERTIFICADOS:	<u>NO APLICA</u>
GARANTIAS:	<u>VICIOS OCULTOS 1 AÑO</u>
ARCHIVOS:	<u>NO APLICA</u>

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

2



ENTREGA: (CONTRATISTA)

CONSTRUCTOR: CONSTRUCCION NUEVO DISEÑO S.A. DE C.V.

FIRMA:

[Handwritten signature]

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: PROFR. NOE TORRES MALDONADO

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA:

[Handwritten signature]

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: L.E.P. PRISCILLA ROMO LOPEZ

CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA:

SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)



NOMBRE: ING. LUIS ANGEL ZAPATA BERMUDEZ

CARGO: ~~INGENIERO~~ OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FIRMA:

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARO. ERNESTO VILLA ARAIZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL

NOMBRE: REPRESENTANTE DEL COMITÉ

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ

FIRMA: *Ma Guera Jara Jara*

TESTIGO: (POR PARTE LA SEDESOL ESTATAL)

NOMBRE: ING. GILBERTO ISAAC PÉREZ DELGADO

CARGO: SUB COORDINADOR DESARROLLO TERRITORIAL SEDESOL ESTATAL

FIRMA: _____



SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS