

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

PROGRAMA: FONDO III

00100

CONTRATO: MVC/189951043/F-III-2018-D.I.

CONTRATISTA: CLAUDIA MONSERRAT RIVAS MARTINEZ

En la Comunidad de Cabecera Municipal, Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL y siendo las 10:00 horas del día 13 del mes de Noviembre del 2018. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los PROFR. NOE TORRES MALDONADO, ING. LUIS ANGEL ZAPATA BERMUDEZ, L. E. P. PRISCILLA ROMO LOPEZ, ARO. ERNESTO VILLA ARAIZ, C. SOFIA CUEVAS Y C. CLAUDIA MONSERRAT RIVAS MARTINEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, REPRESENTANTE DEL COMITE Y EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la Obra denominada:

CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS Y 20M2 DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

OPERADO FONDO III

Ubicación- Localidad: VARIAS LOCALIDADES

Municipio: VILLA DE COS

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL

Modalidad de Contratación: CONTRATO

Nombre de la Empresa: C. CLAUDIA MONSERRAT RIVAS MARTINEZ



00101

PERIODO DE EJECUCION

FECHA INICIO	6	SEPTIEMBRE	2018
FECHA DE TERMINACION	30	OCTUBRE	2018

OPERADO POR

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:

CONSTRUCCION DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS Y 20M² DE PISO FIRME EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.

BAÑO ECOLOGICO

PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.

FIRMES Y MUROS

FIRME DE CONCRETO FC=100 KG/CM² DE 10 CMS DE ESPESOR CON REVENIMIENTO DE 8 CMS. AGREGADO MÁXIMO 3/4". ELABORADO EN OBRA. CON CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 0.15 X 0.20 CMS CON VARILLA DE 3/8 DE DIAM. Y ESTRIBOS 1/4" A 20 CMS Y REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. INCLUYE SARDINEL PARA ÁREA DE REGADERA CON PENDIENTE DE 1.2% A COLADERA. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 12X20X40 CMS DE 12 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4. JUNTAS DE 1.5 CMS DE ESPESOR, ACABADO COMUN, HASTA UNA ALTURA DE 3.5 MTS.

CASTILLO AHOGADO EN MURO DE BLOCK CON 1 VARILLA DE 3/8" ANCLADA Y AMARRADA A LOSA DE CIMENTACIÓN. INCLUYE: CONCRETO FC=150 KG/CM², VARILLA CORRUGADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

LOSA MACIZA DE CONCRETO FC=200 KG/CM² ARMADA CON UNA MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. INCLUYE: CIMBRADO, DECIMBRADO, FABRICACIÓN ELEVACIONES, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. NOTA: INCLUYE PRETEL DE TABICÓN 11X14X28 EN 3 LADOS Y VOLADO DE 10 CMS CON GOTERON.



00102

SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO, INCLUYE: APAGADOR, CAJA CHALUPA, POLIDUCTO, CAJA CHASIS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.
NOTA: NO SE CONSIDERA TENIENDO A LA VIVIENDA SOLO SALIDAS CON PUNTAS A LIMITE DE BAÑO.

SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA PARA W.C. INCLUYE: CONEXIONES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA PARA LAVABO, INCLUYE: CONEXIONES, PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA PARA REGADERA, INCLUYE: CONEXIONES, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

CONEXIÓN DE TINACO, INCLUYE: CONEXIONES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.
HERRERIA

BASE METÁLICA DE HERRERIA PARA SOPORTE DE TINACO, EN LOSA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PREFABRICADA DE 70 CMS CON MARCO METÁLICO, INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SIN VIDRIO.

PLACA ALUSIVA A LA OBRA CON LOGOTIPOS DE GOBIERNO DEL ESTADO.

PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO DE 150kg/cm² DE 8 A 10 CM DE ESPESOR INCLUYE: PREPARACION DE MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

OPERADO FONDO III



00103

APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 HASTA UNA ALTURA DE 3 MTS MÁXIMO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA COMERCIAL COLOR BLANCO (AREA EXTERIOR), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS

CONEXIÓN A RED DE DRENAJE HASTA UNA DISTANCIA DE 6 MTS. INCLUYE: TUBERIA PVC PARED GUESA DE 6", COPLES, CODOS, TEES DE PVC PARED GRUESA, EXCAVACION EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU CONEXION, MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 8 TUBOS CERTIFICADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.


SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE Y TAZA ROYALTY, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO ROYALTY, INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA ANTISARRO CROMADA METALFLU, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO BICAPA TRADICIONAL CON EQUIPO. DE 450 LTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.

OPERADO COMO M



00104

La inversión de la obra se realizó en base a los oficios siguientes

APROBADA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	ESTADO	MUNICIPAL
OFICIO	189951043	\$222,062.05		\$222,062.05

EJERCIDA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FISE	MUNICIPAL
OFICIO	189951043	\$222,062.05		\$222,062.05

INVERSION EJERCIDA TOTAL: \$ 222,062.05


RELACION DE PAGOS:

ESTIMACION No.	No. DE FACTURA	PERIODO DEL	AL	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
ANTICIPO	985048D7	07/09/2018		\$ 66,618.61	\$ 66,618.61
1 (UNO Y ULTIMA)	798B5FB D	07/09/2018	13/11/2018	\$ 155,443.44	\$ 222,062.05

OPERADO FONDO III

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NUMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	4595-01798-8 30/11/2018	\$ 66,618.61	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS	4595-01854-9 30/11/2018	\$ 22,206.20	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.



00105

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de ENTREGA-RECEPCION para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: NO APLICA
MANUALES: NO APLICA
INSTRUCTIVOS: NO APLICA
CERTIFICADOS: NO APLICA
GARANTIAS: VICIOS OCULTOS 1 AÑO
ARCHIVOS: NO APLICA

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

OPERADO FONDO M


1

RECIBE: (COMITE)

NOMBRE: C. SOFIA CUEVAS

REPRESENTANTE: C. SOFIA CUEVAS

FIRMA: _____



00106

ENTREGA: (CONTRATISTA)

NOMBRE: C. CLAUDIA MONSERRAT RIVAS MARTINEZ

REPRESENTANTE: C. CLAUDIA MONSERRAT RIVAS MARTINEZ

FIRMA: C. Monserrat Rivas Mtz.

RECIBE (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: NOE TORRES MALDONADO

CARGO: SECRETARÍA MUNICIPAL

FIRMA: _____

NOMBRE: ING. ELISA ANGEL ZAPATA BERNIERI

CARGO: DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FIRMA: _____

RECIBE (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. SILIA ROMO LOPEZ

CARGO: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____

Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARO. ERNESTO VILLA ARANA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____



OPERADO FONDO II