



MUNICIPIO DE VILLA DE
COS

2018-2021

001495

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA PÚBLICA

PROGRAMA: FONDO III 2018

CONTRATO: MVC-18995152-FIII-2018

CONSTRUCTOR: LOURDES ITZEL GUZMAN GARCIA.

En la Localidad de Emiliano Zapata, Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa la clínica de la comunidad en mención, siendo las 13:30 horas del día 29 del mes de Enero de 2018. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los PROFR. NOE TORRES MALDONADO, ING. LUIS ANGEL ZAPATA BERMUDEZ, L.E.P. PRICILA ROMO LOPEZ, ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ, EMILI RUBY CERVANTES Y LOURDES ITZEL GUZMAN GARCIA, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, PRESIDENTE DEL COMITE Y EL CONTRATISTA, respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega – Recepción de la Obra denominada:

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 53 CALENTADORES SOLARES DE GRAVEDAD DE 12 TUBOS MODELO TEM-12-180 CON CAPACIDAD DE 150 LITROS Y 12 TUBOS DE CRISTAL DE BOROCILICATO DE ALTO VACÍO, LABRADO CON MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE GRADO 204-2B ESPESOR Y LAMINA INTERNA DE 0.05 MM Y LA INSTALACIÓN DE 800 M2 DE TECHO DE LÁMINA EN VARIAS COMUNIDADES.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación- Localidad: Emiliano Zapata

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO III 2018

Modalidad de Contratación: ADJUDUCACION DIRECTA.

Nombre del Constructor: LOURDES ITZEL GUZMAN GARCIA.



MUNICIPIO DE VILLA DE
COS
2018-2021

061496

ORDENADO FONDO III

PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

FECHA DE TERMINACION: 31 DE ENERO 2019

LAS CAUSAS QUE RETRASARON LA TERMINACION DE LA OBRA FUERON: EL PAGO DEL ANTICIPO, POR LO CUAL SE REALIZÓ UNA RECALENDARIZACION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, ASI COMO EL RETRAZO DE ENTREGA DE LOS PROVEDORES.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

ADQUISICION E INSTALACION DE 53 CALENTADOR SOLAR E INSTALACION DE 800 M2 DE TECHO DE LÁMINA EN VARIAS COMUNIDADES.

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

CALENTADORES SOLARES

SUMINISTRO E INSTALACION DE 114 CALENTADORES SOLAR DE GRAVEDAD DE 12 TUBOS MODELO TEM-12-180 CON CAPACIDAD DE 150 LTS Y 12 TUBOS DE CRISTAL DE BOROSILICATO DE ALTO VACIO, ELAVORADO CON MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE GRADO 204-2B, ESPSOR Y LAMINA INTERNA DE 0.05 MM, INCLUYE: MATERIALES, CODOS, TEES, COPLES, TUBERIA 3/4 "CALCA CON LOGOS INSTITUCIONALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TECHOS DE LÁMINA
CONSTRUCCION DE TECHO DE LÁMINA CAL. 26, FIJADA CON TORNILLO DE 2 1/2" X 1/4" PARA TRASLAPAR LÁMINA PUNTA DE BROCA PARA SUJECION DE LÁMINA A MONTEN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

PLACA ALUSIVA A LA OBRA INDICANDO ACCION Y LOGOS DEL MUNICIPIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

INVERSION EJERCIDA TOTAL: \$689,233.76

RELACION DE ESTIMACIONES:

ANTICIPO	206,770.13
ESTIMACION 1	224,445.75
ESTIMACION 2	258,017.89
IMPORTE TOTAL EJERCIDO	689,233.76



MUNICIPIO DE VILLA DE
COS
2018-2021

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
	1121-15411-5	206,770.13	INSURGENTES
ANTICIPO	30/11/2018		SEGUROS FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
	1121-15412-6	68,923.27	INSURGENTES
CUMPLIMIENTO	30/11/2018		SEGUROS FIANZAS

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyo fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
	1121-15413-1	68,923.27	INSURGENTES
VICIOS OCULTOS	30/11/2018		SEGUROS FIANZAS

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de Entrega – Recepción para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

2

✓

001497

OPERADO FONDO III



MUNICIPIO DE VILLA DE
COS
2018-2021

001498

ERADO FONDO III

DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: NO APLICA
MANUALES: NO APLICA
INSTRUCTIVOS: NO APLICA
CERTIFICADOS: NO APLICA
GARANTIAS: VICIOS OCULTOS 1 AÑO
ARCHIVOS: NO APLICA

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (CONTRATISTA)

CONSTRUCTOR: LURDES IZEL GOZMAN GARCIA

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: PROFR. NOE TORRES MARRON

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____





MUNICIPIO DE VILLA DE

COS

2018-2021


001499

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. LUIS ANGEL ZAPATA BERMUDEZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FIRMA: _____



RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

CICILA ROMO LOPEZ

DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARO. ERNESTO VILLA ARAIZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

[Handwritten signature]

Vo Bo: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: EMILI RUBY CERVANTES

CARGO: PRESINDETE DEL COMITÉ DE OBRA

FIRMA: _____

Emili Ruby Cervantes



OPERADO FONDO III