



YESHIKA GUADALUPE LÓPEZ CASTILLO

R.F.C. 1007776326603

ARROYO DEL INOCO 27, COL. INDECO, C.P. 96610, GUADALUPE,
ZAC.

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN

PROGRAMA: FONDO III 2022

CONTRATO: MVC/229951016/F-III-2022

CONTRATISTA: C. YESHIKA GUADALUPE LÓPEZ CASTILLO

En la localidad de Agua Nueva de Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa el Centro de salud, siendo las catorce horas del día 25 del mes de julio del 2022. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ, ING JULIO CESAR RIVERA PÉREZ, ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ALVAREZ, C. MANUEL ESPINO Y C. YESHIKA GUADALUPE LÓPEZ CASTILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DIRECTOR DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, PRESIDENTE DEL COMITÉ, CONTRATISTA, respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la Obra denominada:

REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA, VILLA DE COS, ZAC.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación- Localidad: Agua Nueva.

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO III-2022

Modalidad de Contratación: Contrato

Nombre de la Empresa: C. YESHIKA GUADALUPE LÓPEZ CASTILLO

OPERADO FONDO III

000234



YESHKA GUADALUPE LÓPEZ CASTILLO

R.F.O. 1007770328063

ARROYO DEL INIAGO 27, COL. INDEGO, C.P. 96610, GUADALUPE,
ZAO

PERIODO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO	22	06	2022
FECHA DE TERMINACIÓN	25	07	2022

000235
OPERADO FONDO III

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA, VILLA DE COS, ZAC.

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

REHABILITACIÓN

DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN DE APLANADOS DE MORTERO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS HASTA UNA DISTANCIA DE 20 M, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RETIRO DE PUERTAS DE HERRERIA ANCLADAS A MURO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

RETIRO DE VENTANA DE HERRERIA ANCLADAS A MURO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ALBAÑILERIA

APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 A UNA ALTURA DE 3 MTS MÁXIMO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PRETIL DE 20 CM DE ALTURA, A BASE DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 14X20X40 CM JUNTEADO CON MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ACABADO APARENTE JUNTA EMBOQUILLADA LIMPIA DE 0.7 A 1.0 CM MAXIMO, A PLOMO Y NIVEL, INCLUYE COORTE DE LAS PIEZAS DE BLOCK CON CORTADORA DE DISCO PARA AJUSTES, INCLUYE RELLENO DE HUECOS CON MORTERO POBRE.

CONCRETO LIGERO A BASE DE PERLITA-ARENA-CEMENTO PARA PENDIENTE AL 2%, DE 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO EN LOSAS PLANAS DE CONCRETO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ELEVACIONES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION



YESNIKA GUADALUPE LÓPEZ ORSTILLO

R.F.C. 1001770328603

ARROYO DEL JILOCO 27, COL. INDECO, C.P. 98610, GUADALUPE,

ZNO

FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR PARA ANDADORES Y BANQUETAS, ELABORADO EN OBRA REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

000236

APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE 3 AÑOS COLOR BLANCO, INCLUYE LIMPIEZA DE TECHO, SELLADOR Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE A 2 MANOS

HERRERIA Y CARPINTERIA

OPERADO FONDO III

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON 2 FIJOS Y 1 CORREDIZO EN MURO DE BLOCK DE CONCRETO, INCLUYE: VENTANA DE 2.30 X 1.20 MTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO TIPO PROYECCION EN MURO DE BLOCK DE CONCRETO, INCLUYE: VENTANA DE .50 X .80 MTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON 1 FIJO Y 1 CORREDIZO EN MURO DE BLOCK DE CONCRETO, INCLUYE: VENTANA DE 1.0 X .70 MTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO CON CRISTAL BISELADO EMPOTRADA EN MURO DE CONCRETO, INCLUYE: PUERTA DE .90 X 2.15 MTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE ALUMINIO CON CRISTAL BISELADO EMPOTRADA EN MURO DE CONCRETO, INCLUYE: PUERTA DE 1.0 X 2.15 MTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO CON CRISTAL BISELADO EMPOTRADA EN MURO DE CONCRETO, INCLUYE: PUERTA DE .76 X 2.15 MTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO CON CRISTAL BISELADO EMPOTRADA EN MURO DE CONCRETO, INCLUYE: PUERTA DE 1.0 X 1.8 MTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BASE METÁLICA DE HERRERÍA PARA SOPORTE DE TINACO, EN LOSA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON SECCION 3.00 X 2.20 M. A BASE DE MALLA CLICONICA, TUBO GALVANIZADO, ABRAZADERAS, TORNILLERIA, SOLERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



YESHIKA GUNDAIUPE LÓPEZ CASTILLO

R.F.D. 100776328063

ARRIYO DEL INCOO 27. COL. INDECO . C.P. 90010. GUNDAIUPE.

ZAC

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SECCION 1.00 X 2.20 M. A BASE DE MALLA CLICONICA, TUBO GALVANIZADO, ABRAZADERAS, TORNILLERIA, SOLERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INSTALACION HIDROSANITARIA

SALIDA HIDRAULICA PARA ALIMENTACION DE MUEBLES SANITARIOS A BASE DE TUBERIA DE CPVC, INCLUYE: CONEXIONES PARA MUEBLES, RANURADO, TUBERIA, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION

CONEXIÓN A RED DE DRENAJE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 M. INCLUYE: TUBERIA PVC PARED GRUESA DE 4", COPLES, CODOS, TEES DE PVC PARED GRUESA, EXCAVACION EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU CONEXION, MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO C EN SECO INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, DEPOSITANDO EL MATERIAL A UNA DISTANCIA DE 20 M. DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, EXCAVACIÓN DE 0,00 - 2,00 MTS DE PROFUNDIDAD

RELLENO A VOLTEO CON MEDIOS MANUALES CON PALA EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR MARCA AQUAPLAS O SIMILAR CON CAPACIDAD DE 650 LTS, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO EN AZOTEA CON CAPACIDAD DE 450 LTS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

CONEXIÓN DE TINACO, INCLUYE: CONEXIONES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y APLICACION DE DESPACHADOR DE JABON, DESPACHADOR DE TOALLA P/MANDOS Y DESPACHADOS DE PAPEL HIGIENICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOILER SOLAR DE ACERO INOXIDABLE DE TUBOS CON TANQUE DE 90 LITROS DE ALMACENAMIENTO CON AISLAMIENTO TERMICO DE ALTO NIVEL, 10 TUBOS DE CRISTAL DE BOROCILICATO CADA TUBO CONTIENE UN TUBO INTERIOR EL CUAL ESTA RECUBIERTO DE NITRITO DE ALUMINIO ADEMAS DE COBRE Y OTRO EXTERIOR CONCENTRICO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

OPERADO FONDO III

000237



INSTALACION ELECTRICA

YESHIKA GUADALUPE LÓPEZ CASTILLO
R.F.O. 1007770328063
BARROJO DEL INIICO 27. COL. INDEGO. C.P. 98610. GUADALUPE,
ZAO

000238

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED, 18W, CUADRADA, LUZ BLANCA, DE SOBREPONER, INCLUYE REMOVER LA EXISTENTE, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

RED ELECTRICA GENERAL DE ALIMENTACION, INCLUYE INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PREPARACION E INSTALACION DE RED ELECTRICA PARA TOMAS Y SALIDAS ELECTRICAS Y LAMPARAS, INCLUYE: MANGUERA, CABLE DE ELECTRICIDAD DE COBRE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX USB, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO Y APAGADOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACABADOS

REPINTADO DE HERRERIA EN PUERTAS Y VENTANAS, INCLUYE LIJADO, FONDO Y PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COLOR A ELEGIR, 5 VENTANAS INTERIORES, 6 PUERTAS INTERIORES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PINTURA VINILICA, 1 MANO DE SELLADOR, 2 MANOS DE PINTURA, CEPILLADO, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

APLICACION ZOCLO, INCLUYE: PEGAPISO, SEPARADORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PREPARACION Y APLICACION DE PISO CERAMICO 0.40X0.60, INCLUYE PREPARACION DEL AREA, VITROPISO, ADHESIVO PISO SOBRE PISO, BOQUILLA, SEPARADORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RÓTULOS O LOGOTIPOS DE SERVICIOS DE SALUD A BASE DE PINTURA VINILICA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA O EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

OPERADO FONDO III





YESHIKA GUADALUPE LÓPEZ CASTILLO
R.F.O. 100Y770328063
ARROYO DEL JÚJICO 27, COL. INDECO, C.P. 98610, GUADALUPE,
ZAO

La inversión de la obra se realizó en base a los oficios siguientes

000239

APROBADA: \$ 405,724.45

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
MVC/229951016/F-III-2022	22/06/2022	\$ 405,724.45	\$0.00	\$0.00	\$ 405,724.45

EJERCIDA: \$ 405,724.45

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
MVC/229951016/F-III-2022	22/06/2022	\$ 405,724.45	\$0.00	\$0.00	\$ 405,724.45

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: \$ 405,724.45

***RELACIÓN DE ESTIMACIONES:**

ESTIMACIÓN No.	No. DE FACTURA	PERIODO DEL	AL	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
ANTICIPO	-	-		N/A	
1 FINIQUITO	-	22/06/2022	25/07/2022	\$ 405,724.45	\$ 405,724.45

OPERADO FONDO III





YESHIKA GUADALUPE LÓPEZ CASTILLO

R.F.C. 100770128663

ARROYO DEL IALCOO 27, COL. INDECO, C.P. 96610, GUADALUPE, ZAC.

000240

OPERADO FONDO III

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	-	-	-

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO	2697709 22-06-2022	\$ 40,574.24	SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS	2697709 22-06-2022	\$ 40,574.24	SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de Entrega – Recepción para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.





YESNIKA GUADALUPE LÓPEZ CASTILLO
R.F.C. 100Y770328063
ARROYO DEL JALISCO 27. COL. INDECO. C.P. 98610. GUADALUPE,
ZAO

DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

000241

PLANOS:	<u>NO APLICA</u>
MANUALES:	<u>NO APLICA</u>
INSTRUCTIVOS:	<u>NO APLICA</u>
CERTIFICADOS:	<u>NO APLICA</u>
GARANTÍAS:	<u>VICIOS OCULTOS 1 AÑO</u>
ARCHIVOS:	<u>NO APLICA</u>

OPERADO FONDO III

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.



YESHIKA GUADALUPE LÓPEZ CASTILLO

R.F.C. 100Y7703286G3

ARROYO DEL JAIJICO 27, COL. INDECO, C.P. 98610, GUADALUPE,
ZAC

ENTREGA: (CONTRATISTA)

NOMBRE: C. YESHIKA GUADALUPE LÓPEZ CASTILLO

REPRESENTANTE: C. YESHIKA GUADALUPE LÓPEZ CASTILLO

FIRMA: 

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: 



RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVA

CARGO: DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO

FIRMA: 




SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. JULIO CÉSAR RIVERA PÉREZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

FIRMA: 



Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ALVAREZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: 



RECIBE: (POR PARTE DEL COMITÉ)

NOMBRE: C. MANUEL ESPINO

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ AGUA NUEVA.

FIRMA: MANUEL ESPINO

000242

OPERADO FONDO III