



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC

### PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA POR OBRA Y/O PROYECTO DEL PMO DEL EJERCICIO FISCAL 2017

PROGRAMA Y/O FONDO: PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION

PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre) (3)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre) (4)	NÚMERO DE OBRA (5)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (8)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (9)	METAS APROBADAS (10)	PRESUPUESTO APROBADO (11) (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave) (6)	NOMBRE (7)				
PROGAMAS CONVENIDOS RAMO 23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION	1	807013	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS	GONZALEZ ORTEGA (BAÑON)	23°10'52"N 102°28'30"O	1,100.00 M2	570,455.12
PROGAMAS CONVENIDOS RAMO 23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION	2	807014	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE AQUILES SERDAN, COL. MAGISTERIAL	VILLA DE COS (C.M.)	23°17'14.97"N 102°20'45.41"O	2,258.37 M2	1,258,788.24
PROGAMAS CONVENIDOS RAMO 23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION	3	807015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT Y PRADERAS	VILLA DE COS (C.M.)	23°17'14.97"N 102°20'45.41"O	11,439.00 M2	8,516,300.36
PROGAMAS CONVENIDOS RAMO 23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION	4	807016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION	CHAPARROSA	23°05'04"N 102°16'32"O	2,120.00 M2	1,747,560.64
PROGAMAS CONVENIDOS RAMO 23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION	5	807017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA	CHUPADEROS	23°09'34"N 102°19'36"O	5,029.51 M2	3,516,031.04
<b>TOTAL</b>								<b>15,609,135.40</b>






**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017.**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA FORALECIMIENTO FINANCIERO  
 OBRAS POR CONTRATO  
 ENERO 2017

FECHA 31/01/2017  
 HOJA      DE     

NÚMERO DE OBRA (6)	PROYECTO		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	ACUMULADO (17)						
<b>308. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN.</b>																	
						<b>SUMA:</b>											
<b>309. OBRAS POR CONTRATO</b>																	
1	807013	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS	GONZALEZ ORTEGA (BAÑON)	23°10'52"N 102°28'30"O	1,100.00 M2	570,455.12	-	570,043.19	N/A	-	-	0.00	99.92	0	100		X
2	807014	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE AQUILES SERDAN, COL. MAGISTERIAL	VILLA DE COS (C.M.)	23°17'14.97"N 102°20'45.41"O	2,258.37 M2	1,258,788.24	-	1,258,640.45	N/A	-	-	0.00	99.98	0	100		X
3	807015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT Y PRADERAS	VILLA DE COS (C.M.)	23°17'14.97"N 102°20'45.41"O	11,439.00 M2	8,516,300.36	1,886,514.83	4,743,270.71	N/A	-	-	22.15	55.69	20	90		X
4	807016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION	CHAPARROSA	23°05'04"N 102°16'32"O	2,120.00 M2	1,747,560.64	-	1,307,833.45	N/A	-	-	0.00	74.83	5	95		X
5	807017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA	CHUPADEROS	23°09'34"N 102°19'36"O	5,029.51 M2	3,516,031.04	-	3,055,590.53	N/A	-	-	0.00	86.90	2	100		X
						<b>SUMA</b>	<b>15,609,135.40</b>	<b>1,886,514.83</b>	<b>10,935,378.33</b>								
						<b>TOTALES:</b>	<b>15,609,135.40</b>	<b>1,886,514.83</b>	<b>10,935,378.33</b>								



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

## AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 PROGRAMA: 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23  
 SUB-PROGRAMA: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
 PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT Y PRADERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC  
 MES QUE INFORMA: ENERO

31/01/2017

HOJA \_\_\_\_

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
LO-832051978-E11-2016	CONSTRUCCION NUEVO DISEÑO S.A. DE C.V.	8,507,116.00	3(TRES)	1,886,514.83	414376623	103	01/03/2017	C00293	25/01/2017	961-E	28/12/2016	6141	PAGO DE ESTIMACION No. 3(TRES)	1,886,514.83
<b>SUMA:</b>														<b>1,886,514.83</b>

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

OBRA: 807013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT Y PRADERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.

TOTAL \$ **1,886,514.83**

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **8,516,300.36**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **3,773,029.65**

% AVANCE FINANCIERO **55.69**

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23  
**SUB-PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**PROYECTO:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA, VILLA DE COS, ZAC.  
**MES QUE INFORMA:** ENERO

FECHA 31/01/2017

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
IO-832051978-E7-2016	CLAUDIA MONSERRAT RIVAS MARTINEZ	1,744,684.13			414376623							6141		-
<b>SUMA: \$</b>														-

**MODALIDAD DE ADJUDICACION:** INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**OBRA:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION

**UBICACIÓN:** CHAPARROSA, VILLA DE COS, ZAC.

**TOTAL \$** 0.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 1,747,560.64

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 439,727.19

% AVANCE FINANCIERO 74.83

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23  
**SUB-PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**PROYECTO:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS, VILLA DE COS, ZAC.  
**MES QUE INFORMA:** ENERO

FECHA 31/01/2017

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
IO-832051978-E8-2016	Z.Q.P. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,454,490.60			414376623							6141		-
<b>SUMA:</b>													<b>0.00</b>	

**MODALIDAD DE ADJUDICACION:** INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**OBRA:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA

**UBICACIÓN:** CHUPADEROS, VILLA DE COS, ZAC.

**TOTAL \$** **0.00**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **3,516,031.04**  
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **460,440.51**  
 % AVANCE FINANCIERO **86.90**

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23  
**SUB-PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**PROYECTO:** PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE GONZALEZ ORTEGA (BAÑON), VILLA DE COS, ZAC.  
**MES QUE INFORMA:** ENERO

FECHA 31/01/2017

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
IO-832051978-E10-2016	IVAN GERARDO VARGAS ARREDONDO	570,041.41										6141		
<b>SUMA: \$</b>													<b>0.00</b>	

**MODALIDAD DE ADJUDICACION:** INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**OBRA:** PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS

**UBICACIÓN:** GONZALEZ ORTEGA (BAÑON), VILLA DE COS, ZAC.

**TOTAL \$** **0.00**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **570,455.12**  
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **411.93**  
 % AVANCE FINANCIERO **99.92**

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23  
**SUB-PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**PROYECTO:** PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE AQUILES SERDAN, COL. MAGISTERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.  
**MES QUE INFORMA:** ENERO

FECHA 31/01/2017

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
IO-832051978-E9-2016	IVAN GERARDO VARGAS ARREDONDO	1,258,639.81			414376623							6141		
<b>SUMA: \$</b>													<b>0.00</b>	

**MODALIDAD DE ADJUDICACION:** INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**OBRA:** PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE AQUILES SERDAN, COL. MAGISTERIAL

**TOTAL \$** 0.00

**UBICACIÓN:** VILLA DE COS (C.M.)

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 1,258,788.24  
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 147.79  
 % AVANCE FINANCIERO 99.98

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.**  
**FORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017.**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**



*Ampliacion*

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA FORALECIMIENTO FINANCIERO  
OBRAS POR CONTRATO  
FEBRERO 2017

FECHA 28/02/2017  
 HOJA        DE       

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	ACUMULADO (17)						
<b>308. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN.</b>																	
						SUMA:											
<b>309. OBRAS POR CONTRATO</b>																	
1	807018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NAVARIT Y PRADERAS	VILLA DE COS (C.M.)	23°17'14.97"N 102°20'45.41"O	11,439.00 M2	9,144.77	-	-	N/A	-	-	0.00	0	100	100		X
2	807019	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION	CHAPARROSA	23°05'04"N 102°16'32"O	2,120.00 M2	2,864.11	-	-	N/A	-	-	0.00	0	100	100		X
3	807020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA	CHUPADEROS	23°09'34"N 102°19'36"O	5,029.51 M2	61,275.18	61,540.44	61,540.44	N/A	-	-	100	100	100	100		X
4	807021	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS	GONZALEZ ORTEGA (BAÑON)	23°10'52"N 102°28'30"O	1,100.00 M2	411.93	-	-	N/A	-	-	0.00	0	100	100		X
5	807022	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE AQUILES SERDAN, COL. MAGISTERIAL	VILLA DE COS (C.M.)	23°17'14.97"N 102°20'45.41"O	2,258.37 M2	147.79	-	-	N/A	-	-	0.00	0	100	100		X
						SUMA	73,843.78	61,540.44		61,540.44							
						TOTALES	73,843.78	61,540.44		61,540.44							





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

## AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 PROGRAMA: 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23  
 SUB-PROGRAMA: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
 PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT Y PRADERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO

28/02/2017

HOJA \_\_\_\_

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
LO-832051978-E11-A-2016	CONSTRUCCION NUEVO DISEÑO S.A. DE C.V.	9,144.76			414376623							6141		
SUMA:														0.00

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

OBRA: 807013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT Y PRADERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.

TOTAL \$ 0.00

UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 9,144.77

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 9,144.77

% AVANCE FINANCIERO 0

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23  
**SUB-PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**PROYECTO:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA, VILLA DE COS, ZAC.  
**MES QUE INFORMA:** FEBRERO

FECHA 28/02/2017

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
IO-832051978-E7-A-2016	CLAUDIA MONSERRAT RIVAS MARTINEZ	2,864.11			414376623							6141		-
													<b>SUMA: \$</b>	-

**MODALIDAD DE ADJUDICACION:** INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**OBRA:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION

**UBICACIÓN:** CHAPARROSA, VILLA DE COS, ZAC.

**TOTAL \$** 0.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 2,864.11  
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 2,864.11  
 % AVANCE FINANCIERO 0.00

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23  
**SUB-PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**PROYECTO:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS, VILLA DE COS, ZAC.  
**MES QUE INFORMA:** FEBRERO

FECHA 28/02/2017

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
IO-832051978-E8-A-2016	Z.Q.P. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	61,540.44	1(UNO) AMPLIACION	61,540.44	414376623	107	14/02/2017	C00429	14/02/2017	62	22/12/2016	6141	PAGO DE ESTIMACION 1(UNO) AMPLIACION	61,540.44
<b>SUMA:</b>													<b>61,540.44</b>	

**MODALIDAD DE ADJUDICACION:** INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**OBRA:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA

**UBICACIÓN:** CHUPADEROS, VILLA DE COS, ZAC.

**TOTAL \$** **61,540.44**

PRESUPUESTO APROBADO: \$	<b>61,540.44</b>
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	<b>0.00</b>
% AVANCE FINANCIERO	<b>100</b>

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

## AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23  
**SUB-PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**PROYECTO:** PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE GONZALEZ ORTEGA (BAÑON), VILLA DE COS, ZAC.  
**MES QUE INFORMA:** FEBRERO

FECHA 28/02/2017

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
JO-832051978-E10-A-2016	IVAN GERARDO VARGAS ARREDONDO	411.93										6141		-
													<b>SUMA: \$</b>	<b>0.00</b>

**MODALIDAD DE ADJUDICACION:** INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**OBRA:** PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS

**UBICACIÓN:** GONZALEZ ORTEGA (BAÑON), VILLA DE COS, ZAC.

**TOTAL \$** 0.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 411.93  
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 411.93  
 % AVANCE FINANCIERO 0

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.**

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 PROGRAMA: 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23  
 SUB-PROGRAMA: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
 PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE AQUILES SERDAN, COL. MAGISTERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO

FECHA 28/02/2017

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
IO-832051978-E9-A-2016	IVAN GERARDO VARGAS ARREDONDO	147.79			414376623							6141		
													SUMA: \$	0.00

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE AQUILES SERDAN, COL. MAGISTERIAL

UBICACIÓN: VILLA DE COS (C.M.)

TOTAL \$ 0.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 147.79  
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 147.79  
 % AVANCE FINANCIERO 0

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.**  
**IFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017.**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**


PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO  
 OBRAS POR CONTRATO  
 FEBRERO 2017

FECHA 28/02/2017  
 HOJA \_\_\_ DE \_\_\_

NÚMERO DE OBRA (6)	PROYECTO		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	ACUMULADO (17)						
<b>308. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN.</b>																	
						SUMA:											
<b>309. OBRAS POR CONTRATO</b>																	
1	807013	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS	GONZALEZ ORTEGA (BAÑON)	23°10'52"N 102°28'30"O	1,100.00 M2	570,455.12	-	570,307.33	N/A	-	-	0.00	99.97	0	100		X
2	807014	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE AQUILES SERDAN, COL. MAGISTERIAL	VILLA DE COS (C.M.)	23°17'14.97"N 102°20'45.41"O	2,258.37 M2	1,258,788.24	-	1,258,640.45	N/A	-	-	0.00	99.99	0	100		X
3	807015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT Y PRADEBAS	VILLA DE COS (C.M.)	23°17'14.97"N 102°20'45.41"O	11,439.00 M2	8,516,300.36	1,886,514.83	6,620,601.17	N/A	-	-	22.16	77.74	10.00	100		X
4	807016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION	CHAPARROSA	23°05'04"N 102°16'32"O	2,120.00 M2	1,747,560.64	-	1,307,833.45	N/A	-	-	0.00	74.84	5	100		X
5	807017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA	CHUPADEROS	23°09'34"N 102°19'36"O	5,029.51 M2	3,516,031.04	354,158.64	3,454,490.60	N/A	-	-	10.08	98.25	0	100		X
						SUMA	15,609,135.40	2,240,673.47	13,211,873.00								
						TOTALES:	15,609,135.40	2,240,673.47	13,211,873.00								

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CAMIRO FLORES MORAN

  
 T.S.U. MARIA ESBENDI MAURICIO MENENDEZ

  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA O FONDO  
 ING. ADRIAN GONZALEZ NAVARRETE

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 LIC. ERNESTO PENABAZCABAN

  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 PROYECTO DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23  
**SUB-PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**PROYECTO:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT Y PRADERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC  
**MES QUE INFORMA:** FEBRERO

28/02/2017

HOJA \_\_\_\_

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
LO-832051978-E11-2016	CONSTRUCCION NUEVO DISEÑO S.A. DE C.V.	8,507,116.00	4(CUATRO)	1,886,514.83	414376623	105	07/02/2017	C00346	03/02/2017	962-E	28/12/2016	6141	PAGO DE ESTIMACION No. 4(CUATRO)	1,886,514.83
<b>SUMA:</b>													<b>1,886,514.83</b>	

**MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

**OBRA:** 807013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT Y PRADERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.

**TOTAL \$** **1,886,514.83**

**UBICACIÓN:** CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **8,516,300.36**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **1,886,514.83**

% AVANCE FINANCIERO **77.74**

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23  
**SUB-PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**PROYECTO:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA, VILLA DE COS, ZAC.  
**MES QUE INFORMA:** FEBRERO

FECHA 28/02/2017

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
IO-832051978-E7-2016	CLAUDIA MONSERRAT RIVAS MARTINEZ	1,744,684.13			414376623							6141		-
													<b>SUMA: \$</b>	-

**MODALIDAD DE ADJUDICACION:** INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**OBRA:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION

**UBICACIÓN:** CHAPARROSA, VILLA DE COS, ZAC.

**TOTAL \$** 0.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 1,747,560.64  
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 439,727.19  
 % AVANCE FINANCIERO 74.84



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23  
**SUB-PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**PROYECTO:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS, VILLA DE COS, ZAC.  
**MES QUE INFORMA:** FEBRERO

FECHA 28/02/2017

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
IO-832051978-E8-2016	Z.Q.P. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,454,490.60	3(TRES) Y/O FINIQUITO	354,158.64	414376623	106	14/02/2017	C00426	14/02/2017	61	22/12/2016	6141	PAGO DE ESTIMACION 3(TRES)Y/O FINIQUITO	354,158.64
<b>SUMA:</b>													<b>354,158.64</b>	

**MODALIDAD DE ADJUDICACION:** INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**OBRA:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA

**UBICACIÓN:** CHUPADEROS, VILLA DE COS, ZAC.

**TOTAL \$** 354,158.64

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 3,516,031.04  
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 61,540.44  
 % AVANCE FINANCIERO 98.25

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

## AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23  
**SUB-PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**PROYECTO:** PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE GONZALEZ ORTEGA (BAÑON), VILLA DE COS, ZAC.  
**MES QUE INFORMA:** FEBRERO

FECHA 28/02/2017

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
IO-832051978-E10-2016	IVAN GERARDO VARGAS ARREDONDO	570,041.41										6141		
													SUMA: \$	0.00

**MODALIDAD DE ADJUDICACION:** INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**OBRA:** PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS

**UBICACIÓN:** GONZALEZ ORTEGA (BAÑON), VILLA DE COS, ZAC.

TOTAL \$ 0.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 570,455.12  
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 411.93  
 % AVANCE FINANCIERO 99.97

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23  
**SUB-PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**PROYECTO:** PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE AQUILES SERDAN, COL. MAGISTERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.  
**MES QUE INFORMA:** FEBRERO

FECHA 28/02/2017

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
IO-832051978-E9-2016	IVAN GERARDO VARGAS ARREDONDO	1,258,639.81			414376623							6141		
<b>SUMA: \$</b>													<b>0.00</b>	

**MODALIDAD DE ADJUDICACION:** INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**OBRA:** PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE AQUILES SERDAN, COL. MAGISTERIAL

**TOTAL \$** 0.00

**UBICACIÓN:** VILLA DE COS (C.M.)

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 1,258,788.24  
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 147.79  
 % AVANCE FINANCIERO 99.99

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017.**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**



c/fo.

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

PROGRAMA FORALECIMIENTO FINANCIERO  
OBRAS POR CONTRATO  
MARZO 2017

FECHA 31/03/2017  
 HOJA    DE   

NÚMERO DE OBRA (6)	PROYECTO		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	ACUMULADO (17)						
<b>308. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN.</b>																	
						SUMA:											
<b>309. OBRAS POR CONTRATO</b>																	
1.	807013	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS	GONZALEZ ORTEGA (BAÑON)	23°10'52"N 102°28'30"O	1,100.00 M2	570,455.12	-	570,041.41	N/A	-	-	0.00	99.93	0	100		X
2	807014	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE AQUILES SERDAN, COL. MAGISTERIAL	VILLA DE COS (C.M.)	23°17'14.97"N 102°20'45.41"O	2,258.37 M2	1,258,788.24	-	1,258,640.45	N/A	-	-	0.00	99.99	0	100		X
3	807015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT Y PRADERAS	VILLA DE COS (C.M.)	23°17'14.97"N 102°20'45.41"O	11,439.00 M2	8,516,300.36	1,886,514.83	8,507,155.60	N/A	-	-	22.16	99.90	0	100		X
4	807016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION	CHAPARROSA	23°05'04"N 102°16'32"O	2,120.00 M2	1,747,560.64	439,727.19	1,744,696.53	N/A	-	-	25.17	99.84	0	100		X
5	807017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA	CHUPADEROS	23°09'34"N 102°19'36"O	5,029.51 M2	3,516,031.04	-	3,454,490.60	N/A	-	-	0.00	98.25	0	100		X
						SUMA	15,609,135.40	2,326,242.02	15,535,024.59								
						TOTALES:	15,609,135.40	2,326,242.02	15,535,024.59								



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23  
**SUB-PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**PROYECTO:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT Y PRADERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC  
**MES QUE INFORMA:** MARZO

31/03/2017

HOJA \_\_\_\_\_

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
LO-832051978-E11-2016	CONSTRUCCION NUEVO DISEÑO S.A. DE C.V.	8,507,116.00	5(CINCO) Y/O FINIQUITO	1,886,514.83	414376623	109	01/03/2017	CO0672	01/03/2017	963-E	28/12/2016	6141	PAGO DE ESTIMACION No. 5(CINCO) Y/O FINIQUITO	1,886,514.83
<b>SUMA:</b>													<b>1,886,514.83</b>	

**MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

**OBRA:** 807013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT Y PRADERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.

**TOTAL \$** 1,886,514.83

**UBICACIÓN:** CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 8,516,300.36

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 9,144.71

% AVANCE FINANCIERO 99.90

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23  
**SUB-PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**PROYECTO:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA, VILLA DE COS, ZAC.  
**MES QUE INFORMA:** MARZO

FECHA 31/03/2017

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
IO-832051978-E7-2016	CLAUDIA MONSERRAT RIVAS MARTINEZ	1,744,684.13	3 (TRES)	439,727.19	414376623	110	06/03/2017	C00691	06/03/2017	24	29/12/2016	6141	PAGO DE ESTIMACION No. 3 (TRES)	439,727.19
<b>SUMA: \$</b>													<b>439,727.19</b>	

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION

UBICACIÓN: CHAPARROSA, VILLA DE COS, ZAC.

**TOTAL \$ 439,727.19**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **1,747,560.64**  
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **2,864.11**  
 % AVANCE FINANCIERO **99.84**

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23  
**SUB-PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**PROYECTO:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS, VILLA DE COS, ZAC.  
**MES QUE INFORMA:** MARZO

FECHA 31/03/2017

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
IO-832051978-E8-2016	Z.Q.P. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,454,490.60			414376623							6141		
<b>SUMA:</b>													<b>0.00</b>	

**MODALIDAD DE ADJUDICACION:** INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**OBRA:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA

**UBICACIÓN:** CHUPADEROS, VILLA DE COS, ZAC.

**TOTAL \$** **0.00**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **3,516,031.04**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **0.00**

% AVANCE FINANCIERO **100**

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO TRES  
**SUB-PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**PROYECTO:** PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE GONZALEZ ORTEGA (BAÑON), VILLA DE COS, ZAC.  
**MES QUE INFORMA:** MARZO

FECHA 31/03/2017

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
IO-832051978-E10-2016	IVAN GERARDO VARGAS ARREDONDO	570,041.41										6141		-
													SUMA: \$	0.00

**MODALIDAD DE ADJUDICACION:** INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**OBRA:** PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS

**UBICACIÓN:** GONZALEZ ORTEGA (BAÑON), VILLA DE COS, ZAC.

TOTAL \$ 0.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 570,455.12  
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 413.79  
 % AVANCE FINANCIERO 99.97



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23  
**SUB-PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**PROYECTO:** PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE AQUILES SERDAN, COL. MAGISTERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.  
**MES QUE INFORMA:** MARZO

FECHA 31/03/2017

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
IO-832051978-E9-2016	IVAN GERARDO VARGAS ARREDONDO	1,258,639.81			414376623							6141		
													<b>SUMA: \$</b>	<b>0.00</b>

**MODALIDAD DE ADJUDICACION:** INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**OBRA:** PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE AQUILES SERDAN, COL. MAGISTERIAL

**UBICACIÓN:** VILLA DE COS (C.M.)

**TOTAL \$** 0.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 1,258,788.24

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 2,864.11

% AVANCE FINANCIERO 99.99



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017.**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

c/fo.

PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA FORALECIMIENTO FINANCIERO  
 SUB-PROGRAMA: OBRAS POR CONTRATO  
 MES QUE INFORMA: MARZO 2017

FECHA 31/03/2017  
 HOJA      DE     

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	ACUMULADO (17)						
<b>308. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN.</b>																	
						SUMA:											
<b>309. OBRAS POR CONTRATO</b>																	
1.	807013	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS	GONZALEZ ORTEGA (BAÑON)	23°10'52"N 102°28'30"O	1,100.00 M2	570,455.12	-	570,041.41	N/A	-	-	0.00	99.93	0	100		X
2	807014	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE AQUILES SERDAN, COL. MAGISTERIAL	VILLA DE COS (C.M.)	23°17'14.97"N 102°20'45.41"O	2,258.37 M2	1,258,788.24	-	1,258,640.45	N/A	-	-	0.00	99.99	0	100		X
3	807015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT Y PRADERAS	VILLA DE COS (C.M.)	23°17'14.97"N 102°20'45.41"O	11,439.00 M2	8,516,300.36	1,886,514.83	8,507,155.60	N/A	-	-	22.16	99.90	0	100		X
4	807016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION	CHAPARROSA	23°05'04"N 102°16'32"O	2,120.00 M2	1,747,560.64	439,727.19	1,744,696.53	N/A	-	-	25.17	99.84	0	100		X
5	807017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA	CHUPADEROS	23°09'34"N 102°19'36"O	5,029.51 M2	3,516,081.04	-	3,454,490.60	N/A	-	-	0.00	98.25	0	100		X
						SUMA	15,609,135.40	2,326,242.02	15,535,024.59								
						TOTALES:	15,609,135.40	2,326,242.02	15,535,024.59								



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23  
**SUB-PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**PROYECTO:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT Y PRADERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC  
**MES QUE INFORMA:** MARZO

31/03/2017

HOJA \_\_\_\_\_

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
LO-832051978-E11-2016	CONSTRUCCION NUEVO DISEÑO S.A. DE C.V.	8,507,116.00	5(CINCO) Y/O FINIQUITO	1,886,514.83	414376623	109	01/03/2017	CO0672	01/03/2017	963-E	28/12/2016	6141	PAGO DE ESTIMACION No. 5(CINCO) Y/O FINIQUITO	1,886,514.83
<b>SUMA:</b>													<b>1,886,514.83</b>	

**MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:** LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

**OBRA:** 807013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NAYARIT Y PRADERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.

**TOTAL \$** 1,886,514.83

**UBICACIÓN:** CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 8,516,300.36

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 9,144.71

% AVANCE FINANCIERO 99.90

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23  
**SUB-PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**PROYECTO:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA, VILLA DE COS, ZAC.  
**MES QUE INFORMA:** MARZO

FECHA 31/03/2017

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
IO-832051978-E7-2016	CLAUDIA MONSERRAT RIVAS MARTINEZ	1,744,684.13	3 (TRES)	439,727.19	414376623	110	06/03/2017	C00691	06/03/2017	24	29/12/2016	6141	PAGO DE ESTIMACION No. 3 (TRES)	439,727.19
<b>SUMA: \$</b>													<b>439,727.19</b>	

**MODALIDAD DE ADJUDICACION:** INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**OBRA:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION

**UBICACIÓN:** CHAPARROSA, VILLA DE COS, ZAC.

**TOTAL \$** 439,727.19

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **1,747,560.64**  
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **2,864.11**  
 % AVANCE FINANCIERO **99.84**

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23  
**SUB-PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**PROYECTO:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS, VILLA DE COS, ZAC.  
**MES QUE INFORMA:** MARZO

FECHA 31/03/2017

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
IO-832051978-E8-2016	Z.Q.P. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,454,490.60			414376623							6141		
<b>SUMA:</b>													<b>0.00</b>	

**MODALIDAD DE ADJUDICACION:** INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**OBRA:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA

**UBICACIÓN:** CHUPADEROS, VILLA DE COS, ZAC.

**TOTAL \$** **0.00**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **3,516,031.04**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **0.00**

% AVANCE FINANCIERO **100**

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO TRES  
**SUB-PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**PROYECTO:** PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE GONZALEZ ORTEGA (BAÑON), VILLA DE COS, ZAC.  
**MES QUE INFORMA:** MARZO

FECHA 31/03/2017

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
IO-832051978-E10-2016	IVAN GERARDO VARGAS ARREDONDO	570,041.41										6141		-
													SUMA: \$	0.00

**MODALIDAD DE ADJUDICACION:** INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**OBRA:** PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS

**UBICACIÓN:** GONZALEZ ORTEGA (BAÑON), VILLA DE COS, ZAC.

TOTAL \$ 0.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 570,455.12  
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 413.79  
 % AVANCE FINANCIERO 99.97

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23  
**SUB-PROGRAMA:** FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 527 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION  
**PROYECTO:** PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE AQUILES SERDAN, COL. MAGISTERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS, ZAC.  
**MES QUE INFORMA:** MARZO

FECHA 31/03/2017

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
IO-832051978-E9-2016	IVAN GERARDO VARGAS ARREDONDO	1,258,639.81			414376623							6141		
													<b>SUMA: \$</b>	<b>0.00</b>

**MODALIDAD DE ADJUDICACION:** INVITACION A CUANDO MENOS TRES

**OBRA:** PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE AQUILES SERDAN, COL. MAGISTERIAL

**UBICACIÓN:** VILLA DE COS (C.M.)

**TOTAL \$** 0.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 1,258,788.24

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 2,864.11

% AVANCE FINANCIERO 99.99