

cto.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLA DE COS, ZAC


PROGRAMA DE OBRA PUBLICA Y/O ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2017


PROGRAMA DE GOBIERNO (clave y nombre) (3)	SUB-PROGRAMA (clave y nombre) (4)	NÚMERO DE OBRA (5)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (8)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (9)	METAS APROBADAS (10)	PRESUPUESTO APROBADO (11) (TECHO FINANCIERO)
			NÚMERO (clave) (6)	NOMBRE (7)				
PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23	PROGRAMAS REGIONALES	1	809001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALENA	GONZALEZ ORTEGA (BAÑON)	23°10'52"N 102°28'30"O	1,290.00 M2	690,864.60
							TOTAL	690,864.60



 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. RAMIRO FLORES MORAN


 SINDICO MUNICIPAL
 LIC. MARIA ESBEYDI MAURICIO MENDOZA


 TESORERO MUNICIPAL
 LIC. ERNESTO PEÑALOZA


 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL RESPONSABLE DEL
 PROGRAMA O FONDO
 ING. ADRIAN GONZALEZ NAVAJA


 ELABORO: NOMBRE CARGO Y FIRMA
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ING. JOSE ENRIQUE ORTIZ DUEÑAS


 CEBALORIA MUNICIPAL
 PROF. JOSE ENRIQUE ORTIZ DUEÑAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL (2017)

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION

PROGRAMA DE GOBIERNO:

PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23

SUB-PROGRAMA:

PROGRAMAS REGIONALES

MES QUE INFORMA:


ENERO

FECHA

31/01/2017

HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA (6)	PROYECTO		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMN. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	(17)						
1	809001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA	GONZALEZ ORTEGA (BAÑON)	23°10'52"N 102°28'30"O	1,290.00 M2	690,864.60	642,674.40	642,674.40	N/A	-	-	93.02	93.02	0	100		X
TOTALES:						690,864.60	642,674.40	642,674.40									



ELABORO: NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ING. JOSE ENRIQUE ORTIZ DUEÑAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROGRAMA: 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23
SUB-PROGRAMA: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMAS REGIONALES
PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA DE LA COMUNIDAD DE GONZALEZ ORTEGA (BAÑON), VILLA DE COS, ZAC
MES QUE INFORMA: ENERO

FECHA 31/01/2017

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
IO-832051978-E16-2016	EDGAR ARIAN DOMINGUEZ PARGAS	689,425.42	1 (UNO)	642,674.40	439349143	15	03/01/2017	C00002	03/01/2017	106	22/11/2016	6111	PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO)	642,674.40

SUMA: 642,674.40

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA

UBICACIÓN: GONZALEZ ORTEGA (BAÑON),VILLA DE COS, ZAC.

TOTAL \$ 642,674.40

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 690,864.60

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 48,190.20

% AVANCE FINANCIERO 0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

FORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION

PROGRAMA DE GOBIERNO:

PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23

SUB-PROGRAMA:

PROGRAMAS REGIONALES

FECHA

31/01/2017


MES QUE INFORMA:


FEBRERO

HOJA 1 DE 1


NÚMERO DE OBRA (6)	PROYECTO		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	(17)						
1	809001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA	GONZALEZ ORTEGA (BAÑON)	23°10'52"N 102°28'30"O	1,290.00 M2	690,864.60	-	642,674.40	N/A	-	-	0.00	93.02	0	100		X
TOTAL ES:							690,864.60	642,674.40									

 PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FLORES MORAN

 SINDICO MUNICIPAL
T.S.U. MARIA ESBEYDI MAURICIO

 TESORERIA MUNICIPAL
ING. ESTEBAN GONZALEZ Y GARCIA

 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA

 CONTRALORIA MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL
PROFR. NOE TORRES MALDONADO

ELABORÓ: NOMBRE, CARGO Y FIRMA
AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ING. JOSE ENRIQUE ORTIZ DUEÑAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROGRAMA: 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23
SUB-PROGRAMA: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMAS REGIONALES
PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA DE LA COMUNIDAD DE GONZALEZ ORTEGA (BAÑON), VILLA DE COS, ZAC
MES QUE INFORMA: FEBRERO

FECHA 28/02/2017

HOJA 1 DE 1.

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
IO-832051978-E16-2016	EDGAR ARIAN DOMINGUEZ PARGAS	689,425.42			439349143							6111		-

SUMA: 0.00

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA

TOTAL \$ 0.00

UBICACIÓN: GONZALEZ ORTEGA (BAÑON),VILLA DE COS, ZAC.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **690,864.60**
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **48,190.20**
 % AVANCE FINANCIERO **93.02**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

PROGRAMAS REGIONALES

Ho.

PROGRAMA DE GOBIERNO:

PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23

SUB-PROGRAMA:

PROGRAMAS REGIONALES

FECHA

31/03/2017

MES QUE INFORMA:

MARZO

HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA (6)	PROYECTO		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	(17)						
1	809001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA	GONZALEZ ORTEGA (BAÑON)	23°10'52"N 102°28'30"O	1,290.00 M2	690,864.60	46,751.02	689,425.42	N/A	-	-	6.77	99.79	0	100		X
TOTALES:						690,864.60	46,751.02	689,425.42									



T.S.U. MARIA SBEYDI MAURICIO MENDOZA

CONTRALOR MUNICIPAL
 PROFR. NOE TORRES MALDONADO

TESORERÍA
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 LIC. ERNESTO FERRALDO

ELABORO: NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ING. JOSE ENRIQUE ORTIZ DUEÑAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROGRAMA: 8 PROGRAMAS CONVENIDOS RAMO 23
SUB-PROGRAMA: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMAS REGIONALES
PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA DE LA COMUNIDAD DE GONZALEZ ORTEGA (BAÑON), VILLA DE COS, ZAC
MES QUE INFORMA: MARZO

FECHA 31/03/2017

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(21)	CONCEPTO DE FACTURA (22)	IMPORTE (23)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)			
IO-832051978-E16-2016	EDGAR ARIAN DOMINGUEZ PARGAS	689,425.42	2(DOS)	46,751.02	439349143	19	01/03/2017	C00670	01/03/2017	CEE29B	22/12/2016	6111	PAGO DE ESTIMACION 2(DOS)	46,751.02
SUMA:														46,751.02

MODALIDAD DE ADJUDICACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA

UBICACIÓN: GONZALEZ ORTEGA (BAÑON),VILLA DE COS, ZAC.

TOTAL \$ **46,751.02**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **690,864.60**
 PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **1,439.18**
 % AVANCE FINANCIERO **99.79**