



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: FEBRERO

FECHA: 09/03/2021

HOJA 01 DE 01

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
	401001	CONCENTRADORA	N/A	N/A	ACCION	\$33,679,257.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
219951008	401002	ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA COMUNIDAD DE ALDEA DE CODORNICES	ALDEA DE CODORNICES	23°49'35.0"N 101°57'55.9"W	1 POZO	\$13,987.65	\$13,987.65	\$13,987.65	\$13,987.65	\$13,987.65	N/A	0	0	100	100	100	100		X
219951007	401003	ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO	EL SOCORRO	23°09'26.8"N 102°14'50.8"W	1 POZO	\$66,817.93	\$66,817.93	\$66,817.93	\$66,817.93	\$66,817.93	N/A	0	0	100	100	100	100		X
SUBTOTAL:						\$33,760,062.72	\$80,805.58	\$80,805.58	\$80,805.58	\$80,805.58	N/A	0	0	100	100	100	100		



L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES RECERRA
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO GARCIA
ENCARGADA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: FEBRERO

FECHA: 09/03/2021

HOJA 01 DE 01

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
219951006	404001	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE BAÑON	BAÑON	23°10'47.9"N 102°28'23.9"W	884 M2	\$1,088,912.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	0	0		X
SUBTOTAL:						\$1,088,912.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0						

TOTAL TECHO FINANCIERO	\$34,848,975.00	\$80,805.58	\$80,805.58	\$80,805.58	\$80,805.58
-------------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. DEIVIA CASTRO GARCIA
ENCARGADA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: 4 - FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 401002-ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA COMUNIDAD DE ALDEA DE CODORNICES, VILLA DE COS, ZAC.
 MES QUE INFORMA: FEBRERO

FECHA: 05/03/2021

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
MVC/219951008/F-III-2021	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L. DE C.V.	13,987.65	N/A	N/A	1121039689	F321-01	26/02/2021	P01490	26/02/2021	C00745	26/02/2021	B9A02635	25/02/2021	3571-MANTENIMIENTO Y	PRIMER Y/O UNICO PAGO	13,987.65
SUMA:															\$ 13,987.65	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 401002-ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA COMUNIDAD DE ALDEA DE CODORNICES, VILLA DE COS, ZAC.

UBICACIÓN: EN LA COMUNIDAD DE ALDEA DE CODORNICES, VILLA DE COS

TOTAL \$	13,987.65
PRESUPUESTO APROBADO: \$	13,987.65
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	0.00
% AVANCE FINANCIERO	100

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROGRAMA: 4 - FONDO III
SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
PROYECTO: 401003-ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO, VILLA DE COS, ZAC.
MES QUE INFORMA: FEBRERO

FECHA: 05/03/2021

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
MVC/219951-007/F-III-2021	CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L. DE C.V.	66,817.93	N/A	N/A	1121039689	F321-022	26/02/2021	P01493	26/02/2021	C00746	26/02/2021	3ABF5C7F	25/02/2021	3571-MANTENIMIENTO Y	PRIMER Y/O UNICO PAGO	66,817.93
SUMA:															\$ 66,817.93	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 401003-ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO, VILLA DE COS, ZAC.

UBICACIÓN: EN LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO, VILLA DE COS

TOTAL \$

66,817.93

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **66,817.93**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **0.00**

% AVANCE FINANCIERO **100**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PROGRAMA: 4 - FONDO III

SUB-PROGRAMA: 404-URBANIZACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III

PROYECTO: 404001-PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE BAÑON

MES QUE INFORMA: FEBRERO

FECHA: 15/03/2021

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
MVC/219951006/F-III-2021	CONSTRUCCION NUEVO DISEÑO S.A. DE C.V.	1,088,912.28	N/A	N/A	1121039689	911	19/02/2021	C00507	19/02/2021	C00507	19/02/2021	9065 D511 C911	19/02/2021	6141-DIVISION DE TERRENOS Y	ANTICIPO POR EL 30% DEL CONTRATADO	326,673.68

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: 404001-PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE BAÑON

UBICACIÓN: EN LA COMUNIDAD DE BAÑON, VILLA DE COS, ZACATECAS

SUMA:	\$	-
TOTAL \$		0.00
PRESUPUESTO APROBADO: \$		1,088,912.28
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$		1,088,912.28
% AVANCE FINANCIERO		0