



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 04/06/2021

HOJA 01 DE 12

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
	401001	CONCENTRADORA	N/A	N/A	ACCION	\$19,169,242.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
219951008	401002	ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA COMUNIDAD DE ALDEA DE CODORNICES	ALDEA DE CODORNICES	23°49'35.0"N 101°57'55.9"W	1 POZO	\$13,987.65	\$0.00	\$13,987.65	\$0.00	\$13,987.65	N/A	0	0	100	100		X
219951007	401003	ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO	EL SOCORRO	23°09'26.8"N 102°14'50.8"W	1 POZO	\$66,817.93	\$0.00	\$66,817.93	\$0.00	\$66,817.93	N/A	0	0	100	100		X



HE. NOE TORRES MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



HE. IVON SARAI REYES BECERRA  
SINDICA MUNICIPAL



HE. OLIVIA CASTRO GARCIA  
ENCABADA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 04/06/2021

HOJA 02 DE 12

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
219951018	401004	MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	23°09'48.9"N 102°19'19.1"W	1 POZO	\$44,718.00	\$0.00	\$44,718.00	\$0.00	\$44,718.00	N/A	0	0	100	100		X
219951013	401005	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO DE 30 M3 DE CAPACIDAD EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	CHARCO BLANCO	23°39'02.9"N 102°05'56.9"W	TANQUE 30M3	\$118,336.24	\$110,374.00	\$110,374.00	\$110,374.00	\$110,374.00	N/A	0	0	93	93		X
219951031	401006	ESTUDIO DE VIDEOGRABACION EN TODA LA PROFUNDIDAD LIBRE DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	23°09'48.9"N 102°19'19.1"W	1 SERVICIO	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	N/A	0	0	100	100		X
219951032	401007	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA PASTORIA	NUEVA PASTORIA	23°35'11.7"N 101°54'44.6"W	1 POZO	\$35,362.11	\$0.00	\$35,362.11	\$0.00	\$35,362.11	N/A	0	0	100	100		X



L. E. NOE TORRES MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA  
SINDICA MUNICIPAL



OLIVIA CASTRO GARCIA  
ENCARGADA DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 04/06/2021

HOJA 03 DE 12

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
219951033	401008	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE EL SOCORRO	EL SOCORRO	23°09'26.0"N 102°14'52.7"W	1 POZO	\$88,741.16	\$0.00	\$88,741.16	\$0.00	\$88,741.16	N/A	0	0	100	100		X
219951034	401009	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO	CHARCO BLANCO	23°39'02.9"N 102°05'56.9"W	1 POZO	\$69,394.63	\$0.00	\$69,394.63	\$0.00	\$69,394.63	N/A	0	0	100	100		X
219951027	401010	AMPLIACION DE 194 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LA UNION DE LA CABECERA MUNICIPAL	VILLA DE COS	23°16'48.0"N 102°20'15.5"W	194 ML	\$81,999.04	\$81,999.04	\$81,999.04	\$81,999.04	\$81,999.04	N/A	0	0	100	100		X
219951035	401011	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ I	BENITO JUAREZ I	23°59'06.2"N 102°26'33.0"W	1 POZO	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	N/A	0	0	100	100		X
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>\$19,819,038.87</b>	<b>\$312,373.04</b>	<b>\$641,834.52</b>	<b>\$312,373.04</b>	<b>\$641,834.52</b>	N/A						



ROBERTO MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA  
SÍNDICA MUNICIPAL



IVY CASTRO GARCIA  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 402-DRENAJE Y ALCANTARILLADO

MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 04/06/2021

HOJA 04 DE 12

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
219951020	402001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, CHAPARROSA, CHUPADEROS Y BAÑON	VILLA DE COS, CHAPARROSA, CHUPADEROS Y BAÑON	23°09'48.9"N 102°19'19.1"W	153ML EN CALLE NUEVO LEON EN VILLA DE COS; 143 ML EN CALLE FRNACISCO I MADERO EN CHAPARROSA; 112 ML CALLE EUCALIPTOS Y 81 ML CALLE GLADIOLAS EN CHUPADEROS; 160 ML EN CALLE ABASOLO EN BAÑON	\$942,778.77	\$284,477.97	\$565,561.89	\$284,477.97	\$565,561.89	N/A	0	0	60	60		X
219951011	402002	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SARTENEJA	SARTENEJA	23°40'45.8"N 101°42'37.8"W	1 PLANTA	\$528,062.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>\$1,470,840.79</b>	<b>\$284,477.97</b>	<b>\$565,561.89</b>	<b>\$284,477.97</b>	<b>\$565,561.89</b>	<b>N/A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				



L.E. NOE TORRES MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



JUC. IVON SARAI REYES BECERRA  
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO GARCIA  
ENCARGADA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 404-INFRAESTRUCTURA

MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 04/06/2021

HOJA 05 DE 12

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
219951006	404001	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE BAÑON	BAÑON	23°10'47.9"N 102°28'23.9"W	884 M2	\$1,088,912.28	\$0.00	\$1,088,912.28	\$0.00	\$1,088,912.28	N/A	0	0	100	100		X
219951002	404002	PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA (2DA. ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	23°09'31.4"N 102°19'33.4"W	954.99 M2	\$1,499,695.11	\$0.00	\$1,499,695.11	\$0.00	\$1,499,695.11	N/A	0	0	100	100		X
219951003	404003	PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	23°05'04.2"N 102°16'38.0"W	1322.40 M2	\$1,499,760.53	\$0.00	\$1,499,760.53	\$0.00	\$1,499,760.53	N/A	0	0	100	100		X
219951005	404004	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CON ESPESOR DE 15 CM EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	23°41'44.3"N 102°30'16.9"W	922.60 M2	\$1,041,895.38	\$1,041,895.38	\$1,041,895.38	\$1,041,895.38	\$1,041,895.38	N/A	0	0	100	100		X



ROBERTO MORALES MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA  
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO GARCIA  
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 404-INFRAESTRUCTURA

MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 04/06/2021

HOJA 06 DE 12

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
219951009	404005	PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE (1ER. ETAPA) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	CABECERA MUNICIPAL	23°17'38.8"N 102°20'59.8"W	1152.12 M2	\$1,736,120.52	\$0.00	\$1,736,120.52	\$0.00	\$1,736,120.52	N/A	0	0	100	100		X
219951017	404006	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CON ESPESOR DE 15CM. INCLUYE: TERRACERIA, PISO DE CONCRETO Y REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE LA PRIETA	LA PRIETA	23°22'02.7"N 102°08'24.2"W	1085.93 M2	\$1,004,921.07	\$0.00	\$1,004,921.07	\$0.00	\$1,004,921.07	N/A	0	0	100	100		X
219951012	404007	PAVIMENTACION DE SEGUNDA ETAPA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL RUCIO	EL RUCIO	23°24'35.8"N 102°05'00.2"W	1997 M2	\$1,499,614.45	\$1,499,614.45	\$1,499,614.45	\$1,499,614.45	\$1,499,614.45	N/A	0	0	100	100		X
<b>SUBTOTAL:</b>						\$9,370,919.34	\$2,541,509.83	\$9,370,919.34	\$2,541,509.83	\$9,370,919.34							



L.E. NOÉ TORRES MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA  
SINDICA MUNICIPAL



LIC. OLIVIA CASTRO GARCIA  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 405-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

FECHA: 04/06/2021

MES QUE INFORMA: MAYO

HOJA 07 DE 12

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
219951016	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA CASA HABITACION DE CALLE PERICOS EN LA COMUNIDAD DE BAÑON	BAÑON	Lat. 23°10'30.4X Long. 102°28'21.8"W	5 POSTES	\$403,197.69	\$0.00	\$282,238.38	\$0.00	\$282,238.38	N/A	0	0	0	70		X
219951015	405002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA CASA HABITACION EN LA CALLE PANFILO NATERA Y LINDAVISTA	GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	23.695626, - 102.505681	6 POSTES	\$412,094.52	\$0.00	\$288,466.00	\$0.00	\$288,466.00	N/A	0	0	0	70		X
219951014	405003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA CASAS HABITACION DE CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE EL PARDILLO, CALLE ISABELES EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO LA PRESA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION LA COLORADA	EL PARDILLO CHUPADEROS ESTACION LA COLORADA	23°08'51.6"N 102°21'12.4"W 23°09'40.3"N 102°19'53.9"W 23°48'31.3"N 102°28'18.2"W	13 POSTES	\$1,170,442.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X
SUBTOTAL:						\$1,985,734.53	\$0.00	\$570,704.38	\$0.00	\$570,704.38							

**ROBERTO TORRES MALDONADO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**LIC. MON SARAI REYES BECERRA**

**OLIVIA CASTRO GARCIA**  
ENCARGADA DE AREA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
MUNICIPIO DE VILLA DE COS



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 406-INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD

MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 04/06/2021

HOJA 08 DE 12

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
219951019	406001	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON LOSA DE CONCRETO, APLANADOS, FIRMES Y PISOS EN LA CLINICA DE LA LOCALIDAD DE EFIGENIA	EFIGENIA	23°44'40.5"N 101°52'22.8"W	30.02 M2	\$165,056.40	\$165,056.40	\$165,056.40	\$165,056.40	\$165,056.40	N/A	0	0	100	100		X
SUBTOTAL:						\$165,056.40	\$165,056.40	\$165,056.40	\$165,056.40	\$165,056.40	N/A	0	0				



L.E. NOE TORRES MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA  
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO GARCIA  
ENCARGADA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL





# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 407-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 04/06/2021

HOJA 09 DE 12

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
219951004	407001	CONSTRUCCION DE CERCADO DE PLANTEL DEL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE EFIGENIA	EFIGENIA	23°44'49.3"N 101°52'26.0"W	520M2	\$245,698.44	\$0.00	\$245,698.44	\$0.00	\$245,698.44	N/A	0	0	100	100		X
SUBTOTAL:						\$245,698.44	\$0.00	\$245,698.44	\$0.00	\$245,698.44	N/A	0	0				



L.E. NOE TORRES MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA  
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO GARCIA  
ENCARGADA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 408-MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 04/06/2021

HOJA 10 DE 12

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
219951023	408001	CONSTRUCCION DE 7 BAÑOS COMPLETOS Y 7 CUARTOS ADICIONALES EN DIFERENTES COMUNIDADES	CHAPARROSA, EL SOCORRO, CHUPADEROS Y EL PARDILLO	23°04'57.6"N 102°16'34.2"W 23°09'29.2"N 102°14'52.6"W 23°09'31.8"N 102°19'40.6"W 23°08'51.6"N 102°21'09.0"W	CUARTOS ADICIONALES (3 CHAPARROSA, 1 EL SOCORRO Y 3 CHUPADEROS) BAÑOS (3 CHAPARROSA, 3 CHUPADEROS Y 1 EL PARDILLO)	\$789,201.84	\$552,441.29	\$552,441.29	\$552,441.29	\$552,441.29	N/A	0	0	70	70		X
219951021	408002	CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS COMPLETOS Y 6 CUARTOS ADICIONALES EN DIFERENTES COMUNIDADES	BAÑON, VILLA DE COS, CHARCO BLANCO	23°10'39.1"N 102°28'20.2"W 23°17'33.4"N 102°20'48.2"W 23°17'54.1"N 102°28'18.0"W	CUARTOS ADICIONALES (3 BAÑON, 3 VILLA DE COS Y 1 CHARCO BLANCO) BAÑOS (3 BAÑON Y 3 VILLA DE COS)	\$739,552.19	\$340,026.70	\$340,026.70	\$340,026.70	\$340,026.70	N/A	0	0	46	46		X
SUBTOTAL:						\$1,528,754.03	\$892,467.99	\$892,467.99	\$892,467.99	\$892,467.99	N/A	0	0				



L.E. NOE TORRES MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. NON SARAI REYES BECERRA  
SÍNDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO GARCIA  
ENCARGADA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 412-GASTOS INDIRECTOS

MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 04/06/2021

HOJA 11 DE 12

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
219951001	412001	GASTOS INDIRECTOS	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$44,210.00	\$38,662.80	\$42,829.80	\$38,662.80	\$42,829.80	N/A	0	0	97	97		X
SUBTOTAL:						\$44,210.00	\$38,662.80	\$42,829.80	\$38,662.80	\$42,829.80	N/A	0	0				



L.E. NOE TORRES MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA  
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO GARCIA  
ENCARGADA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 413-APORTACIONES

MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 04/06/2021

HOJA 12 DE 12

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
	413001	APOTACION MUNICIPAL DEL CONVENIO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA RURAL) EJERCICIO 2021	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$383,779.00	\$383,779.00	\$383,779.00	\$383,779.00	\$383,779.00	N/A	0	0	100	100		X
SUBTOTAL:						\$383,779.00	\$383,779.00	\$383,779.00	\$383,779.00	\$383,779.00	N/A	0	0				

TOTAL TECHO FINANCIERO	\$34,848,975.00	\$4,618,327.03	\$12,878,851.76	\$4,618,327.03	\$12,878,851.76
------------------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------



L.E. NOE TORRES MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA  
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO GARCIA  
ENCARGADA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL