

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2022

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: AGOSTO

FECHA: 19/08/2022

HOJA 01 DE 09

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON DIRECTA
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				
	401001	CONCENTRADORA	N/A	N/A	ACCION	\$23,303,707.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	N/A	N/A	N/A
229951008	401002	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	23°09'08.6"N 102°19'10.6"W	1 POZO	\$682,173.74	\$329,626.53	\$682,173.74	\$329,626.53	\$682,173.74	N/A	0	0	100	100	X	
2299951003	401003	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE CAMPECHANA	LA CAMPECHANA	23°39'02.9"N 102°05'57.0"W	1 LOTE	\$421,278.21	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$421,278.21	N/A	0	0	100	100		X
SUBTOTAL:						\$24,407,158.96	\$329,626.53	\$1,103,451.95	\$329,626.53	\$1,103,451.95	N/A	0	0				

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2022

SUB-PROGRAMA: 402-DRENAJE Y ALCANTARILLADO

MES QUE INFORMA: AGOSTO

FECHA: 19/08/2022

HOJA 02 DE 09

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
22951004	402001	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PERICOS DE LA LOCALIDAD DE BAÑON	BAÑON	23°10'38.7"N 102°28'25.2"W	98 ML	\$166,596.38	\$0.00	\$166,596.38	\$0.00	\$166,596.38	N/A	0	0	100	100	N/A	N/A			
SUBTOTAL:						\$166,596.38	\$0.00	\$166,596.38	\$0.00	\$166,596.38	N/A	0	0							

Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS GÚIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2022

SUB-PROGRAMA: 405-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

MES QUE INFORMA: AGOSTO

FECHA: 19/08/2022

HOJA 03 DE 09

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON DIRECTA
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				
229951015	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO	CHARCO BLANCO	23°18'02.3"N 102°28'07.4"W	7 POSTES	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0				

Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2022

SUB-PROGRAMA: 406-INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD

MES QUE INFORMA: AGOSTO

FECHA: 19/08/2022

HOJA 04 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON DIRECTA
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				
229951014	406001	REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	23°34'34.6"N 102°09'28.8"W	54.94 M2	\$324,357.07	\$0.00	\$324,357.07	\$0.00	\$324,357.07	N/A	0	0	100	100	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$324,357.07	\$0.00	\$324,357.07	\$0.00	\$324,357.07	N/A	0	0				

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2022

SUB-PROGRAMA: 408-MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

MES QUE INFORMA: AGOSTO

FECHA: 19/08/2022

HOJA 05 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
229951007	408001	CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLAR, 1,056 M2 DE TECHO DE LAMINA Y 20 ESTUFAS ECOLOGICAS	PUERTO DE SIGALA, PRIMERO DE MAYO, EFIGENIA, ALDEA DE GODORNICES, SAN ANDRES Y SAN ANTONIO DE LA ROSA	23°37'44.6"N 101°48'48.3"W 23°48'15.6"N 101°42'17.5"W 23°48'20.8"N 101°35'17.0"W 23°44'39.8"N 101°52'30.0"W 23°49'38.6"N 101°57'50.8"W	2 BAÑOS, 20 CALENTADORES SOLAR, 1,056 M2 DE TECHO DE LAMINA Y 20 ESTUFAS ECOLOGICAS	\$1,260,252.98	\$688,810.31	\$1,041,865.85	\$688,810.31	\$1,041,865.85	N/A	0	0	55	65		X
229951011	408002	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES	VILLA DE COS, CHARCO BLANCO, TIERRA Y LIBERTAD Y POZO HONDO DEL MUNICIPIO	23°37'44.6"N 101°48'48.3"W 23°48'15.6"N 101°42'17.5"W 23°10'45.9"N 102°28'35.5"W	16 BAÑOS, 5 CUARTOS ADICIONALES, 960 M2 DETECHO DE LAMINA, 67 CALENTADORES SOLARES, 168 M2 DE PISO FIRME, 570 ML DE ENJARRE	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2022

SUB-PROGRAMA: 408-MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

MES QUE INFORMA: AGOSTO

FECHA: 19/08/2022

HOJA 06 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
229951013	408003	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES	CHAPARROSA, CHUPADEROS, EL SOCORRO, EL PARDILLO Y LOS AMARILLOS	23°05'04.1"N 102°16'37.5"W 23°09'41.0"N 102°19'53.2"W 23°08'51.5"N 102°21'08.1"W 23°11'30.4"N 102°22'15.0"W	5 BAÑOS, 1,032 M2 DE LAMINA GALVANIZADA, 42 CALENTADORES SOLARES, 552 M2 DE PISO FIRME Y 990 M2 DE ENJARRE	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X
229951012	408004	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES	GONZALEZ ORTEGA BAÑON Y SAN RAMON	23°10'45.9"N 102°28'35.5"W 23°09'02.2"N 102°25'43.3"W	6 CUARTOS ADICIONALES, 13 BAÑOS, 576 M2 DE TECHO DE LÁMINA, 59 CALENTADORES, 264 M2 DE PISO FIRME, 660 M2 DE ENJARRE	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2022

SUB-PROGRAMA: 408-MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

MES QUE INFORMA: AGOSTO

FECHA: 19/08/2022

HOJA 07 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
229951009	408005	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES	EL RUCIO, CERVANTES, ÚRSULO A. GARCÍA, LA PRIETA, MANGANITA Y EMILIANO ZAPATA	23°37'44.6"N 101°48'48.3"W 23°48'15.6"N 101°42'17.5"W 23°48'20.8"N 101°35'17.0"W 23°44'39.8"N 101°52'30.0"W 23°49'38.6"N 101°57'50.8"W	2 CUARTOS ADICIONALES, 10 BAÑOS, 912 M2 LAMINA GALVANIZADA, 34 CALENTADORES SOLARES, 96 M2 DE PISO FIRME, 630 M2 DE ENJARRE	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X
229951010	408006	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES	MEZQUITILLO, GPE. DE LAS CORRIENTES, ESTACIÓN LA COLORADA, NORIA DE LUIS, BENITO JUÁREZ, VICENTE GUERRERO, ESTANCIA LA COLORADA, COLONIA GREEVER, ALFONZO GARZÓN, NORIA DEL BURRO, CAPIROTE, CHARQUILLOS, SIERRA VIEJA Y FELIPE CARRILLO PUERTO	23°10'45.5"N 102°28'29.4"W 23°09'04.1"N 102°25'43.6"W 23°17'35.2"N 102°20'47.6"W	14 BAÑOS, 2 CUARTOS ADICIONALES, 1512 M2 DE LAMINA GALVANIZADA, 35 CALENTADORES SOLARES, 456 M2 DE PISO FIRME, 1,080 M2 DE ENJARRE	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X

Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2022

SUB-PROGRAMA: 408-MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

MES QUE INFORMA: AGOSTO

FECHA: 19/08/2022

HOJA 08 DE 09

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
229951005	408007	CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOLOGICOS, 480 M2 DE TECHO DE LAMINA, 192 M2 DE PISO FIRME Y 330 M2 DE ENJARRES	FLORES MAGON LA ABUNDANCIA EL ENCINO ALLENDE Y SAN FELIPE	23°48'20.8"N 101°35'17.0"W 23°44'39.8"N 101°52'30.0"W 23°49'38.6"N 101°57'50.8"W 23°41'34.6"N 102°07'52.2"W	3 BAÑOS ECOLOGICOS, 480 M2 DE TECHO DE LAMINA, 192 M2 DE PISO FIRME Y 330 M2 DE ENJARRE	\$694,135.22	\$0.00	\$694,135.22	\$0.00	\$694,135.22	N/A	0	0	100	100		X
229951006	408008	CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 CALENTADORES SOLARES, 1,056 M2 DE TECHO DE LAMINA, 384 M2 DE PISO FIRME, 300 M2 DE ENJARRE Y 2 ESTUFAS ECOLOGICAS	SARTENEJA, SIERRA HERMOSA, LA MANCHA, PABELLON DE DOLORES, NUEVA PASTORIA, NUEVO RUCIO, CAÑAS Y TENANGO	23°37'44.6"N 101°48'48.3"W 23°48'15.6"N 101°42'17.5"W 23°48'20.8"N 101°35'17.0"W 23°44'39.8"N 101°52'30.0"W 23°49'38.6"N 101°57'50.8"W	3 BAÑOS, 25 CALENTADORES SOLARES, 1,056 M2 DE TECHO DE LAMINA, 384 M2 DE PISO FIRME, 300 M2 DE ENJARRE Y 2 ESTUFAS	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	N/A	0	0	100	100		X
SUBTOTAL:						\$15,500,549.28	\$2,127,952.15	\$3,175,142.91	\$2,127,952.15	\$3,175,142.91	N/A	0	0				

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2022

SUB-PROGRAMA: 412-GASTOS INDIRECTOS

MES QUE INFORMA: AGOSTO

FECHA: 19/08/2022

HOJA 09 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON DIRECTA
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				
229951001	412001	GASTOS INDIRECTOS	N/A	N/A	ACCION	\$165,000.00	\$5,100.00	\$115,068.40	\$5,100.00	\$115,068.40	N/A	0	0	70	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$165,000.00	\$5,100.00	\$115,068.40	\$5,100.00	\$115,068.40	N/A	0	0				

TOTAL TECHO FINANCIERO	\$41,002,097.00	\$2,462,678.68	\$4,884,616.71	\$2,462,678.68	\$4,884,616.71
-------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: 4 - FONDO III
 SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
 PROYECTO: 401002-REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, VILLA DE COS
 MES QUE INFORMA: AGOSTO

FECHA: 26/08/2022

HOJA 1 DE 1

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPORTE	MANO DE OBRA			INDIRECTOS (CONCEPTO)	IMPORTE
	No	FECHA	No	FECHA	No	FECHA	No	FECHA				PERIODO	No. PERSONAS	IMPORTE		
1173329763	FII-026	11/08/2022	P07618	11/08/2022	C03174	11/08/2022	AAA1BEB6	10/08/2022	3471-FLETES Y MANIOBRAS	MANIOBRAS DE RETIRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	\$8,120.00					
1173329763	FII-027	15/08/2022	P07811	15/08/2022	C03265	15/08/2022	EA2AB34A	12/08/2022	2911-REFACCIONES, ACCESORIOS	COMPRA DE TUBO DE ACERO, ARRANCADOR, POLIDUCTO, BOMBA, MOTOR Y CABLE SUMERGIBLE	\$321,506.53					
SUMAS:											\$329,626.53			\$0.00		\$0.00

OBRA: REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE
 UBICACION: LOCALIDAD DE CHUPADEROS

TOTAL	\$329,626.53
PRESUPUESTO APROBADO:	\$682,173.74
PRESUPUESTO POR EJERCER:	\$0.00
% AVANCE FINANCIERO	100
% AVANCE FISICO	100

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROGRAMA: 4 - FONDO III
SUB-PROGRAMA: 408-MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
PROYECTO: 408008-CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 CALENTADORES SOLARES, 1,056 M2 DE TECHO DE LAMINA, 384 M2 DE PISO FIRME, 300 M2 DE ENJARRE Y 2 ESTUFAS ECOLOGICAS EN LAS LOCALIDADES DE SARTENEJA, SIERRA HERMOSA, LA MANCHA, PABELLON DE DOLORES, NUEVA PASTORIA, NUEVO RUCIO, CAÑAS Y TENANGO
MES QUE INFORMA: AGOSTO

FECHA: 31/08/2022

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
MVC/22995 1006/F-III- 2022	MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ	\$1,439,141.84	1 Y/O FIN.	\$1,240,639.52	1173329763	FIH-031	26/08/2022	P08093	24/08/2022	C03400	26/08/2022	B2536BAA	25/08/2022	6111-EDIFICACION HABITACIONAL	IMPORTE DE ESTIMACION SIN IVA \$1,240,639.52 16% IVA \$198,502.32, SUBTOTAL \$1,439,141.84 DEDUCCIONES \$0.00 SALDO A PAGAR \$1,439,141.84	\$ 1,439,141.84

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 CALENTADORES SOLARES, 1,056 M2 DE TECHO DE LAMINA, 384 M2 DE PISO FIRME, 300 M2 DE ENJARRE Y 2 ESTUFAS ECOLOGICAS

UBICACIÓN: SARTENEJA, SIERRA HERMOSA, LA MANCHA, PABELLON DE DOLORES, NUEVA PASTORIA, NUEVO RUCIO, CAÑAS Y TENANGO

SUMA:	\$ 1,439,141.84
TOTAL \$	1,439,141.84
PRESUPUESTO APROBADO: \$	1,439,141.84
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	0.00
% AVANCE FINANCIERO	100
% AVANCE FISICO	100

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROGRAMA: 4 - FONDO III
SUB-PROGRAMA: 408-MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III
PROYECTO: 408001-CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLAR, 1,056 M2 DE TECHO DE LAMINA Y 20 ESTUFAS ECOLOGICAS EN PUERTO DE SIGALA, PRIMERO DE MAYO, EFIGENIA, ALDEA DE GODORNICES, SAN ANDRES Y SAN ANTONIO DE LA ROSA
MES QUE INFORMA: AGOSTO

FECHA: 05/08/2022

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
MVC/22995 1007/F-III-2022	ANA ROCIO RIOS JUAREZ	1,260,252.98	02	\$304,537.44	1173329763	FIII-028	16/08/2022	P07808	15/08/2022	C03273	16/08/2022	AAA1D1E0	02/08/2022	6111-EDIFICACION HABITACIONAL	IMPORTE DE ESTIMACIÓN SIN IVA \$304,537.44 16% IVA \$48,725.99, \$UBTOTAL \$353,263.43 DEDUCCIONES \$105,979.03 SALDO A PAGAR \$247,284.40	353,263.43
MVC/22995 1007/F-III-2022	ANA ROCIO RIOS JUAREZ	1,260,252.98	03	\$289,264.55	1173329763	FIII-029	18/08/2022	P07922	18/08/2022	C03334	18/08/2022	A7FCA3A3	18/08/2022	6111-EDIFICACION HABITACIONAL	IMPORTE DE ESTIMACIÓN SIN IVA \$289,264.55 16% IVA \$46,282.33, \$UBTOTAL \$335,546.88 DEDUCCIONES \$100,664.06 SALDO A PAGAR \$234,882.82	335,546.88

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLAR, 1,056 M2 DE TECHO DE LAMINA Y 20 ESTUFAS ECOLOGICAS

UBICACIÓN: PUERTO DE SIGALA, PRIMERO DE MAYO, EFIGENIA, ALDEA DE GODORNICES, SAN ANDRES Y SAN ANTONIO DE LA ROSA

SUMA:	\$ 688,810.31
TOTAL \$	688,810.31
PRESUPUESTO APROBADO: \$	1,260,252.98
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	218,387.13
% AVANCE FINANCIERO	55
% AVANCE FISICO	65

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 410- DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
PROGRAMA: 4- FONDO III
SUB-PROGRAMA: 412-GASTOS INDIRECTOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511- FONDO III
PROYECTO: 412001-GASTOS INDIRECTOS
MES QUE INFORMA: AGOSTO

HOJA 1 DE 1

FECHA: 02/09/2022

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
1173329763	FII-029	24/08/2022	P07994	22/08/2022	03371	24/08/2022	FBOA9A0A	19/08/2022	MARIANA PARÇA RAMIREZ	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS	SERVICIO A VEHICULO OFICIALTSURU NISSAN #74 DE LA DIRECCION DE DESARROLLØ ECONÓMICO	\$5,100.00
SUMAS: \$											\$5,100.00	
TOTAL \$											5,100.00	
PRESUPUESTO APROBADO: \$											165,000.00	
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$											49,931.60	
% AVANCE FINANCIERO											70	

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
01:22 p. m.

Utr: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2022	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$34,856,980.00	-\$11,553,272...	\$23,303,707.01	\$0.00	\$23,303,707.01	\$0.00	\$0.00	\$23,303,707.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$34,856,980.00	-\$11,553,272...	\$23,303,707.01	\$0.00	\$23,303,707.01	\$0.00	\$0.00	\$23,303,707.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$34,856,980.00	-\$11,553,272...	\$23,303,707.01	\$0.00	\$23,303,707.01	\$0.00	\$0.00	\$23,303,707.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$34,856,980.00	-\$11,553,272...	\$23,303,707.01	\$0.00	\$23,303,707.01	\$0.00	\$0.00	\$23,303,707.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONCENTRADORA DE AGUA POTAB	\$34,856,980.00	-\$11,553,272...	\$23,303,707.01	\$0.00	\$23,303,707.01	\$0.00	\$0.00	\$23,303,707.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401002	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, VILLA DE COS											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$587,053.74	\$587,053.74	\$321,506.54	\$0.00	\$321,506.54	\$0.00	\$265,547.20	\$321,506.54	\$321,506.54	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$322,565.38	\$322,565.38	\$57,018.18	\$0.00	\$57,018.18	\$0.00	\$265,547.20	\$57,018.18	\$57,018.18	\$0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$57,018.18	\$57,018.18	\$57,018.18	\$0.00	\$57,018.18	\$0.00	\$0.00	\$57,018.18	\$57,018.18	\$0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$57,018.18	\$57,018.18	\$57,018.18	\$0.00	\$57,018.18	\$0.00	\$0.00	\$57,018.18	\$57,018.18	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$265,547.20	\$265,547.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,547.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$265,547.20	\$265,547.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,547.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$4,474.82	\$4,474.82	\$4,474.82	\$0.00	\$4,474.82	\$0.00	\$0.00	\$4,474.82	\$4,474.82	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$4,474.82	\$4,474.82	\$4,474.82	\$0.00	\$4,474.82	\$0.00	\$0.00	\$4,474.82	\$4,474.82	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$4,474.82	\$4,474.82	\$4,474.82	\$0.00	\$4,474.82	\$0.00	\$0.00	\$4,474.82	\$4,474.82	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$260,013.54	\$260,013.54	\$260,013.54	\$0.00	\$260,013.54	\$0.00	\$0.00	\$260,013.54	\$260,013.54	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$260,013.54	\$260,013.54	\$260,013.54	\$0.00	\$260,013.54	\$0.00	\$0.00	\$260,013.54	\$260,013.54	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$260,013.54	\$260,013.54	\$260,013.54	\$0.00	\$260,013.54	\$0.00	\$0.00	\$260,013.54	\$260,013.54	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$95,120.00	\$95,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$87,000.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIER	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIEF	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$42,920.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
01:22 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2022	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3470	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$42,920.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$42,920.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
REHABILITACION DE POZO PARA AC		\$0.00	\$682,173.74	\$682,173.74	\$278,354.54	\$0.00	\$329,626.54	-\$51,272.00	\$352,547.20	\$329,626.54	\$329,626.54	\$0.00
401003 REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPECHANA												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE TANQUE ELEV,		\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402001 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PERICOS DE LA LOCALIDAD DE BAÑON												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$166,596.38	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$166,596.38	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$166,596.38	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$166,596.38	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE RED DE DREN/		\$0.00	\$166,596.38	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
405001 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DE LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN		\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
406001 REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
01:22 p. m.

Usr: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2022	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	REHABILITACION DE INSTALACIONE	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	408001 CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLAR 1.056 M2 DE TÈCHO DE LAMINA Y 20 ESTUEAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$688,810.31	-\$688,810.31	\$571,442.67	\$688,810.31	\$688,810.31	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$688,810.31	-\$688,810.31	\$571,442.67	\$688,810.31	\$688,810.31	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$688,810.31	-\$688,810.31	\$571,442.67	\$688,810.31	\$688,810.31	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$688,810.31	-\$688,810.31	\$571,442.67	\$688,810.31	\$688,810.31	\$0.00
	CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS ECOL	\$0.00	\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$688,810.31	-\$688,810.31	\$571,442.67	\$688,810.31	\$688,810.31	\$0.00
	408002 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE BANOS ECOLO	\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	408003 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE BANOS ECOLO	\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	408004 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE BANOS ECOLO	\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE CÓS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
01:22 p. m.

Usu: karfna

Rep: rptEstadoPresupuestoPresup



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobaciones (Reducciones) Al 31/ago./2022		Presupuesto Vigente Al 31/ago./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
		Aprobado	31/ago./2022	31/ago./2022		Comprometido						Devengado
408005	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLÓGICOS, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE DE EL											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,950,775.75	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,950,775.75	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,950,775.75	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$1,950,775.75	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLO	\$0.00	\$1,950,775.75	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408006	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLÓGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,904,132.38	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,904,132.38	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$2,904,132.38	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$2,904,132.38	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLO	\$0.00	\$2,904,132.38	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408007	CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOLÓGICOS, 480 M2 DE TECHO DE LAMINA, 192 M2 DE PISO FIRME Y 220 M2 DE ENJARRES EN LAS LOCALIDADES DE FLORES MAGON, LA ABUNDANCIA, EL ENCINO											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOL	\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408008	CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOLÓGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 CALENTADORES SOLARES, 1,056 M2 DE TECHO DE LAMINA, 284 M2 DE PISO FIRME, 200 M2 DE ENJARRE Y 2											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$0.00	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$0.00	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$0.00	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$0.00	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$0.00
	CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOL	\$0.00	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$0.00	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$0.00
412001	GASTOS INDIRECTOS											

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2022
01:22 p. m.

Usr: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_P



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/ago./2022	Presupuesto Vigente Al 31/ago./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$3,540.00	\$27,327.59	\$3,540.00	\$0.00	\$111,460.00	\$3,540.00	\$3,540.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$8,418.80	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$8,418.80	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$8,418.80	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$3,540.00	\$18,908.79	\$3,540.00	\$0.00	\$96,460.00	\$3,540.00	\$3,540.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$3,540.00	\$18,908.79	\$3,540.00	\$0.00	\$96,460.00	\$3,540.00	\$3,540.00	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$3,540.00	\$18,908.79	\$3,540.00	\$0.00	\$96,460.00	\$3,540.00	\$3,540.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$1,560.00	\$22,604.01	\$1,560.00	\$0.00	\$48,440.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$1,560.00	\$22,604.01	\$1,560.00	\$0.00	\$48,440.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$1,560.00	\$22,604.01	\$1,560.00	\$0.00	\$48,440.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$1,560.00	\$22,604.01	\$1,560.00	\$0.00	\$48,440.00	\$1,560.00	\$1,560.00	\$0.00
	GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$5,100.00	\$49,931.60	\$5,100.00	\$0.00	\$159,900.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
	Total Final	\$34,856,980.00	\$6,145,117.00	\$41,002,097.00	\$1,722,596.38	\$23,353,638.61	\$2,462,678.69	-\$740,082.31	\$38,539,418.31	\$2,462,678.69	\$2,462,678.69	\$0.00