

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **415 FONDO 3 RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**
 MES QUE INFORMA **FEBRERO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
415001	415001	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE DE EL RUCIO, CERVANTES, ÚRSULO A. GARCÍA, LA PRIETA, MANGANITA Y EMILIANO DEL MUNICIPIO DE VILLA COS	Capitán y Profesor Úrsulo A. García (El Castañón), Cervantes, El Rucio, Emiliano Zapata (San Antonio del Burro), La Prieta, Manganita.	23.408766618549365 -102.08184671586915	\$1,950,775.75		\$1,950,775.75		\$1,950,775.75	100%	100%	Contrato
415002	415002	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE MEZQUITILLO, GPE. DE LAS CORRIENTES, EST. LA COLORADA, COL. GREEVER, A- GARZON,	Benito Juárez Uno (San Cosme), Charquillos, Colonia Alfonso Garzón Santibáñez (El Maleficio), Colonia Grever (Purísima), Estancia la Colorada, Felipe Carrillo Puerto (Carrillo), Guadalupe de las Corrientes, La Colorada [Estación de Ferrocarril], Mezquitillo, Noria de Luis, Noria del Burro, Sierra Vieja, Vicente Guerrero	23.69784947327227 -102.50474491796875	\$2,904,132.38		\$2,904,132.38		\$2,904,132.38	100%	100%	Contrato
415003	415003	CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 3 CUARTOS ADICIONALES, 1,368 M2 DE TECHO DE LAMINA,, 150 M2 DE APLANADOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 24 CALENTADORES SOLARES Y 1 ESTUFA ECOLOGICA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	Aldea de Codornices (Jesús María), Capitán y Profesor Úrsulo A. García (El Castañón), Cervantes, Eligenia, Rucio, Emiliano Zapata (San Antonio del Burro), Manganita, Primero de Mayo (San Juan de Ulúa), Puerto Madero (Estancia de San Andrés), San Antonio de la Rosa (San Antonio), Sierra Vieja	23.82809950677267 -101.96415117221375	\$1,106,376.96		\$1,106,376.96		\$1,106,376.96	100%	100%	Contrato
415004	415004	ADQUISICION E INSTALACION DE 9 CALENTADORES SOLARES Y CONSTR JCCION DE 1 TECHO DE LAMINA EN VARIAS COMUNIDADES	Pozo Hondo, San Ramón, Villa de Cos	23.516669517645106 -102.36907961957398	\$103,275.03	\$103,275.03	\$103,275.03	\$103,275.03	\$103,275.03	100%	100%	Contrato
	415005	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LUIS	Noria de Luis	23.80453961969102 -102.52134473491822	\$21,924.00	\$21,924.00	\$21,924.00	\$21,924.00	\$21,924.00	100%	100%	Administración directa
415006	415006	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE EL RUCIO	El Rucio, Emiliano Zapata (San Antonio del Burro)	23.40703374871847 -102.08197546190186	\$859,375.31	\$859,375.31	\$859,375.31	\$859,375.31	\$859,375.31	100%	100%	Contrato
	415007	GASTOS INDIRECTOS	Villa de Cos	23.29348578130966 -102.34633684158325	\$4,922.25	\$4,922.25	\$4,922.25	\$4,922.25	\$4,922.25	100%	100%	Administración directa



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MYC/229951042/E-III-2022
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: FONDO 3 RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022
PROYECTO/OBRA: 415004 - ADQUISICION E INSTALACION DE 9 CALENTADORES SOLARES Y CONSTRUCCION DE 1 TECHO DE LAMINA EN VARIAS COMUNIDADES
UBICACIÓN DE LA OBRA: POZO HONDO, SAN RAMÓN, VILLA DE COS
MES QUE INFORMA: FEBRERO
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE V/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-415004-410-6111-2	P01259	\$103,275.03	EBFF3 - Obra Pública : 415004 - ADQUISICION E INSTALACION DE 9 CALENTADORES SOLARES Y CONSTRUCCION D. GD Folio: 217	15/02/2023		MIGUEL ALIJANDRO FELIX LOPEZ	FACTURA		EBFF3		15/02/23
8270-513-415004-410-6111-1	C00649	\$103,275.03	EBFF3 - Obra Pública : 415004 - ADQUISICION E INSTALACION DE 9 CALENTADORES SOLARES Y CONSTRUCCION D. GP Folio: 389	15/02/2023	PTII-22-006	MIGUEL ALIJANDRO FELIX LOPEZ	Transferencia	1173329763	PTII-22-106	Pago a Proveedores	15/02/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$103,275.03
COMPROMETIDO VIGENTE		\$103,275.03
DEVENGADO	\$103,275.03	\$103,275.03
ESTIMACIONES PAGADAS	\$103,275.03	\$103,275.03
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$103,275.03
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$103,275.03 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: FONDO 3 RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022
 PROYECTO/OBRA: 415005 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LUIS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: NORIA DE LUIS
 MES QUE INFORMA: FEBRERO
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIJA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-415005-410-3321-1	P01486	\$21,924.00	TRAMITE DE PERMISO DE PERFORACION, LECTURA DE COORDENADAS, PROYECCION DE POBLACION ESTADISTICA, CALC. GD Compra : 382 Factura: 899e1, 916 DANIEL CORREA DE LA TORRE	24/02/2023		DANIEL CORREA DE LA TORRE	Factura		899e1		24/02/23
8270-513-415005-410-3321-1	C00777	\$21,924.00	TRAMITE DE PERMISO DE PERFORACION, LECTURA DE COORDENADAS, PROYECCION DE POBLACION ESTADISTICA, CALC. GP DANIEL CORREA DE LA TORRE, Folio Pago: 187	24/02/2023	FHT2022	DANIEL CORREA DE LA TORRE	Transferencia	1173329763	FHT2022	Pago a Proveedores	24/02/23

CORRIDA FINANCIERA		
	MESES	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$37,564.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$21,924.00
DEVENGADO	\$21,924.00	\$21,924.00
PAGADO	\$21,924.00	\$21,924.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$21,924.00 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 229951036/F-III-2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: FONDO 3 RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022
 PROYECTO/OBRA: 415006 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE EL RUCIO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: EL RUCIO,EMILIANO ZAPATA (SAN ANTONIO DEL BURRO)
 MES QUE INFORMA: FEBRERO
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRISUPUESTAL	FÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-513-415006-410-6131-2	P00907	\$859,375.31	DBF29F90 - Obra Pública : 415006 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COM. GD Folio: 152	02/02/2023		LIRGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	FACTURA		DBF29F90		02/02/23
8270-513-415006-410-6131-2	C00458	\$859,375.31	DBF29F90 - Obra Pública : 415006 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COM. GP Folio: 277	02/02/2023	PHI-005	LIRGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329763	PHI-005	Pago a Proveedores	02/02/23

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$859,375.31
COMPROMETIDO VIGENTE		\$859,375.31
DEVENGADO	\$859,375.31	\$859,375.31
ESTIMACIONES PAGADAS	\$859,375.31	\$859,375.31
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$859,375.31
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$859,375.31 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: FONDO 3 RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 513 - FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022
 PROYECTO/OBRA: 415007 - GASTOS INDIRECTOS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA DE COS
 MES QUE INFORMA: FEBRERO
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓYIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVEN/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVEN/PAGO
8250-513-415007-410-3551-1	P00889	\$4,922.25	MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO. GD Compra : 195 Factura: 0004C, 666 EDUARDO RUBEN LONGORIA ZAPATA	01/02/2023		EDUARDO RUBEN LONGORIA ZAPATA	Factura		0004C		01/02/23
8270-513-415007-410-3551-1	C00449	\$4,922.25	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO. GP EDUARDO RUBEN LONGORIA ZAPATA. Folio Pago: 103	02/02/2023	PII2022-004	EDUARDO RUBEN LONGORIA ZAPATA	Transferencia	1173329763	PII2022-004	Pago a Proveedores	02/02/23

CORRIDA FINANCIERA		
	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$4,922.25
COMPROMETIDO VIGENTE		\$4,922.25
DEVENGADO	\$4,922.25	\$4,922.25
PAGADO	\$4,922.25	\$4,922.25
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$4,922.25 513 FONDO III RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 28/feb./2023

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2023
09:06 a. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 28/feb./2023	Presupuesto Vigente Al 28/feb./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
415001 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE DE EL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,950,775.75	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,950,775.75	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$1,950,775.75	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$1,950,775.75	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE BANOS ECOLO		\$1,950,775.75	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415002 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,904,132.38	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,904,132.38	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$2,904,132.38	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$2,904,132.38	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE BANOS ECOLO		\$2,904,132.38	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415003 CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 3 CUARTOS ADICIONALES, 1,368 M2 DE TECHO DE LAMINA, 150 M2 DE APLANADOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 24 CALENTADORES SOLARES Y												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,106,376.96	\$0.00	\$1,106,376.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,376.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,106,376.96	\$0.00	\$1,106,376.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,376.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$1,106,376.96	\$0.00	\$1,106,376.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,376.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$1,106,376.96	\$0.00	\$1,106,376.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,376.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE 6 BANOS ECOL		\$1,106,376.96	\$0.00	\$1,106,376.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,376.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
415004 ADQUISICION E INSTALACION DE 9 CALENTADORES SOLARES Y CONSTRUCCION DE 1 TECHO DE LAMINA EN VARIAS COMUNIDADES												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$103,275.03	\$0.00	\$103,275.03	\$0.00	\$0.00	\$103,275.03	-\$103,275.03	\$0.00	\$103,275.03	\$103,275.03	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$103,275.03	\$0.00	\$103,275.03	\$0.00	\$0.00	\$103,275.03	-\$103,275.03	\$0.00	\$103,275.03	\$103,275.03	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$103,275.03	\$0.00	\$103,275.03	\$0.00	\$0.00	\$103,275.03	-\$103,275.03	\$0.00	\$103,275.03	\$103,275.03	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$103,275.03	\$0.00	\$103,275.03	\$0.00	\$0.00	\$103,275.03	-\$103,275.03	\$0.00	\$103,275.03	\$103,275.03	\$0.00
ADQUISICION E INSTALACION DE 9		\$103,275.03	\$0.00	\$103,275.03	\$0.00	\$0.00	\$103,275.03	-\$103,275.03	\$0.00	\$103,275.03	\$103,275.03	\$0.00
415005 PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LUIS												

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 28/feb./2023

F. Financiamiento: 513

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2023
09:06 a. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 28/feb./2023	Presupuesto Vigente Al 28/feb./2023	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$37,584.00	\$37,584.00	\$21,924.00	\$15,660.00	\$21,924.00	\$0.00	\$15,660.00	\$21,924.00	\$21,924.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$0.00	\$37,584.00	\$37,584.00	\$21,924.00	\$15,660.00	\$21,924.00	\$0.00	\$15,660.00	\$21,924.00	\$21,924.00	\$0.00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA	\$0.00	\$37,584.00	\$37,584.00	\$21,924.00	\$15,660.00	\$21,924.00	\$0.00	\$15,660.00	\$21,924.00	\$21,924.00	\$0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA	\$0.00	\$37,584.00	\$37,584.00	\$21,924.00	\$15,660.00	\$21,924.00	\$0.00	\$15,660.00	\$21,924.00	\$21,924.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$37,584.00	-\$37,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$37,584.00	-\$37,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$37,584.00	-\$37,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$37,584.00	-\$37,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA	\$37,584.00	\$0.00	\$37,584.00	\$21,924.00	\$15,660.00	\$21,924.00	\$0.00	\$15,660.00	\$21,924.00	\$21,924.00	\$0.00
415006 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE EL RUCIO												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$859,375.31	\$0.00	\$859,375.31	\$0.00	\$0.00	\$859,375.31	-\$859,375.31	\$0.00	\$859,375.31	\$859,375.31	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$859,375.31	\$0.00	\$859,375.31	\$0.00	\$0.00	\$859,375.31	-\$859,375.31	\$0.00	\$859,375.31	\$859,375.31	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$859,375.31	-\$859,375.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$859,375.31	-\$859,375.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$0.00	\$859,375.31	\$859,375.31	\$0.00	\$0.00	\$859,375.31	-\$859,375.31	\$0.00	\$859,375.31	\$859,375.31	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$0.00	\$859,375.31	\$859,375.31	\$0.00	\$0.00	\$859,375.31	-\$859,375.31	\$0.00	\$859,375.31	\$859,375.31	\$0.00
	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	\$859,375.31	\$0.00	\$859,375.31	\$0.00	\$0.00	\$859,375.31	-\$859,375.31	\$0.00	\$859,375.31	\$859,375.31	\$0.00
415007 GASTOS INDIRECTOS												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,922.25	\$0.00	\$4,922.25	\$4,922.25	\$0.00	\$4,922.25	\$0.00	\$0.00	\$4,922.25	\$4,922.25	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENCIÓN	\$4,922.25	\$0.00	\$4,922.25	\$4,922.25	\$0.00	\$4,922.25	\$0.00	\$0.00	\$4,922.25	\$4,922.25	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRÁNSITO	\$4,922.25	\$0.00	\$4,922.25	\$4,922.25	\$0.00	\$4,922.25	\$0.00	\$0.00	\$4,922.25	\$4,922.25	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO	\$4,922.25	\$0.00	\$4,922.25	\$4,922.25	\$0.00	\$4,922.25	\$0.00	\$0.00	\$4,922.25	\$4,922.25	\$0.00
	GASTOS INDIRECTOS	\$4,922.25	\$0.00	\$4,922.25	\$4,922.25	\$0.00	\$4,922.25	\$0.00	\$0.00	\$4,922.25	\$4,922.25	\$0.00
Total Final		\$6,966,441.68	\$0.00	\$6,966,441.68	\$26,846.25	\$15,660.00	\$989,496.59	-\$962,650.34	\$5,976,945.09	\$989,496.59	\$989,496.59	\$0.00