

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

### MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2022

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 19/08/2022

HOJA 01 DE 09

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON DIRECTA
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				
	401001	CONCENTRADORA	N/A	N/A	ACCION	\$25,047,849.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	N/A	N/A	N/A
229951008	401002	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	23°09'08.6"N 102°19'10.6"W	1 POZO	\$1,071,308.26	\$44,080.00	\$352,547.20	\$44,080.00	\$352,547.20	N/A	0	0	33	80	X	
2299951003	401003	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE CAMPECHANA	LA CAMPECHANA	23°39'02.9"N 102°05'57.0"W	1 LOTE	\$421,278.21	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$421,278.21	N/A	0	0	100	100		X
SUBTOTAL:						\$26,540,436.02	\$44,080.00	\$773,825.41	\$44,080.00	\$773,825.41	N/A	0	0				



Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

### MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2022

SUB-PROGRAMA: 402-DRENAJE Y ALCANTARILLADO

MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 19/08/2022

HOJA 02 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON DIRECTA
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				
22951004	402001	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PERICOS DE LA LOCALIDAD DE BAÑON	BAÑON	23°10'38.7"N 102°28'25.2"W	98 ML	\$166,596.38	\$0.00	\$166,596.38	\$0.00	\$166,596.38	N/A	0	0	100	100	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$166,596.38	\$0.00	\$166,596.38	\$0.00	\$166,596.38	N/A	0	0				



Q.F.B. PIER MICHEL RIOS ROIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

### MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2022

SUB-PROGRAMA: 405-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 19/08/2022

HOJA 03 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON DIRECTA
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				
229951015	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO	CHARCO BLANCO	23°18'02.3"N 102°28'07.4"W	7 POSTES	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0				



Q. F. B. PIER MICHEL RIOS RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2022

SUB-PROGRAMA: 406-INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD

MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 19/08/2022

HOJA 04 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON DIRECTA
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO				
229951014	406001	REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	23°34'34.6"N 102°09'28.8"W	54.94 M2	\$324,357.07	\$324,357.07	\$324,357.07	\$324,357.07	\$324,357.07	N/A	0	0	100	100	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$324,357.07	\$324,357.07	\$324,357.07	\$324,357.07	\$324,357.07	N/A	0	0				



Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

### MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2022

SUB-PROGRAMA: 408-MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 19/08/2022

HOJA 05 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
229951007	408001	CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLAR, 1,056 M2 DE TECHO DE LAMINA Y 20 ESTUFAS ECOLOGICAS	PUERTO DE SIGALA, PRIMERO DE MAYO, EFIGENIA, ALDEA DE GODORNICES, SAN ANDRES Y SAN ANTONIO DE LA ROSA	23°37'44.6"N 101°48'48.3"W 23°48'15.6"N 101°42'17.5"W 23°48'20.8"N 101°35'17.0"W 23°44'39.8"N 101°52'30.0"W 23°49'38.6"N 101°57'50.8"W	2 BAÑOS, 20 CALENTADORES SOLAR, 1,056 M2 DE TECHO DE LAMINA Y 20 ESTUFAS ECOLOGICAS	\$1,260,252.90	\$353,055.54	\$353,055.54	\$353,055.54	\$353,055.54	N/A	0	0	28	35		X
229951011	408002	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES	VILLA DE COS, CHARCO BLANCO, TIERRA Y LIBERTAD Y POZO HONDO DEL MUNICIPIO	23°37'44.6"N 101°48'48.3"W 23°48'15.6"N 101°42'17.5"W 23°10'45.9"N 102°28'35.5"W	16 BAÑOS, 5 CUARTOS ADICIONALES, 960 M2 DETECHO DE LAMINA, 67 CALENTADORES SOLARES, 168 M2 DE PISO FIRME, 570 ML DE ENJARRE	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

### MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2022

SUB-PROGRAMA: 408-MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 19/08/2022

HOJA 06 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
229951013	408003	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES	CHAPARROSA, CHUPADEROS, EL SOCORRO, EL PARDILLO Y LOS AMARILLOS	23°05'04.1"N 102°16'37.5"W 23°09'41.0"N 102°19'53.2"W 23°08'51.5"N 102°21'08.1"W 23°11'30.4"N 102°22'15.0"W	5 BAÑOS, 1,032 M2 DE LAMINA GALVANIZADA, 42 CALENTADORES SOLARES, 552 M2 DE PISO FIRME Y 990 M2 DE ENJARRE	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X
229951012	408004	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES	GONZALEZ ORTEGA-BAÑON Y SAN RAMON	23°10'45.9"N 102°28'35.5"W 23°09'02.2"N 102°25'43.3"W	6 CUARTOS ADICIONALES, 13 BAÑOS, 576 M2 DE TECHO DE LÁMINA, 59 CALENTADORES, 264 M2 DE PISO FIRME, 660 M2 DE ENJARRE	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X



Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIÁN GONZALEZ NAVA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

### MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2022

SUB-PROGRAMA: 408-MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 19/08/2022

HOJA 07 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
229951009	408005	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES	EL RUCIO, CERVANTES, ÚRSULO A. GARCÍA, LA PRIETA, MANGANITA Y EMILIANO ZAPATA	23°37'44.6"N 101°48'48.3"W 23°48'15.6"N 101°42'17.5"W 23°48'20.8"N 101°35'17.0"W 23°44'39.8"N 101°52'30.0"W 23°49'38.6"N 101°57'50.8"W	2 CUARTOS ADICIONALES, 10 BAÑOS, 912 M2 LAMINA GALVANIZADA, 34 CALENTADORES SOLARES, 96 M2 DE PISO FIRME, 630 M2 DE ENJARRE	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X
229951010	408006	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES	MEZQUITILLO, GPE. DE LAS CORRIENTES, ESTACIÓN LA COLORADA, NORIA DE LUIS, BENITO JUÁREZ, VICENTE GUERRERO, ESTANCIA LA COLORADA, COLONIA GREEVER, ALFONZO GARZÓN, NORIA DEL BURRO, CAPIROTE CHAROLLOS SIERRA NUEVA Y FELIPE CARBILLO PUERTO	23°10'45.5"N 102°28'29.4"W 23°09'04.1"N 102°25'43.6"W 23°17'35.2"N 102°20'47.6"W	14 BAÑOS, 2 CUARTOS ADICIONALES, 1512 M2 DE LAMINA GALVANIZADA, 35 CALENTADORES SOLARES, 456 M2 DE PISO FIRME, 1,080 M2 DE ENJARRE	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X

Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

### MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2022

SUB-PROGRAMA: 408-MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 19/08/2022

HOJA 08 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
229951007	408007	CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOLOGICOS, 480 M2 DE TECHO DE LAMINA, 192 M2 DE PISO FIRME Y 330 M2 DE ENJARRES	FLORES MAGON LA ABUNDANCIA EL ENCIÑO ALLENDE Y SAN FELIPE	23°48'20.8"N 101°35'17.0"W 23°44'39.8"N 101°52'30.0"W 23°49'38.6"N 101°57'50.8"W 23°41'34.6"N 102°07'52.2"W	3 BAÑOS ECOLOGICOS, 480 M2 DE TECHO DE LAMINA, 192 M2 DE PISO FIRME Y 330 M2 DE ENJARRE	\$694,135.22	\$694,135.22	\$694,135.22	\$694,135.22	\$694,135.22	N/A	0	0	0	0		X
SUBTOTAL:						\$14,061,407.36	\$1,047,190.76	\$1,047,190.76	\$1,047,190.76	\$1,047,190.76	N/A	0	0				

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARÍA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL





## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2022

### MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2022

SUB-PROGRAMA: 412-GASTOS INDIRECTOS

MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 19/08/2022

HOJA 09 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
229951001	412001	GASTOS INDIRECTOS	N/A	N/A	ACCION	\$165,000.00	\$31,041.60	\$109,968.40	\$31,041.60	\$109,968.40	N/A	0	0	67	N/A	N/A	N/A		
SUBTOTAL:						\$165,000.00	\$31,041.60	\$109,968.40	\$31,041.60	\$109,968.40	N/A	0	0						

TOTAL TECHO FINANCIERO	\$41,696,232.14	\$1,446,669.43	\$2,421,938.02	\$1,446,669.43	\$2,421,938.02
------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARÍA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
SÍNDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

## AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PROGRAMA: 4 - FONDO III  
 SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511- FONDO III  
 PROYECTO: 401002-REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, VILLA DE COS  
 MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 01/08/2022

#HOJA 1 DE 1

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE/ TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO/ TIPO DE GASTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPORTE	MANO DE OBRA			INDIRECTOS (CONCEPTO)	IMPORTE
	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				PERIODO	No. PERSONAS	IMPORTE		
1173329763	FII-019	05/07/2022	P06331	05/07/2022	C02552	05/07/2022	DAF50324	05/07/2022	3321-SERVICIOS DE DISEÑO	AFORO DE 24 HORAS	\$44,080.00					
<b>SUMAS:</b>											<b>\$44,080.00</b>			<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>
															<b>TOTAL</b>	<b>\$44,080.00</b>

OBRA: REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE  
 UBICACION: LOCALIDAD DE CHUPADEROS

PRESUPUESTO APROBADO: **\$1,071,308.26**  
 PRESUPUESTO POR EJERCER: **\$718,761.06**  
 % AVANCE FINANCIERO **33**  
 % AVANCE FISICO **80**



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 PROGRAMA: 4 - FONDO III  
 SUB-PROGRAMA: 406-INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III  
 PROYECTO: 406001-REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA  
 MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 05/08/2022

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
MVC/229951-014/F-III-2022	ALFREDO SOLIS PEREZ	324,357.07	01 Y/O FIN.	\$279,618.16	1173329763	FIII-023	25/07/2022	P06902	25/07/2022	C02840	25/07/2022	AAA12104	17/07/2022	6121-EDIFICACION NO HABITACIONAL POR CONTRATO	IMPORTE DE ESTIMACION SIN IVA \$279,618.16 16% IVA \$44,738.91, SUBTOTAL \$324,357.07 DEDUCCIONES \$97,307.12 SALDO A PAGAR \$227,049.95	324,357.07

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA CASA DE SALUD

UBICACIÓN: EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA

SUMA:	\$ 324,357.07
TOTAL \$	324,357.07
PRESUPUESTO APROBADO: \$	324,357.07
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	0.00
% AVANCE FINANCIERO	100
% AVANCE FISICO	100

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

## AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 PROGRAMA: 4 - FONDO III  
 SUB-PROGRAMA: 408-MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III  
 PROYECTO: 408001-CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLAR, 1,056 M2 DE TECHO DE LAMINA Y 20 ESTUFAS ECOLOGICAS EN PUERTO DE SIGALA, PRIMERO DE MAYO, EFIGENIA, ALDEA DE GODORNICES, SAN ANDRES Y SAN ANTONIO DE LA ROSA  
 MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 05/08/2022

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
MVC/229951-007/F-III-2022	ANA ROCIO RIOS JUÁREZ	1,260,252.90	01	\$304,358.23	1173329763	FIII-021	20/07/2022	P06782	20/07/2022	C02801	20/07/2022	4D29F961	18/07/2022	6111-EDIFICACION HABITACIONAL	IMPORTE DE ESTIMACION SIN IVA \$304,358.23 16% IVA \$48,358.23, SUBTOTAL \$353,055.54 DEDUCCIONES \$105,916.66 SALDO A PAGAR \$247,138.88	353,055.54

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBRA: CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLAR, 1,056 M2 DE TECHO DE LAMINA Y 20 ESTUFAS ECOLOGICAS

UBICACIÓN: PUERTO DE SIGALA, PRIMERO DE MAYO, EFIGENIA, ALDEA DE GODORNICES, SAN ANDRES Y SAN ANTONIO DE LA ROSA

SUMA:	\$ 353,055.54
TOTAL \$	353,055.54
PRESUPUESTO APROBADO: \$	1,260,252.90
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$	907,197.36
% AVANCE FINANCIERO	28
% AVANCE FISICO	35



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.**  
**AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA:** DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**PROGRAMA:** 4 - FONDO III  
**SUB-PROGRAMA:** 408-MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 511 - FONDO III  
**PROYECTO:** 408007-CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOLOGICOS, 480 M2 DE TECHO DE LAMINA, 192 M2 DE PISO FIRME Y 330 M2 DE ENJARRES EN LAS LOCALIDADES DE FLORES MAGON, LA ABUNDANCIA, EL ENCINO, ALLENDE Y SAN FELIPE  
**MES QUE INFORMA:** JULIO

FECHA: 05/08/2022

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO DE FACTURA	IMPORTE
			NO.	IMPORTE		No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
MVC/229951-005/F-III-2022	MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ	\$694,135.22	1 Y/O FIN.	\$598,392.43	1173329763	FIN-022	25/07/2022	P06901	25/07/2022	C02839	25/07/2022	683F45BE	13/07/2022	6111-EDIFICACION HABITACIONAL	IMPORTE DE ESTIMACION SIN IVA \$598,392.43 16% IVA \$95,742.79, SUBTOTAL \$694,135.22 DEDUCCIONES \$0.00 SALDO A PAGAR \$694,135.22:	\$ 694,135.22

**MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

**OBRA:** CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOLOGICOS, 480 M2 DE TECHO DE LAMINA, 192 M2 DE PISO FIRME Y 330 M2 DE ENJARRES

**UBICACIÓN:** FLORES MAGON, LA ABUNDANCIA, EL ENCINO, ALLENDE Y SAN FELIPE

<b>SUMA:</b>	<b>\$ 694,135.22</b>
<b>TOTAL \$</b>	<b>694,135.22</b>
<b>PRESUPUESTO APROBADO: \$</b>	<b>694,135.22</b>
<b>PRESUPUESTO POR EJERCER: \$</b>	<b>0.00</b>
<b>% AVANCE FINANCIERO</b>	<b>100</b>
<b>% AVANCE FISICO</b>	<b>100</b>

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

## AUXILIAR MENSUAL DE ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 410- DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 PROGRAMA: 4- FONDO III  
 SUB-PROGRAMA: 412-GASTOS INDIRECTOS  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511- FONDO III  
 PROYECTO: 412001-GASTOS INDIRECTOS  
 MES QUE INFORMA: JULIO

HOJA 1 DE 1

FECHA: 02/08/2022

No. DE CUENTA BANCARIA	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O BENEFICIARIO	PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO	CONCEPTO	IMPORTE
	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA				
0173329763	PHI-020	14/07/2022	P06638	14/07/2022	C02766	14/07/2022	AAA1CF8C	13/07/2022	MARIANA PARGA RAMIREZ	2961-REFACCIONES Y ACCESORIOS	SERVICIO A VEHICULO OFICIAL FORD RANGER 2013 #70 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$31,041.60
<b>SUMAS: \$</b>											<b>\$31,041.60</b>	
<b>TOTAL \$</b>											<b>31,041.60</b>	
PRESUPUESTO APROBADO: \$											<b>165,000.00</b>	
PRESUPUESTO POR EJERCER: \$											<b>55,031.60</b>	
% AVANCE FINANCIERO											<b>67</b>	



MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/jul./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y 19/ago./2022

hora de Impresión 03:07 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos.rpt



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/jul./2022	Presupuesto Vigente Al 31/jul./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>401001</b>	<b>CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$34,856,980.00	-\$10,503,265...	\$24,353,714.33	\$0.00	\$24,353,714.33	\$0.00	\$0.00	\$24,353,714.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$34,856,980.00	-\$10,503,265...	\$24,353,714.33	\$0.00	\$24,353,714.33	\$0.00	\$0.00	\$24,353,714.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$34,856,980.00	-\$10,503,265...	\$24,353,714.33	\$0.00	\$24,353,714.33	\$0.00	\$0.00	\$24,353,714.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$34,856,980.00	-\$10,503,265...	\$24,353,714.33	\$0.00	\$24,353,714.33	\$0.00	\$0.00	\$24,353,714.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>CONCENTRADORA DE AGUA POTAB</b>	<b>\$34,856,980.00</b>	<b>-\$10,503,265...</b>	<b>\$24,353,714.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,353,714.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,353,714.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>401002</b>	<b>REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, VILLA DE COS</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$51,272.00	\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$0.00	\$51,272.00	\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$51,272.00	\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$51,272.00	\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$913,594.66	\$913,594.66	\$0.00	\$648,047.46	\$0.00	\$0.00	\$913,594.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$485,692.00	\$485,692.00	\$0.00	\$220,144.80	\$0.00	\$0.00	\$485,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$98,600.00	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$370,388.00	\$370,388.00	\$0.00	\$104,840.80	\$0.00	\$0.00	\$370,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$370,388.00	\$370,388.00	\$0.00	\$104,840.80	\$0.00	\$0.00	\$370,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$146,092.26	\$146,092.26	\$0.00	\$146,092.26	\$0.00	\$0.00	\$146,092.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$4,572.49	\$4,572.49	\$0.00	\$4,572.49	\$0.00	\$0.00	\$4,572.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$4,572.49	\$4,572.49	\$0.00	\$4,572.49	\$0.00	\$0.00	\$4,572.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$141,519.77	\$141,519.77	\$0.00	\$141,519.77	\$0.00	\$0.00	\$141,519.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$141,519.77	\$141,519.77	\$0.00	\$141,519.77	\$0.00	\$0.00	\$141,519.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$53,522.40	\$53,522.40	\$0.00	\$53,522.40	\$0.00	\$0.00	\$53,522.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$53,522.40	\$53,522.40	\$0.00	\$53,522.40	\$0.00	\$0.00	\$53,522.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	GASOLINA	\$0.00	\$19,070.40	\$19,070.40	\$0.00	\$19,070.40	\$0.00	\$0.00	\$19,070.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2612	DIESEL	\$0.00	\$34,452.00	\$34,452.00	\$0.00	\$34,452.00	\$0.00	\$0.00	\$34,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/jul./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022  
03:07 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoProyectos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/jul./2022	Presupuesto Vigente Al 31/jul./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$228,288.00	\$228,288.00	\$0.00	\$228,288.00	\$0.00	\$0.00	\$228,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$228,288.00	\$228,288.00	\$0.00	\$228,288.00	\$0.00	\$0.00	\$228,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$228,288.00	\$228,288.00	\$0.00	\$228,288.00	\$0.00	\$0.00	\$228,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,441.60</b>	<b>\$106,441.60</b>	<b>\$44,080.00</b>	<b>\$19,441.60</b>	<b>\$44,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,361.60</b>	<b>\$44,080.00</b>	<b>\$44,080.00</b>	<b>\$0.00</b>
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$0.00	\$44,544.00	\$44,544.00	\$44,080.00	\$464.00	\$44,080.00	\$0.00	\$464.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA	\$0.00	\$44,544.00	\$44,544.00	\$44,080.00	\$464.00	\$44,080.00	\$0.00	\$464.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA	\$0.00	\$44,544.00	\$44,544.00	\$44,080.00	\$464.00	\$44,080.00	\$0.00	\$464.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$61,897.60	\$61,897.60	\$0.00	\$18,977.60	\$0.00	\$0.00	\$61,897.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$61,897.60	\$61,897.60	\$0.00	\$18,977.60	\$0.00	\$0.00	\$61,897.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$61,897.60	\$61,897.60	\$0.00	\$18,977.60	\$0.00	\$0.00	\$61,897.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>REHABILITACION DE POZO PARA ACUMULAR AGUA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,071,308.26</b>	<b>\$1,071,308.26</b>	<b>\$44,080.00</b>	<b>\$667,489.08</b>	<b>\$44,080.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,027,228.26</b>	<b>\$44,080.00</b>	<b>\$44,080.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>401003</b>	<b>REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPECHANA</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$421,278.21</b>	<b>\$421,278.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$421,278.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>402001</b>	<b>REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PERICOS DE LA LOCALIDAD DE BAÑON</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$166,596.38	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$166,596.38	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$166,596.38	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$166,596.38	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>REHABILITACION DE RED DE DRENAJE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166,596.38</b>	<b>\$166,596.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166,596.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>405001</b>	<b>AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DE LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/jul./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022  
03:07 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoCargos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/jul./2022	Presupuesto Vigente Al 31/jul./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$438,435.31</b>	<b>\$438,435.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$438,435.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>406001 REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZARATA</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	-\$324,357.07	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	-\$324,357.07	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	-\$324,357.07	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	-\$324,357.07	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00
	<b>REHABILITACION DE INSTALACIONE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,357.07</b>	<b>\$324,357.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,357.07</b>	<b>-\$324,357.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,357.07</b>	<b>\$324,357.07</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>408001 CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLAR 1,056 M2 DE TECHO DE LAMINA Y 20 ESTUEAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$353,055.54	-\$353,055.54	\$907,197.44	\$353,055.54	\$353,055.54	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$353,055.54	-\$353,055.54	\$907,197.44	\$353,055.54	\$353,055.54	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$353,055.54	-\$353,055.54	\$907,197.44	\$353,055.54	\$353,055.54	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$353,055.54	-\$353,055.54	\$907,197.44	\$353,055.54	\$353,055.54	\$0.00
	<b>CONSTRUCCION DE 2 BANOS ECOL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,260,252.98</b>	<b>\$1,260,252.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$353,055.54</b>	<b>-\$353,055.54</b>	<b>\$907,197.44</b>	<b>\$353,055.54</b>	<b>\$353,055.54</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>408002 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>CONSTRUCCION DE BANOS ECOLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,884,685.48</b>	<b>\$2,884,685.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,884,685.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>408003 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>CONSTRUCCION DE BANOS ECOLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,892,501.99</b>	<b>\$1,892,501.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,892,501.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/jul./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y 19/ago./2022

hora de Impresión 03:07 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/jul./2022	Presupuesto Vigente Al 31/jul./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>408004 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLO</b>		\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>408005 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE DE EL</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,950,775.75	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,950,775.75	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,950,775.75	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$1,950,775.75	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLO</b>		\$0.00	\$1,950,775.75	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>408006 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,904,132.38	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,904,132.38	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$2,904,132.38	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$2,904,132.38	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLO</b>		\$0.00	\$2,904,132.38	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>408007 CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOLOGICOS, 480 M2 DE TECHO DE LAMINA, 192 M2 DE PISO FIRME Y 220 M2 DE ENJARRES EN LAS LOCALIDADES DE FLORES MAGON, LA ABUNDANCIA, EL ENCINO</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE 3 BAÑOS ECOL</b>		\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00
<b>412001 GASTOS INDIRECTOS</b>												

MUNICIPIO DE VILLA DE COS  
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/jul./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2022  
03:07 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/jul./2022	Presupuesto Vigente Al 31/jul./2022	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>\$24,893.60</b>	<b>\$30,867.59</b>	<b>\$24,893.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,106.40</b>	<b>\$24,893.60</b>	<b>\$24,893.60</b>	<b>\$0.00</b>
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$2,598.40	\$8,418.80	\$2,598.40	\$0.00	\$12,401.60	\$2,598.40	\$2,598.40	\$0.00
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$2,598.40	\$8,418.80	\$2,598.40	\$0.00	\$12,401.60	\$2,598.40	\$2,598.40	\$0.00
2614 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$2,598.40	\$8,418.80	\$2,598.40	\$0.00	\$12,401.60	\$2,598.40	\$2,598.40	\$0.00
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$22,295.20</b>	<b>\$22,448.79</b>	<b>\$22,295.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,704.80</b>	<b>\$22,295.20</b>	<b>\$22,295.20</b>	<b>\$0.00</b>
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$22,295.20	\$22,448.79	\$22,295.20	\$0.00	\$77,704.80	\$22,295.20	\$22,295.20	\$0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIF	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$22,295.20	\$22,448.79	\$22,295.20	\$0.00	\$77,704.80	\$22,295.20	\$22,295.20	\$0.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$6,148.00</b>	<b>\$24,164.01</b>	<b>\$6,148.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,852.00</b>	<b>\$6,148.00</b>	<b>\$6,148.00</b>	<b>\$0.00</b>
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$6,148.00	\$24,164.01	\$6,148.00	\$0.00	\$43,852.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$6,148.00	\$24,164.01	\$6,148.00	\$0.00	\$43,852.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00
3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$6,148.00	\$24,164.01	\$6,148.00	\$0.00	\$43,852.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,000.00</b>	<b>\$165,000.00</b>	<b>\$31,041.60</b>	<b>\$55,031.60</b>	<b>\$31,041.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,958.40</b>	<b>\$31,041.60</b>	<b>\$31,041.60</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$34,856,980.00</b>	<b>\$6,145,117.00</b>	<b>\$41,002,097.00</b>	<b>\$769,256.82</b>	<b>\$25,076,234.99</b>	<b>\$1,446,669.43</b>	<b>-\$677,412.61</b>	<b>\$39,555,427.57</b>	<b>\$1,446,669.43</b>	<b>\$1,446,669.43</b>	<b>\$0.00</b>