

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **401 AGUA POTABLE**
 MES QUE INFORMA **MAYO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	Villa de Cos	23.293623742041298 -102.34631538391113	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	401002	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FLORES MAGON, VILLA DE COS, ZAC.	Flores Magón (San Julián)	23.692701830027204 -102.24066914610317	\$132,376.48	\$0.00	\$132,376.48	\$0.00	\$132,376.48	100%	100%	Administración directa
	401003	ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EFIGENIA	Efigenia	23.746089354758844 -101.87627126707307	\$20,706.00	\$0.00	\$20,706.00	\$0.00	\$20,706.00	100%	100%	Administración directa
401004	401004	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CABLE AGRARISTAS EN LA LOCALIDAD DE ESTACION LA COLORADA	La Colorada [Estación de Ferrocarril]	23.808093460533843 -102.47263433751677	\$51,448.00	\$0.00	\$51,448.00	\$0.00	\$51,448.00	100%	100%	Contrato
	401005	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SIGALA, VILLA DE COS, ZAC.	Puerto de Sigala	23.807523947598863 -101.58603254989458	\$233,450.00	\$109,388.00	\$233,450.00	\$109,388.00	\$233,450.00	100%	100%	Administración directa
401006	401006	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 63 METROS Y CON UN DIAMETRO DE 16" EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE SIGALA	Puerto de Sigala	23.807523947598863 -101.58603254989458	\$292,320.00	\$292,320.00	\$292,320.00	\$292,320.00	\$292,320.00	100%	100%	Contrato
	401007	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA LA COLORADA, VILLA DE COS, ZAC.	Estancia la Colorada	23.785859 -102.394046	\$12,528.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$12,528.00	100%	0%	Administración directa
	401008	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL PREDIO SAN RAMON DE LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA BAÑON, VILLA DE COS, ZAC.	González Ortega (Bañón)	23.139014 -102.427869	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$742,828.48	\$414,236.00	\$742,828.48	\$414,236.00	\$742,828.48			

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUJZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **402 DRENAJE Y LETRINAS**
 MES QUE INFORMA **MAYO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402001	402001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE AGRARISTAS EN LA LOCALIDAD DE ESTACION LA COLORADA	La Colorada [Estación de Ferrocarril]	23.808075618310216 -102.47269973056488	\$203,418.38	\$0.00	\$203,418.38	\$0.00	\$203,418.38	100%	100%	Contrato
					\$203,418.38	\$0.00	\$203,418.38	\$0.00	\$203,418.38			

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION MUNICIPAL**
 MES QUE INFORMA **MAYO**


No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN.	FIS.	
404001	404001	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO DE LA CABECERA MUNICIPAL	Villa de Cos	23.290843814189863 -102.34960663996583	\$1,554,521.78	\$1,554,521.78	\$1,554,521.78	\$1,554,521.78	\$1,554,521.78	100%	100%	Contrato



Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 MES QUE INFORMA **MAYO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITILLO	Mezquitillo	23.604451711229643 -102.5051798095398	\$854,419.26	\$854,419.26	\$854,419.26	\$854,419.26	\$854,419.26	100%	100%	Contrato
405002	405002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS OLIVOS DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	Chupaderos	23.16498704415721 -102.33017243904492	\$987,510.70	\$987,510.70	\$987,510.70	\$987,510.70	\$987,510.70	100%	100%	Contrato
405003	405003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA PINALES DE LA CABECERA MUNICIPAL	Villa de Cos	23.29453428776677 -102.34360653839951	\$765,462.34	\$765,462.34	\$765,462.34	\$765,462.34	\$765,462.34	100%	100%	Contrato
405004	405004	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES Y CALLEJON SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	Emiliano Zapata (San Antonio del Burro)	23.577644009272582 -102.1624643564358	\$1,177,758.43	\$1,177,758.43	\$1,177,758.43	\$1,177,758.43	\$1,177,758.43	100%	100%	Contrato
					\$3,785,150.73	\$3,785,150.73	\$3,785,150.73	\$3,785,150.73	\$3,785,150.73			

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
 MES QUE INFORMA MAYO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	EÍS	
407001	407001	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN	San Ramón	23.151204534920407 -102.42792241807514	\$1,645,643.41	\$1,645,643.41	\$1,645,643.41	\$1,645,643.41	\$1,645,643.41	\$1,645,643.41	100%	Contrato
					\$1,645,643.41	\$1,645,643.41	\$1,645,643.41	\$1,645,643.41	\$1,645,643.41	\$1,645,643.41		




Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL




ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **408 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA**
 MES QUE INFORMA **MAYO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408001	408001	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS ADICIONALES, 15 BAÑOS ECOLOGICOS, 1,128 M2 DE TECHO DE LAMINA, 408 M2 DE PISO FIRME, 300 M2 DE APLANADOS Y SUMINSITRO Y COLOCACION DE 26 CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE GONZALEZ ORTEGA Y EST. LA COLORADA	González Ortega (Bañón),La Colorada [Estación de Ferrocarril]	23.139014 -102.427969	\$2,912,772.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
408002	408002	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES, 10 BAÑOS ECOLOGICOS, 864 M2 DE TECHO DE LAMINA, 288 M2 DE PISO FIRME Y 210 M2 DE APLANADOS EN LAS LOCALIDADES DE CERVANTES, LA PRIETA, MANGANITA, CAMPECHANA, CHARQUILLOS, COLONIA GREEVER, CAÑAS Y TENANGO.	Cañas,Cervantes,Charquillos,(Grever (Purísima),La Campechana,La Prieta,Manganita,Tenango	23.367219 -102.139469	\$1,715,594.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	Contrato
					\$4,628,367.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **412 GASTOS INDIRECTOS**
 MES QUE INFORMA **MAYO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	412001	GASTOS INDIRECTOS	Villa de Cos	23.293406946541655 -102.34640121459961	\$119,697.00 \$119,697.00	\$43,983.80 \$43,983.80	\$119,697.00 \$119,697.00	\$43,983.80 \$43,983.80	\$119,697.00 \$119,697.00	100% 100%	100%	Administración directa

[Handwritten signature]

Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL