



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: ABRIL

FECHA: 04/05/2021

HOJA 01 DE 09

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
	401001	CONCENTRADORA	N/A	N/A	ACCION	\$23,371,182.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
219951008	401002	ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA COMUNIDAD DE ALDEA DE CODORNICES	ALDEA DE CODORNICES	23°49'35.0"N 101°57'55.9"W	1 POZO	\$13,987.65	\$0.00	\$13,987.65	\$0.00	\$13,987.65	N/A	0	0	100	100		X
219951007	401003	ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO	EL SOCORRO	23°09'26.8"N 102°14'50.8"W	1 POZO	\$66,817.93	\$0.00	\$66,817.93	\$0.00	\$66,817.93	N/A	0	0	100	100		X



ROBERTO TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO GARCIA
ENCARGADA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: ABRIL

FECHA: 04/05/2021

HOJA 02 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO			
219951018	401004	MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	23°09'48.9"N 102°19'19.1"W	1 POZO	\$44,718.00	\$0.00	\$44,718.00	\$0.00	\$44,718.00	N/A	0	0	100	100		X	
219951013	401005	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO DE 30 M3 DE CAPACIDAD EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	CHARCO BLANCO	23°39'02.9"N 102°05'56.9"W	TANQUE 30M3	\$118,336.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X	
219951031	401006	ESTUDIO DE VIDEOGRABACION EN TODA LA PROFUNDIDAD LIBRE DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	23°09'48.9"N 102°19'19.1"W	1 SERVICIO	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	N/A	0	0	100	100		X	
219951032		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE NUEVA PASTORIA	NUEVA PASTORIA	23°35'11.7"N 101°54'44.6"W	1 POZO	\$35,362.11	\$35,362.11	\$35,362.11	\$35,362.11	\$35,362.11	N/A	0	0	100	100		X	



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO
ENCARGADA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: ABRIL

FECHA: 04/05/2021

HOJA 03 DE 09

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
219951033	401008	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE EL SOCORRO	EL SOCORRO	23°09'26.0"N 102°14'52.7"W	1 POZO	\$88,741.16	\$88,741.16	\$88,741.16	\$88,741.16	\$88,741.16	N/A	0	0	100	100		X
219951034	401009	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO	CHARCO BLANCO	23°39'02.9"N 102°05'56.9"W	1 POZO	\$69,394.63	\$69,394.63	\$69,394.63	\$69,394.63	\$69,394.63	N/A	0	0	100	100		X
SUBTOTAL:						\$23,818,979.81	\$203,937.90	\$329,461.48	\$203,937.90	\$329,461.48	N/A	0	0				



L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL

(Handwritten signature)

C. OLIVIA CASTRO GARCIA
ENCARGADA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO





INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 402-DRENAJE Y ALCANTARILLADO

MES QUE INFORMA: ABRIL

FECHA: 04/05/2021

HOJA 04 DE 09

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
219951020	402001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, CHAPARROSA, CHUPADEROS Y BAÑON	VILLA DE COS, CHAPARROSA, CHUPADEROS Y BAÑON	23°09'48.9"N 102°19'19.1"W	153ML EN CALLE NUEVO LEON EN VILLA DE COS; 143 ML EN CALLE FRNACISCO I MADERO EN CHAPARROSA; 112 ML CALLE EUCALIPTOS Y 81 ML CALLE GLADIOLAS EN CHUPADEROS; 160 ML EN CALLE ABASOLO EN BAÑON	\$942,778.77	\$281,083.92	\$281,083.92	\$281,083.92	\$281,083.92	N/A	0	0	30	30		X
SUBTOTAL:						\$942,778.77	\$281,083.92	\$281,083.92	\$281,083.92	\$281,083.92	N/A	0	0				


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE MOCTEZUMA MALDONADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
 SINDICA MUNICIPAL


 C. OLIVIA CASTRO GARCIA
 ENCARGADA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO




INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 404-INFRAESTRUCTURA

MES QUE INFORMA: ABRIL

FECHA: 04/05/2021

HOJA 05 DE 09

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
219951006	404001	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE BAÑON	BAÑON	23°10'47.9"N 102°28'23.9"W	884 M2	\$1,088,912.28	\$0.00	\$1,088,912.28	\$0.00	\$1,088,912.28	N/A	0	0	100	100		X
219951002	404002	PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA (2DA. ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	23°09'31.4"N 102°19'33.4"W	954.99 M2	\$1,499,695.11	\$0.00	\$1,499,695.11	\$0.00	\$1,499,695.11	N/A	0	0	100	100		X
219951003	404003	PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	23°05'04.2"N 102°16'38.0"W	1322.40 M2	\$1,499,760.53	\$0.00	\$1,499,760.53	\$0.00	\$1,499,760.53	N/A	0	0	100	100		X
219951005	404004	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CON ESPESOR DE 15 CM EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	23°41'44.3"N 102°30'16.9"W	922.60 M2	\$1,041,895.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL





INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 404-INFRAESTRUCTURA

MES QUE INFORMA: ABRIL

FECHA: 04/05/2021

HOJA 06 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO			
219951009	404005	PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE (1ER. ETAPA) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	CABECERA MUNICIPAL	23°17'38.8"N 102°20'59.8"W	1152.12 M2	\$1,736,120.52	\$1,736,120.52	\$1,736,120.52	\$1,736,120.52	\$1,736,120.52	N/A	0	0	100	100		X	
219951017	404006	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CON ESPESOR DE 15CM. INCLUYE: TERRACERIA, PISO DE CONCRETO Y REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE LA PRIETA	LA PRIETA	23°22'02.7"N 102°08'24.2"W	1085.93 M2	\$1,004,921.07	\$1,004,921.07	\$1,004,921.07	\$1,004,921.07	\$1,004,921.07	N/A	0	0	100	100		X	
SUBTOTAL:						\$7,871,304.89	\$2,741,041.59	\$6,829,409.51	\$2,741,041.59	\$6,829,409.51	N/A	0	0					



L.E. NOÉ TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



SOFÍA CASTRO GARCÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 405-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

FECHA: 04/05/2021

MES QUE INFORMA: ABRIL

HOJA 07 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
219951016	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA CASA HABITACION DE CALLE PERICOS EN LA COMUNIDAD DE BAÑON	BAÑON	Lat. 23°10'30.4X Long. 102°28'21.8"W	5 POSTES	\$403,197.69	\$282,238.38	\$282,238.38	\$282,238.38	\$282,238.38	N/A	0	0	70	70		X
219951015	405002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA CASA HABITACION EN LA CALLE PANFILO NATERA Y LINDAVISTA	GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	23.695626, -102.505681	6 POSTES	\$412,094.52	\$288,466.00	\$288,466.00	\$288,466.00	\$288,466.00	N/A	0	0	70	70		X
219951014	405003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA CASAS HABITACION DE CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE EL PARDILLO, CALLE ISABELES EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO LA PRESA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION LA COLORADA	EL PARDILLO CHUPADEROS ESTACION LA COLORADA	23°08'51.6"N 102°21'12.4"W 23°09'40.3"N 102°19'53.9"W 23°48'31.3"N 102°28'18.2"W	13 POSTES	\$1,170,442.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X
SUBTOTAL:						\$1,985,734.53	\$570,704.38	\$570,704.38	\$570,704.38	\$570,704.38	N/A						



LIC. IVON SARAI REYES BOCERRA
SINDICA MUNICIPAL

LIC. IVON SARAI REYES BOCERRA
SINDICA MUNICIPAL

LIC. IVON SARAI REYES BOCERRA
SINDICA MUNICIPAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 407-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

MES QUE INFORMA: ABRIL

FECHA: 04/05/2021

HOJA 08 DE 09

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
219951004	407001	CONSTRUCCION DE CERCADO DE PLANTEL DEL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE EFIGENIA	EFIGENIA	23°44'49.3"N 101°52'26.0"W	520M2	\$245,698.44	\$0.00	\$245,698.44	\$0.00	\$245,698.44	N/A	0	0	100	100		X
SUBTOTAL:						\$245,698.44	\$0.00	\$245,698.44	\$0.00	\$245,698.44	N/A	0	0				



L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO GARCIA
ENCARGADA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2021

SUB-PROGRAMA: 412-GASTOS INDIRECTOS

MES QUE INFORMA: ABRIL

FECHA: 04/05/2021

HOJA 09 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
219951001	412001	GASTOS INDIRECTOS	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$6,210.00	\$0.00	\$4,167.00	\$0.00	\$4,167.00	N/A	0	0	67	67		X
SUBTOTAL:						\$6,210.00	\$0.00	\$4,167.00	\$0.00	\$4,167.00	N/A	0	0				

TOTAL TECHO FINANCIERO	\$34,848,975.00	\$3,796,767.79	\$8,260,524.73	\$3,796,767.79	\$8,260,524.73
------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO GARCIA
ENCARGADA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL