



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2021

SUB-PROGRAMA:

203-ACCIONES SOCIALES POR CONTINGENCIA

MES QUE INFORMA:

JUNIO

FECHA: 04/07/2020

HOJA 01 DE 09

| NÚMERO DE OBRA   | P R O Y E C T O |                                    | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |                     |                           |                     |                             |          | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |                |          |
|------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|----------|
|                  | NÚMERO (clave)  | NOMBRE                             |           |                             |                 |   | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |                     | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |                     | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |          | %                 | %             | POR                    |                |          |
|                  |                 |                                    |           |                             |                 |   | MENSUAL                      | ACUMULADO           | MENSUAL                   | ACUMULADO           | PROYECTO (CLAVE)            | MENSUAL  | ACUMULADO         | ACUMULADO     | ACUMULADO              | ADMÓN. DIRECTA | CONTRATO |
| 1                | 203006          | ACCIONES SOCIALES POR CONTINGENCIA | N/A       | N/A                         | N/A             | \$ 464,580.00                           | \$0.00                       | \$464,580.00        | \$0.00                    | \$464,580.00        | N/A                         | 0        | 0                 | 100           | N/A                    | N/A            | N/A      |
| <b>SUBTOTAL:</b> |                 |                                    |           |                             |                 | <b>\$464,580.00</b>                     | <b>\$0.00</b>                | <b>\$464,580.00</b> | <b>\$0.00</b>             | <b>\$464,580.00</b> | <b>N/A</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>          |               |                        |                |          |



L.E. NOE TORRES MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA  
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO GARCIA  
ENCARGADA DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021  
304-SERVICIOS PUBLICOS  
JUNIO

FECHA: 04/07/2020

HOJA 02 DE 09

| NÚMERO DE OBRA   | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |                    |                           |                    |                             |          | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |                    |              |
|------------------|-----------------|--|-----------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|----------|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------|
|                  | NÚMERO (clave)  | NOMBRE   |           |                             |                 |   | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |                    | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |                    | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |          |                   | %             | %                      | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
|                  |                 |  |           |                             |                 |   | MENSUAL                      | ACUMULADO          | MENSUAL                   | ACUMULADO          | PROYECTO (CLAVE)            | MENSUAL  | ACUMULADO         | ACUMULADO     | ACUMULADO              |                    |              |
| 2                | 304004          | LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MARCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS | N/A       | N/A                         | N/A             | \$53,168.78                             | \$53,168.78                  | \$53,168.78        | \$53,168.78               | \$53,168.78        | N/A                         | 0        | 0                 | 100           | N/A                    | N/A                | N/A          |
| <b>SUBTOTAL:</b> |                 |  |           |                             |                 | <b>\$53,168.78</b>                      | <b>\$53,168.78</b>           | <b>\$53,168.78</b> | <b>\$53,168.78</b>        | <b>\$53,168.78</b> | <b>N/A</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>          |               |                        |                    |              |

L.E. NOE TORRES MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA  
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO GARCIA  
ENCARGADA DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL





# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021  
305-MANTENIMIENTOS  
JUNIO

FECHA: 04/07/2020

HOJA 03 DE 09

| NÚMERO DE OBRA   | PROYECTO       |                                    | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |                    |                           |                    |                             |          | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |                        |              |
|------------------|----------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|----------|-------------------|---------------|------------------------|------------------------|--------------|
|                  | NÚMERO (clave) | NOMBRE                             |           |                             |                 |   | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |                    | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |                    | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |          |                   | %             | %                      | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |
|                  |                |                                    |           |                             |                 |   | MENSUAL                      | ACUMULADO          | MENSUAL                   | ACUMULADO          | PROYECTO (CLAVE)            | MENSUAL  | ACUMULADO         | ACUMULADO     | ACUMULADO              | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |
| 3                | 305007         | MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS | N/A       | N/A                         | N/A             | \$51,736.11                             | \$51,736.11                  | \$51,736.11        | \$51,736.11               | \$51,736.11        | N/A                         | 0        | 0                 | 100           | N/A                    | N/A                    | N/A          |
| <b>SUBTOTAL:</b> |                |                                    |           |                             |                 | <b>\$51,736.11</b>                      | <b>\$51,736.11</b>           | <b>\$51,736.11</b> | <b>\$51,736.11</b>        | <b>\$51,736.11</b> | <b>N/A</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>          |               |                        |                        |              |



L.E. NOE TORRES MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA  
SINDICA MUNICIPAL



C. OHVIA CASTRO GARCÍA  
ENCARGADA DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021  
501- PAGO DE PASIVOS  
JUNIO

FECHA: 04/07/2020  
HOJA 04 DE 09

| NÚMERO DE OBRA   | P R O Y E C T O |   | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |                     |                           |                     |                             |          | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |                    |              |
|------------------|-----------------|---|-----------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------|
|                  | NÚMERO (clave)  | NOMBRE  |           |                             |                 |   | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |                     | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |                     | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |          |                   | %             | %                      | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
|                  |                 |   |           |                             |                 |   | MENSUAL                      | ACUMULADO           | MENSUAL                   | ACUMULADO           | PROYECTO (CLAVE)            | MENSUAL  | ACUMULADO         | ACUMULADO     | ACUMULADO              |                    |              |
| 4                | 501001          | OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL | N/A       | N/A                         | N/A             | \$ 6,847,755.51                         | \$183,529.41                 | \$800,452.84        | \$183,529.41              | \$800,452.84        | N/A                         | 0        | 0                 | 12            | N/A                    | N/A                | N/A          |
| <b>SUBTOTAL:</b> |                 |   |           |                             |                 | <b>\$6,847,755.51</b>                   | <b>\$183,529.41</b>          | <b>\$800,452.84</b> | <b>\$183,529.41</b>       | <b>\$800,452.84</b> | <b>N/A</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>          |               |                        |                    |              |

L.E. NOE TORRES MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA  
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO GARCIA  
ENCARGADA DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL





# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021

502-SEGURIDAD PUBLICA

JUNIO

FECHA: 04/07/2020

HOJA 05 DE 09

| NÚMERO DE OBRA   | PROYECTO       |                   | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |                       |                           |                       |                             |          | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |                    |              |
|------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------|
|                  | NÚMERO (clave) | NOMBRE            |           |                             |                 |   | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |                       | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |                       | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |          |                   | %             | %                      | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
|                  |                |                   |           |                             |                 |   | MENSUAL                      | ACUMULADO             | MENSUAL                   | ACUMULADO             | PROYECTO (CLAVE)            | MENSUAL  | ACUMULADO         | ACUMULADO     | ACUMULADO              |                    |              |
| 5                | 502001         | SEGURIDAD PUBLICA | N/A       | N/A                         | N/A             | \$9,068,713.00                          | \$297,106.93                 | \$3,194,722.57        | \$297,106.93              | \$3,194,722.57        | N/A                         | 0        | 0                 | 35            | N/A                    | N/A                | N/A          |
| <b>SUBTOTAL:</b> |                |                   |           |                             |                 | <b>\$9,068,713.00</b>                   | <b>\$297,106.93</b>          | <b>\$3,194,722.57</b> | <b>\$297,106.93</b>       | <b>\$3,194,722.57</b> | <b>N/A</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>          |               |                        |                    |              |



L.E. NOE TORRES MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA  
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO GARCIA  
ENCARGADA DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021  
 SUB-PROGRAMA: 503-ADQUISICIONES  
 MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 04/07/2020

HOJA 06 DE 09

| NÚMERO DE OBRA   | P R O Y E C T O |               | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |                       |                   |                       |                             |          | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |                |          |
|------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|----------|
|                  | NÚMERO (clave)  | NOMBRE        |           |                             |                 |   | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |                       | RECURSOS PÚBLICOS |                       | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |          |                   | %             | %                      | POR            |          |
|                  |                 |               |           |                             |                 |   | MENSUAL                      | ACUMULADO             | MENSUAL           | ACUMULADO             | PROYECTO (CLAVE)            | MENSUAL  | ACUMULADO         | ACUMULADO     | ACUMULADO              | ADMON. DIRECTA | CONTRATO |
| 6                | 503001          | ADQUISICIONES | N/A       | N/A                         | N/A             | \$3,550,000.00                          | \$0.00                       | \$1,000,000.00        | \$0.00            | \$1,000,000.00        | N/A                         | 0        | 0                 | 28            | N/A                    | N/A            | N/A      |
| <b>SUBTOTAL:</b> |                 |               |           |                             |                 | <b>\$3,550,000.00</b>                   | <b>\$0.00</b>                | <b>\$1,000,000.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$1,000,000.00</b> | <b>N/A</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>          |               |                        |                |          |

  
 L.E. NOE TORRES MALDONADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 LIC. IVON SARAI REYES BEGERRA  
 SINDICA MUNICIPAL



  
 C. OLIVIA CASTRO GARCIA  
 ENCARGADA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL





# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2021

FECHA: 04/07/2020

SUB-PROGRAMA:

504-INFRAESTRUCTURA

MES QUE INFORMA:

JUNIO

HOJA 07 DE 09

| NÚMERO DE OBRA   | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |                     |                   |                     |                             |         | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |           |
|------------------|-----------------|--|-----------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------|-------------------|---------------|------------------------|--------------|-----------|
|                  | NÚMERO (clave)  | NOMBRE   |           |                             |                 |   | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |                     | RECURSOS PÚBLICOS |                     | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         | %                 | %             | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |           |
|                  |                 |  |           |                             |                 |   | MENSUAL                      | ACUMULADO           | MENSUAL           | ACUMULADO           | PROYECTO (CLAVE)            | MENSUAL | ACUMULADO         | ACUMULADO     |                        |              | ACUMULADO |
| 7                | 504001          | ADQUISICION DE LAMPARAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO | N/A       | N/A                         | N/A             | \$802,241.60                            | \$0.00                       | \$802,241.50        | \$0.00            | \$802,241.50        | N/A                         | 0       | 0                 | 100           | N/A                    | N/A          | N/A       |
| <b>SUBTOTAL:</b> |                 |  |           |                             |                 | <b>\$802,241.60</b>                     | <b>\$0.00</b>                | <b>\$802,241.50</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$802,241.50</b> | N/A                         | 0       | 0                 |               |                        |              |           |



L.E. NOE TORRES MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA  
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO GARCIA  
ENCARGADA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2021

SUB-PROGRAMA:

505-APORTACIONES

MES QUE INFORMA:

JUNIO

FECHA: 04/07/2020

HOJA 08 DE 09

| NÚMERO DE OBRA   | PROYECTO       |                         | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |               |                   |               |                             |          | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |                    |              |
|------------------|----------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------------|----------|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------|
|                  | NÚMERO (clave) | NOMBRE                  |           |                             |                 |   | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |               | RECURSOS PÚBLICOS |               | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |          |                   | %             | %                      | POR ADMON. DIRECTA | POR CONTRATO |
|                  |                |                         |           |                             |                 |   | MENSUAL                      | ACUMULADO     | MENSUAL           | ACUMULADO     | PROYECTO (CLAVE)            | MENSUAL  | ACUMULADO         | ACUMULADO     | ACUMULADO              |                    |              |
| 8                | 505001         | APORTACIONES PARA OBRAS | N/A       | N/A                         | N/A             | \$3,000,000.00                          | \$0.00                       | \$0.00        | \$0.00            | \$0.00        | N/A                         | 0        | 0                 | 0             | N/A                    | N/A                | N/A          |
| <b>SUBTOTAL:</b> |                |                         |           |                             |                 | <b>\$3,000,000.00</b>                   | <b>\$0.00</b>                | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>N/A</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>          |               |                        |                    |              |



L.E. NOE TORRES MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA  
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO GARCIA VILLA DE COS, ZAC.  
ENCARGADA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL





## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

### MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2021

SUB-PROGRAMA:

507-DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS

MES QUE INFORMA:

JUNIO

FECHA: 04/07/2020

HOJA 09 DE 09

| NÚMERO DE OBRA   | P R O Y E C T O |  | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |                     |                   |                     |                             |          | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |           |
|------------------|-----------------|--|-----------|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------------|---------------|------------------------|--------------|-----------|
|                  | NÚMERO (clave)  | NOMBRE                                       |           |                             |                 |   | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |                     | RECURSOS PÚBLICOS |                     | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |          | %                 | %             | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |           |
|                  |                 |  |           |                             |                 |   | MENSUAL                      | ACUMULADO           | MENSUAL           | ACUMULADO           | PROYECTO (CLAVE)            | MENSUAL  | ACUMULADO         | ACUMULADO     |                        |              | ACUMULADO |
| 9                | 507001          | DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS | N/A       | N/A                         | N/A             | \$400,000.00                            | \$0.00                       | \$195,753.38        | \$0.00            | \$195,753.38        | N/A                         | 0        | 0                 | 49            | 49                     |              | X         |
| <b>SUBTOTAL:</b> |                 |  |           |                             |                 | <b>\$400,000.00</b>                     | <b>\$0.00</b>                | <b>\$195,753.38</b> | <b>\$0.00</b>     | <b>\$195,753.38</b> | <b>N/A</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>          |               |                        |              |           |

|                               |                        |                     |                       |                     |                       |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL TECHO FINANCIERO</b> | <b>\$24,238,195.00</b> | <b>\$585,541.23</b> | <b>\$6,562,655.18</b> | <b>\$585,541.23</b> | <b>\$6,562,655.18</b> |
|-------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|



L.E. NOE TORRES MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA  
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO GARCIA  
ENCARGADA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL