

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2021

SUB-PROGRAMA:

302-SUPERVISION DE OBRAS

MES QUE INFORMA:

OCTUBRE

FECHA: 02/11/2021

HOJA 01 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
1	302001	SUPERVISION DE OBRAS DEL PMO	N/A	N/A	N/A	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	N/A	0	0				

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA ÁGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021
304-SERVICIOS PUBLICOS
OCTUBRE

FECHA: 02/11/2021

HOJA 02 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO			ACUMULADO
2	304001	AGUA POTABLE	N/A	N/A	N/A	\$22,256.50	\$20,648.00	\$22,256.50	\$20,648.00	\$22,256.50	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
3	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	N/A	N/A	N/A	\$10,950.00	\$0.00	\$10,950.00	\$0.00	\$10,950.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
4	304003	ALUMBRADO PUBLICO	N/A	N/A	N/A	\$3,940.00	\$0.00	\$3,940.00	\$0.00	\$3,940.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
5	304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MARCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	N/A	N/A	N/A	\$54,008.78	\$0.00	\$54,008.78	\$0.00	\$54,008.78	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
6	304007	RASTRO	N/A	N/A	N/A	\$17,719.00	\$0.00	\$17,719.00	\$0.00	\$17,719.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
7	304009	PARQUES Y JARDINES	N/A	N/A	N/A	\$915.00	\$0.00	\$915.00	\$0.00	\$915.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$109,789.28	\$20,648.00	\$109,789.28	\$20,648.00	\$109,789.28	N/A	0	0				

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARÍA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2021

SUB-PROGRAMA:

305-MANTENIMIENTOS

MES QUE INFORMA:

OCTUBRE

FECHA: 02/11/2021

HOJA 03 DE 09

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
8	305003	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	N/A	N/A	N/A	\$923.50	\$0.00	\$923.50	\$0.00	\$923.50	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
9	305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	N/A	N/A	N/A	\$88,160.00	\$0.00	\$88,160.00	\$0.00	\$88,160.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
10	305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	N/A	N/A	N/A	\$24,138.49	\$0.00	\$24,138.49	\$0.00	\$24,138.49	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
11	305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	N/A	N/A	N/A	\$1,366,750.54	\$0.00	\$1,366,750.54	\$0.00	\$1,366,750.54	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
12	305008	MANTENIMIENTO A CASAS DE SALUD	N/A	N/A	N/A	\$7,590.00	\$0.00	\$7,590.00	\$0.00	\$7,590.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$1,487,562.53	\$0.00	\$1,487,562.53	\$0.00	\$1,487,562.53	N/A	0	0				

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021
501- PAGO DE PASIVOS
OCTUBRE

FECHA: 02/11/2021

HOJA 04 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
13	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	N/A	N/A	N/A	\$ 5,265,104.59	\$549,738.22	\$1,360,503.46	\$549,738.22	\$1,360,503.46	N/A	0	0	26	N/A	N/A	N/A
14	501002	ACCIONES SOCIALES POR CONTINGENCIA SANITARIA	N/A	N/A	N/A	\$ 552,580.00	\$0.00	\$552,580.00	\$0.00	\$552,580.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$5,817,684.59	\$549,738.22	\$1,913,083.46	\$549,738.22	\$1,913,083.46	N/A	0	0				

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021
502-SEGURIDAD PUBLICA
OCTUBRE

FECHA: 02/11/2021

HOJA 05 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ADMN. DIRECTA	CONTRATO
15	502001	SEGURIDAD PUBLICA	N/A	N/A	N/A	\$9,068,713.00	\$283,784.54	\$4,864,690.10	\$283,784.54	\$4,864,690.10	N/A	0	0	54	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$9,068,713.00	\$283,784.54	\$4,864,690.10	\$283,784.54	\$4,864,690.10	N/A	0	0				

Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARÍA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021
503-ADQUISICIONES
OCTUBRE

FECHA02/11/2021

HOJA 06 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
16	503001	ADQUISICIONES	N/A	N/A	N/A	\$3,160,486.20	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	N/A	0	0	32	N/A	N/A	N/A
17	503002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	VILLA DE COS	23°17'36.5"N 102°20'48.0"W	51 PIEZAS	\$340,561.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	N/A		X
18	503003	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ESPACIO DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA HONORIFICA DEL DIF MUNICIPAL	VILLA DE COS	23°17'40.5"N 102°20'57.2"W	4 PIEZAS	\$48,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	N/A		X
SUBTOTAL:						\$3,550,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	N/A	0	0				

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARÍA CRISTINA AGUILERA GONZÁLEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2021

FECHA: 02/11/2021

SUB-PROGRAMA:

504-INFRAESTRUCTURA

MES QUE INFORMA:

OCTUBRE

HOJA 07 DE 09

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO			ACUMULADO
19	504001	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	N/A	N/A	N/A	\$802,241.60	\$0.00	\$802,241.50	\$0.00	\$802,241.50	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
21FM5100 1/FIV- INFRAEST RUCTURA- 2021	504003	PAVIMENTACION DE CALLE GALEANA (1RA. ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	VILLA DE COS	23°17'38.5"N 102°20'47.9"W	562.59 M2	\$1,057,156.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X
21FM5100 2/FIV- INFRAEST RUCTURA- 2021	504004	PAVIMENTACION DE CALLE ALDAMA (1RA. ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	VILLA DE COS	23°17'34.3"N 102°20'53.5"W	385.62 M2	\$675,348.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X
21FM5100 3/FIV- INFRAEST RUCTURA- 2021	504005	REHABILITACION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y OFICINA DE LA DIRECCION DEL DIF MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA	VILLA DE COS	23°17'36.5"N 102°20'48.0"W 23°17'40.5"N 102°20'57.2"W	82M2	\$254,884.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X
SUBTOTAL:						\$2,789,631.25	\$0.00	\$802,241.50	\$0.00	\$802,241.50	N/A	0	0				

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2021

FECHA: 02/11/2021

SUB-PROGRAMA:

505-APORTACIONES

MES QUE INFORMA:

OCTUBRE

HOJA 08 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
23	505001	APORTACIONES PARA OBRAS	N/A	N/A	N/A	\$1,012,610.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$1,012,610.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0				

Q.F.B. PIÉR MICHEL RÍOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 507-DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE

FECHA: 02/11/2021

HOJA 09 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
24	507001	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS	N/A	N/A	N/A	\$400,000.00	\$0.00	\$296,256.38	\$0.00	\$296,256.38	N/A	0	0	74	74		X
SUBTOTAL:						\$400,000.00	\$0.00	\$296,256.38	\$0.00	\$296,256.38	N/A	0	0				

TOTAL TECHO FINANCIERO	\$24,238,195.00	\$854,170.76	\$10,475,827.25	\$854,170.76	\$10,475,827.25
-------------------------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------

Q.F.B. PIÉR MICHEL RÍOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIÁN GONZÁLEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL

