

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **401 CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE	Villa de Cos	23.293594179039417 -102.34657024039459							0%	Administración directa
	401002	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, VILLA DE COS	Chupaderos	23.15646664248627 -102.33299840174561	\$682,173.74		\$682,173.74	\$682,173.74	100%	100%		Administración directa
401003	401003	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPECHANA	La Campechana	23.65020844561986 -102.09856801680459	\$421,278.21		\$421,278.21	\$421,278.21	100%	100%		Contrato
	401004	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LUIS	Noria de Luis	23.80287087040536 -102.52082235051076	\$748,394.75	\$11,347.36	\$711,810.75	\$11,347.36	\$711,810.75	95%	90%	Administración directa
	401005	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PRIETA	La Prieta	23.433527345268473 -102.18843859952891	\$52,861.20		\$52,861.20	\$52,861.20	100%	100%		Administración directa
	401006	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO	Charco Blanco (El Charco Blanco)	23.294561858055484 -102.46691234447361	\$61,327.75		\$61,327.75	\$61,327.75	100%	100%		Administración directa
	401007	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS	Cañas	23.436229864759923 -102.25969748962362	\$61,239.99		\$61,239.99	\$61,239.99	100%	100%		Administración directa
	401008	ADQUISICION DE 53 TUBOS DE PVC DE 2" SERIE 250 INCLUYE KIT ADAPTADOR PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD TIERRA Y LIBERTAD	Tierra y Libertad (San Blas)	23.441536777993825 -102.3695357297085	\$62,862.72		\$62,862.72	\$62,862.72	100%	100%		Administración directa
	401009	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL RUCIO	El Rucio	23.40421344566632 -102.05697639869653	\$445,858.88		\$445,858.88	\$445,858.88	100%	100%		Administración directa
401010	401010	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES FRANCISCO VILLA, LUIS DONALDO, LA LOMA Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE BAÑON	González Ortega (Bañón)	23.172892940359954 -102.45890604619373	\$843,666.69		\$843,666.69	\$843,666.69	100%	100%		Contrato
	401011	ADQUISICION DE 32 TUBOS DE PVC DE 2" SERIE 250 INCLUYE ADAPTADOR PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA MANCHA	La Mancha	23.609033500052178 -101.76566056323756	\$41,493.20	\$41,493.20	\$41,493.20	\$41,493.20	\$41,493.20	100%	100%	Administración directa
401012	401012	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AGUAS PURIFICADORAS EN LAS COMUNIDADES DE CHARQUILLOS, CERVANTES Y ESTANCIA LA COLORADA	Cervantes, Charquillos, El Rucio	23.38211088601959 -102.01462265740967	\$365,737.05	\$365,737.05	\$365,737.05	\$365,737.05	\$365,737.05	100%	100%	Contrato
	401013	ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ALDEA DE GORDORNICES	Aldea de Cordornices (Jesús María)	23.82833505042945 -101.96444085078735	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	100%	100%	Administración directa
401014	401014	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE LUIS	Noria de Luis	23.804166607005428 -102.52148420978699	\$494,819.89	\$494,819.89	\$494,819.89	\$494,819.89	\$494,819.89	100%	100%	Contrato
401015	401015	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE ESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPIROTE	Capirote	23.65086251641246 -102.15068936364844	\$657,056.68	\$657,056.68	\$657,056.68	\$657,056.68	\$657,056.68	100%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 401 CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		FIN	MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
					\$4,946,066.75	\$1,576,950.18	\$4,908,482.75	\$1,576,950.18	\$4,908,482.75		

Q.F.B. PIER MICHEL BISS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 401004 - PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LUIS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: NORIA DE LUIS
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401004-410-1412-1	P13218	\$5,573.14	C.O.P. Y R.C.V. CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y QUINTO BIMESTRE. GD Folio: 1646	02/12/2022			SOLICITUD		S/F		02/12/22
8250-511-401004-410-1432-1	P13218	\$5,774.22	C.O.P. Y R.C.V. CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y QUINTO BIMESTRE. GD Folio: 1646	02/12/2022			SOLICITUD		S/F		02/12/22
8270-511-401004-410-1412-1	C05237	\$5,573.14	PAGO DE C.O.P. Y R.C.V. CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y QUINTO BIMESTRE. GP Folio: 2625	02/12/2022	FII-090	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	1173329763	FII-090	Pago a Proveedores	02/12/22
8270-511-401004-410-1432-1	C05237	\$5,774.22	PAGO DE C.O.P. Y R.C.V. CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y QUINTO BIMESTRE. GP Folio: 2625	02/12/2022	FII-090	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Transferencia	1173329763	FII-090	Pago a Proveedores	02/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$749,394.75
COMPROMETIDO VIGENTE		\$749,394.75
DEVENGADO	\$11,347.36	\$711,810.75
PAGADO	\$11,347.36	\$711,810.75
POR PAGAR		\$37,584.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$711,810.75 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 401011 - ADQUISICION DE 32 TUBOS DE PVC DE 2" SERIE 250 INCLUYE ADAPTADOR PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA MANCHA
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LA MANCHA
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE VIRE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401011-410-2561-1	P13186	\$41,493.20	ADQUISICION DE 32 TUBOS DE PVC DE 2" SERIE 250 INCLUYE ADAPTADOR PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA. GD Comprn : 3326 Factura: E02B6, 319 ERNESTO GARCIA GALLARDO	01/12/2022		ERNESTO GARCIA GALLARDO	Factura		E02B6		01/12/22
8270-511-401011-410-2561-1	C05225	\$41,493.20	PAGO POR LA ADQUISICION DE 32 TUBOS DE PVC DE 2" SERIE 250 INCLUYE ADAPTADOR PARA EL POZO DE AGUA PO. CP ERNESTO GARCIA GALLARDO. Folio Pago: 1606	01/12/2022	FII-089	ERNESTO GARCIA GALLARDO	Transferencia	1173329763	FII-089	Pago a Proveedores	01/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$41,493.20
COMPROMETIDO VIGENTE		\$41,493.20
DEVENGADO	\$41,493.20	\$41,493.20
PAGADO	\$41,493.20	\$41,493.20
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$41,493.20 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MYC/229951/45/T-III-2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 401012 - REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AGUAS PURIFICADORAS EN LAS COMUNIDADES DE CHARQUILLOS, CERVANTES Y ESTANCIA LA COLORADA
 UBICACIÓN DE LA OBRA: CERVANTES, CHARQUILLOS, EL RUCIO
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401012-410-6131-1	P14160	\$365,737.05	ACA989EA - Obra Pública : 401012 - REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AGUAS PURIFICADORAS EN LAS COMUN. GD Folio: 1779	14/12/2022		ROSA ELIA ROCHA ALONSO	FACTURA		ACA989EA		14/12/22
8270-511-401012-410-6131-2	C05719	\$365,737.05	ACA989EA - Obra Pública : 401012 - REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AGUAS PURIFICADORAS EN LAS COMUN. GP Folio: 2873	14/12/2022	PHI-099	ROSA ELIA ROCHA ALONSO	Pago Electrónico	1173329763	PHI-099	Pago a Proveedores	14/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$365,737.05
COMPROMETIDO VIGENTE		\$365,737.05
DEVENGADO	\$365,737.05	\$365,737.05
ESTIMACIONES PAGADAS	\$365,737.05	\$365,737.05
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$365,737.05
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$365,737.05 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 401013 - ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ALDEA DE CODORNICES
 UBICACIÓN DE LA OBRA: ALDEA DE CODORNICES (JESÚS MARÍA)
 MES QUE INFORMA: DECEMBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401013-410-2911-1	P14000	\$6,496.00	BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ALDEA DE CODORNICES. GD Compr : 3506 Factura: BBF677, 1246 LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	15/12/2022		LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Factura		BBF677		15/12/22
8270-511-401013-410-2911-1	C05638	\$6,496.00	PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ALDEA DE CODORNICES. GP LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA, Folio Pago: 1750	15/12/2022	PHI-097	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	Transferencia	1173329763	PHI-097	Pago a Proveedores	15/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$6,496.00
COMPROMETIDO VIGENTE		\$6,496.00
DEVENGADO	\$6,496.00	\$6,496.00
PAGADO	\$6,496.00	\$6,496.00
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$6,496.00 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MYC/22995/037/P-III-2022
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
PROYECTO/OBRA: 401014 - EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE LUIS
UBICACIÓN DE LA OBRA: NORIA DE LUIS
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401014-410-6131-2	P14225	\$494,819.89	8PE0E - Obra Pública : 401014 - EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE LUIS. GD Folio: 1788	21/12/2022		COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	FACTURA		8PE0E		21/12/22
8270-511-401014-410-6131-2	C05833	\$494,819.89	8PE0E - Obra Pública : 401014 - EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE LUIS. GP Folio: 2879	26/12/2022	FIII-105	COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329763	FIII-105	Pago a Proveedores	26/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$494,819.89
COMPROMETIDO VIGENTE		\$494,819.89
DEVENGADO	\$494,819.89	\$494,819.89
ESTIMACIONES PAGADAS	\$494,819.89	\$494,819.89
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$494,819.89
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$494,819.89 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MYC/229951044/P-III-2022
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
PROYECTO/OBRA: 401015 - CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE ESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPIROTE
UBICACIÓN DE LA OBRA: CAPIROTE
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRISUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVI/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-401015-410-6131-2	P14213	\$657,056.68	9BE29A54 - Obra Pública : 401015 - CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y REHA. GD Folio: 1786	21/12/2022		BOTSUANAY S.A. DE C.V.	FACTURA		9BE29A54		21/12/22
8270-511-401015-410-6131-1	C05722	\$657,056.68	9BE29A54 - Obra Pública : 401015 - CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y REHA. GP Folio: 2876	22/12/2022	FIII-102	BOTSUANAY S.A. DE C.V.	Transferecia	1173329763	FIII-102	Pago a Proveedores	22/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$657,056.68
COMPROMETIDO VIGENTE		\$657,056.68
DEVENGADO	\$657,056.68	\$657,056.68
ESTIMACIONES PAGADAS	\$657,056.68	\$657,056.68
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$657,056.68
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$657,056.68 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 402 DRENAJE Y LETRINAS
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402001	402001	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PERICOS DE LA LOCALIDAD DE BAÑON	González Ortega (Bañón)	23.176571882375914 -102.47321605682373	\$166,596.38		\$166,596.38		\$166,596.38	100%	100%	Contrato
402002	402002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELDAS SOLARES, ACONDICIONAMIENTO DEL AREA Y LIMPIEZA GENERAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SARTENEJA	Sarteneja	23.68336202960702 -101.71302721999791	\$136,329.21		\$136,329.21		\$136,329.21	100%	100%	Contrato
402003	402003	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE SOB. JANA Y FELIPE ANGELES EN LA COMUNIDAD DE BAÑON Y AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE URSULO A. GARCIA EN LA COMUNIDAD DEL CHARCO	Charco Blanco (El Charco Blanco), González Ortega (Bañón)	23.298189975136886 -102.47524389513214	\$904,811.94		\$904,811.94		\$904,811.94	100%	100%	Contrato
					\$1,207,737.53		\$1,207,737.53		\$1,207,737.53			



Q.F.B. PER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

27
Aguilera
ristina



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION
 MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001	404001	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	Chaparrosa	23.262358785947594 -102.33801949702149	\$1,229,742.93		\$1,229,742.93		\$1,229,742.93	100%	100%	Contrato
404002	404002	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA DE LA GABECERA MUNICIPAL	Villa de Cos	23.291615068560393 -102.34761047417328	\$1,504,878.48	\$1,504,878.48	\$1,504,878.48	\$1,504,878.48	\$1,504,878.48	100%	100%	Contrato
404003	404003	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA MURALLA DE LA COMUNIDAD DE BAÑÓN	González Ortega (Bañón)	23.182578255032748 -102.47507745287506	\$1,330,799.48	\$1,330,799.48	\$1,330,799.48	\$1,330,799.48	\$1,330,799.48	100%	100%	Contrato
					\$4,065,420.89	\$2,835,677.96	\$4,065,420.89	\$2,835,677.96	\$4,065,420.89			

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS BLANZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MVC/22951039/F-III-2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 404002 - PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL
 UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA DE COS
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUBUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-404002-410-6141-2	P14120	\$1,504,878.48	232B8 - Obra Pública : 404002 - PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA DE LA CA. GD Folio: 1778	15/12/2022		OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.	FACTURA		232B8		15/12/22
8270-511-404002-410-6141-2	C05682	\$1,504,878.48	232B8 - Obra Pública : 404002 - PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA DE LA CA. GP Folio: 2869	15/12/2022	FII-098	OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329763	FII-098	Pago a Proveedores	15/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,504,878.48
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,504,878.48
DEVENGADO	\$1,504,878.48	\$1,504,878.48
ESTIMACIONES PAGADAS	\$1,504,878.48	\$1,504,878.48
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$1,504,878.48
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,504,878.48 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MVC/229951034/R-III-2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACION
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 404003 - PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA MURALLA DE LA COMUNIDAD DE BAÑON
 UBICACIÓN DE LA OBRA: GONZÁLEZ ORTEGA (BAÑÓN)
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRISUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE VIZ/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVEPAGO
8250-511-404003-410-6141-1	P13962	\$1,330,799.48	CBBF6 - Obra Pública : 404003 - PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA MURALLA D. GD Folio: 1732	15/12/2022		BOTSUANAY S.A. DE C.V.	FACTURA		CBBF6		15/12/22
8270-511-404003-410-6141-2	C05636	\$1,330,799.48	CBBF6 - Obra Pública : 404003 - PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA MURALLA D. GP Folio: 2860	15/12/2022	FIIH-096	BOTSUANAY S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329763	FIIH-096	Pago a Proveedores	15/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMILADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,330,799.48
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,330,799.48
DEVENGADO	\$1,330,799.48	\$1,330,799.48
ESTIMACIONES PAGADAS	\$1,330,799.48	\$1,330,799.48
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$1,330,799.48
FOR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$1,330,799.48 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DE LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO	Charco Blanco (El Charco Blanco)	23.300319148715257 -102.46843292054847	\$438,435.31	\$438,435.31	\$438,435.31	\$438,435.31	\$438,435.31	100%	100%	Contrato
405002	405002	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZABATA EN LA COMUNIDAD DE EL RUCIO	El Rucio	23.407653294924213 -102.08073497659042	\$859,375.31					0%		Contrato
					\$1,297,810.62	\$438,435.31	\$438,435.31	\$438,435.31	\$438,435.31			

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MYC/229951015-F-II-2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DE LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: CHARCO BLANCO (EL CHARCO BLANCO)
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRISUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-405001-410-6131-2	P14208	\$438,435.31	A94D6 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DE LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD. GD Folio: 1785	21/12/2022		COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	FACTURA		A94D6		21/12/22
8270-511-405001-410-6131-2	C05834	\$438,435.31	A94D6 - Obra Pública : 405001 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DE LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD. GP Folio: 2880	26/12/2022	FIII-106	COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	Transferencia	1173329743	FIII-106	Pago a Proveedores	26/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$438,435.31
COMPROMETIDO VIGENTE		\$438,435.31
DEVENGADO	\$438,435.31	\$438,435.31
ESTIMACIONES PAGADAS	\$438,435.31	\$438,435.31
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$131,530.60
COMPROBADO		\$438,435.31
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
_____ \$438,435.31 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **406 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
406001	406001	REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	Emiliano Zapata (San Antonio del Burro)	23.576196987213557 -102.15695904044486	\$324,357.07		\$324,357.07		\$324,357.07	100%	100%	Contrato
406002	406002	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA	Agua Nueva	23.78482781822237 -102.16177503809814	\$405,742.45		\$405,742.45		\$405,742.45	100%	100%	Contrato
406003	406003	REHABILITACION DE CASAS DE SALUD EN LAS COMUNIDADES DE CERVANTES Y NORIA DEL BURRO	Cervantes, Noria del Burro	23.62159400787401 -102.18888733561393	\$853,019.42	\$853,019.42	\$853,019.42	\$853,019.42	\$853,019.42	100%	100%	Contrato
406004	406004	CONSTRUCCION DE CASAS DE SALUD EN LAS LOCALIDADES DE COLONIA GREEVER Y ALDEA DE GODORNICES	Aldea de Codornices (Jesús María), Colonia Grever (Purísima)	23.89118119779908 -102.33514452087218	\$1,265,806.27	\$1,265,806.27	\$1,265,806.27	\$1,265,806.27	\$1,265,806.27	100%	100%	Contrato
					\$2,848,925.21	\$2,118,825.69	\$2,848,925.21	\$2,118,825.69	\$2,848,925.21			



Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MVC/229951035/E-III-2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 406003 - REHABILITACION DE CASAS DE SALUD EN LAS COMUNIDADES DE CERVANTES Y NORIA DEL BURRO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: CERVANTES, NORIA DEL BURRO
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUBUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVI/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-406003-410-6121-2	PI4254	\$853,019.42	A6D8PF74 - Obra Pública : 406003 - REHABILITACION DE CASAS DE SALUD EN LAS COMUNIDADES DE CERVANTES. GD Folio: 1790	14/12/2022		MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ	FACTURA		A6D8PF74		14/12/22
8270-511-406003-410-6121-2	C05746	\$853,019.42	A6D8PF74 - Obra Pública : 406003 - REHABILITACION DE CASAS DE SALUD EN LAS COMUNIDADES DE CERVANTES. GP Folio: 2878	14/12/2022	PHI-104	MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ	Transferencia	1173329763	PHI-104	Pago a Proveedores	14/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$853,019.42
COMPROMETIDO VIGENTE		\$853,019.42
DEVENGADO	\$853,019.42	\$853,019.42
ESTIMACIONES PAGADAS	\$853,019.42	\$853,019.42
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$853,019.42
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$853,019.42 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MVC/229951024/F-III-2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 406004 - CONSTRUCCION DE CASAS DE SALUD EN LAS LOCALIDADES DE COLONIA GREEVYR Y ALDEA DE GODORNICES
 UBICACIÓN DE LA OBRA: ALDEA DE CODORNICES (JESÚS MARÍA), COLONIA GREVYR (PURÍSIMA)
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	beneficiario	FORMA DEVE/ PAGO	C. MANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-406004-410-6121-2	P14206	\$1,265,806.27	01F65A5B - Obra Pública : 406004 - CONSTRUCCION DE CASAS DE SALUD EN LAS LOCALIDADES DE COLONIA GREV. GD Folio: 1784	20/12/2022		YESHIKA GUADALUPE LOPEZ CASTILLO	FACTURA		01F65A5B		20/12/22
8270-511-406004-410-6121-2	C05720	\$1,265,806.27	01F65A5B - Obra Pública : 406004 - CONSTRUCCION DE CASAS DE SALUD EN LAS LOCALIDADES DE COLONIA GREV. GP Folio: 2874	20/12/2022	PHI-100	YESHIKA GUADALUPE LOPEZ CASTILLO	Transferencia	1173329763	PHI-100	Pago a Proveedores	20/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,265,806.27
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,265,806.27
DEVENGADO	\$1,265,806.27	\$1,265,806.27
ESTIMACIONES PAGADAS	\$1,265,806.27	\$1,265,806.27
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$1,265,806.27
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

\$1,265,806.27 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
407001	407001	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DOBLADO EN LA LOCALIDAD DEL PARDILLO	El Pardillo	23.147297283117364 -102.35291266699508	\$1,457,201.44	\$1,457,201.44	\$1,457,201.44	\$1,457,201.44	\$1,457,201.44	100%	100%	Contrato
407002	407002	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL PLASBACHILETATO DE LOCALIDAD DE LA PRIETA	La Prieta	23.36735873908527 -102.13829175315061	\$938,887.09	\$938,887.09	\$938,887.09	\$938,887.09	\$938,887.09	100%	100%	Contrato
					\$2,396,088.53	\$2,396,088.53	\$2,396,088.53	\$2,396,088.53	\$2,396,088.53			

Q.F.B. PIER MICHEL FLORES RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MVC/2229951046(I)-III-2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 407001 - CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DOBLADO EN LA LOCALIDAD DEL PARDILLO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: EL PARDILLO
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-407001-410-6121-2	P14219	\$1,457,201.44	OB5D247D - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DOBLADO EN LA. GD Folio: 1787	21/12/2022		CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	FACTURA		OB5D247D		21/12/22
8270-511-407001-410-6121-2	C05721	\$1,457,201.44	OB5D247D - Obra Pública : 407001 - CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DOBLADO EN LA. GP Folio: 2875	22/12/2022	PIII-101	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	Transferencia	1173329763	PIII-101	Pago a Proveedores	22/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,457,201.44
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,457,201.44
DEVENGADO	\$1,457,201.44	\$1,457,201.44
ESTIMACIONES PAGADAS	\$1,457,201.44	\$1,457,201.44
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$1,457,201.44
FOR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,457,201.44 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 22951043/P-III-2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 407002 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO DE LOCALIDAD DE LA PRIETA
 UBICACIÓN DE LA OBRA: LA PRIETA
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-407002-410-6121-2	PI4582	\$938,887.09	7AD48E7A - Obra Pública : 407002 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL EN EL. GD Folio: 1799	22/12/2022		CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	FACTURA		7AD48E7A		22/12/22
8270-511-407002-410-6121-2	C05883	\$938,887.09	7AD48E7A - Obra Pública : 407002 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL EN EL. GP Folio: 2885	31/12/2022	FIIJ-108	CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	Transferecia	1173329763	FIIJ-108	Pago a Proveedores	31/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$938,887.09
COMPROMETIDO VIGENTE		\$938,887.09
DEVENGADO	\$938,887.09	\$938,887.09
ESTIMACIONES PAGADAS	\$938,887.09	\$938,887.09
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$938,887.09
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$938,887.09 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408001	408001	CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLAR, 1,858 M2 DE TECHO DE LAMINA Y 20 ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES	Aldea de Codornices (Jesús María), Eligenla, Primero de Mayo (San Juan de Ujúa), Puerto de Sigala, Puerto Madero (Estancia de San Andrés), San Antonio de la Rosa (San Antonio)	23.827458061992324 -101.96434876222608	\$1,260,252.98		\$1,260,252.98		\$1,260,252.98	100%	100%	Contrato
408002	408002	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE VILLA DE COS, CHARCO BLANCO, TIERRA Y LIBERTAD Y POZO HONDO DEL MUNICIPIO	Charco Blanco (El Charco Blanco), Pozo Hondo, Tierra y Libertad (San Blas), Villa de Cos	23.515663604671612 -102.37062725417557	\$2,884,685.48		\$2,884,685.48		\$2,884,685.48	100%	100%	Contrato
408003	408003	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE CHAPARROSA, CHUPADEROS, EL SOCORRO, EL PARDILLO Y LOS AMARILLOS DEL MUNICIPIO DE VILLA COS	Chaparrosa, Chupaderos, El Pardillo, El Socorro, Los Amarillos (Las Auras)	23.084721859965722 -102.27668360096709	\$1,892,501.99		\$1,892,501.99		\$1,892,501.99	100%	100%	Contrato
408004	408004	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE GONZALEZ ORTEGA BAÑON Y SAN RAMON DEL MUNICIPIO DE VILLA COS	González Ortega (Bañón), San Ramón	23.287443395491688 -102.34604466689405	\$2,474,923.64		\$2,474,923.64		\$2,474,923.64	100%	100%	Contrato
408005	408005	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE DE EL RUCIO, CERVANTES, URSULO A. GARCIA, LA PRIETA, MANGANITA Y EMILIANO DEL MUNICIPIO DE VILLA COS	Capitán y Profesor Úrsulo A. García (El Castañón), Cervantes, El Rucio, Emiliano Zapata (San Antonio del Burro), La Prieta, Manganita	23.408655230601443 -102.08267283624573	\$1,950,775.75					0%	0%	Contrato
408006	408006	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE MEZQUITILLO, GPE. DE LAS CORRIENTES, EST. LA COLORADA, COL. GREEVER, A- GARZON, N	Benito Juárez Uno (San Coeme), Charquillos, Colonia Alfonso Garzón Santibáñez (El Maleficio), Colonia Grever (Purísima), Estancia la Colorada, Ex-Hacienda el Capiro, Felipe Carrillo Puerto (Carrillo), Guadalupe de las Corrientes, La Colorada [Estación de Ferrocarril], Mezquitillo, Noria de Luis, Noria del Burro, Sierra Vieja, Vicente Guerrero	23.603930658092295 -102.5027121772461	\$2,904,132.38					0%	0%	Contrato
408007	408007	CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOLOGICOS, 480 M2 DE TECHO DE LAMINA, 182 M2 DE PISO FIRME Y 330 M2 DE ENJARRES EN LAS LOCALIDADES DE FLORES MAGON, LA ABUNDANCIA, EL ENCINO, ALLENDE Y SAN FELIPE	Allende (San Eusebio), El Encino, Flores Magón (San Julián), La Abundancia, San Felipe	23.72735093730399 -102.2625776184488	\$894,135.22		\$894,135.22		\$894,135.22	100%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408008	408008	CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 CALENTADORES SOLARES, 1,056 M2 DE TECHO DE LAMINA, 394 M2 DE PISO FIRME, 300 M2 DE ENJARRE Y 2 ESTUFAS ECOLOGICAS EN LAS LOCALIDADES DE SARTENEJA, SIERRA HERMOSA, LA MANCHA, PABELLON	Cañas, Ex-Hacienda de Sierra Hermosa (La Finca), La Mancha, Nueva Pastoria (Las Pañilas), Pabellón (Dolores), Rucio Dos, Sarteneja, Tenango	23.679166174872407 -101.7084871341156	\$1,439,141.84		\$1,439,141.84		\$1,439,141.84	100%	100%	Contrato
408009	408009	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	Chaparrosa	23.084822015210875 -102.27775664259033	\$364,368.53	\$364,368.53	\$364,368.53	\$364,368.53	\$364,368.53	100%	100%	Contrato
408010	408010	CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 2 CUARTOS ADICIONALES, 1,200 M2 DE TECHO DE LAMINA, 360 M2 DE PISO FIRME, 450 M2 DE APLANADOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDADE DE CHUPADEROS DEL MUNICIPIO	Chupaderos	23.160942787147142 -102.3281815198224	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	100%	100%	Contrato
408011	408011	CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 3 CUARTOS ADICIONALES, 1,368 M2 DE TECHO DE LAMINA, 150 M2 DE APLANADOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 24 CALENTADORES SOLARES Y 1 ESTUFA ECOLOGICA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	Aldea de Codomices (Jesús María), Capitán y Profesor Úrsulo A. García (El Castañón), Cervantes, Efigenia, Rucio, Emiliano Zapata (San Antonio del Burro), Entronque de Puerto Madero, Manganilla, Primero de Mayo (San Juan de Ulúa), San Antonio de la Resa (San Antonio), Sierra Vieja	23.803529385390895 -101.70574985171417	\$2,061,535.92	\$955,158.96	\$955,158.96	\$955,158.96	\$955,158.96	46%	46%	Contrato
408012	408012	CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 2 CUARTOS ADICIONALES, 1,320 M2 DE TECHO DE LAMINA, 72 M2 DE PISO FIRME, 60 M2 DE APLANADOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COMUNIDADES	Allende (San Eusebio), Colonia Alfonso Garzón Santibáñez (El Maleficio), El Encino, Estancia la Colorada, Guadalupe de las Corrientes, La Abundancia, La Colorada [Estación de Ferrocarril], Mezquitillo, San Felipe, San Ramón	23.603754812871998 -102.50230234705583	\$1,949,534.98	\$1,949,534.98	\$1,949,534.98	\$1,949,534.98	\$1,949,534.98	100%	100%	Contrato
408013	408013	SUMINISTRO E INSTALACION DE 67 CALENTADORES SOLARES, CONSTRUCCION DE 672 M2 DE TECHO DE LAMINA, 24 M2 DE PISO FIRME Y 240 M2 DE APLANADO EN DIFERENTES COMUNIDADES	Charco Blanco (El Charco Blanco), Los Amarillos (Las Auras), Pozo Hondo, Tierra y Libertad (San Blas), Villa de Cos	23.516742965038963 -102.3690088153296	\$1,260,596.27	\$1,260,596.27	\$1,260,596.27	\$1,260,596.27	\$1,260,596.27	100%	100%	Contrato
408014	408014	ADQUISICION E INSTALACION DE 8 CALENTADORES SOLARES Y CONSTRUCCION DE 1 TECHO DE LAMINA EN VARIAS COMUNIDADES	Pozo Hondo, San Ramón, Villa de Cos	23.517237066861513 -102.36946479086212	\$103,275.03					0%	0%	Contrato

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 408 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	No.	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
					\$23,234,739.47	\$6,524,538.20	\$17,170,179.35	\$6,524,538.20	\$17,170,179.35			

Q.F.B. PIER MICHEL ROSALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 229951025-T-JIL-2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 408009 - ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA
 UBICACIÓN DE LA OBRA: CHAPARROSA
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408009-410-6111-2	P13863	\$364,368.53	A0840 - Obra Pública : 408009 - ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE. GD Folio: 1708	14/12/2022		ANA ROCIO JUAREZ RIOS	FACTURA		A0840		14/12/22
8270-511-408009-410-6111-2	C05622	\$364,368.53	A0840 - Obra Pública : 408009 - ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE. GP Folio: 2859	14/12/2022	FIN-095	ANA ROCIO JUAREZ RIOS	Transferencia	1173329763	FIN-095	Pago a Proveedores	14/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRRSUPUESTO VIGENTE		\$364,368.53
COMPROMETIDO VIGENTE		\$364,368.53
DEVENGADO	\$364,368.53	\$364,368.53
ESTIMACIONES PAGADAS	\$364,368.53	\$364,368.53
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$109,310.55
COMPROBADO		\$364,368.53
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$364,368.53 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 229951030-F-III-2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 408010 - CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 2 CUARTOS ADICIONALES, 1,200 M2 DE TECHO DE LAMINA, 360 M2 DE PISO FIRME, 450 M2 DE APLANADOS Y SUMINISTRO B INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS DEL MUNICIPIO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: CHUPADEROS
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRESUPUESTAL	FÓLIO	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUI/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEBE/PAGO
8250-511-408010-410-6111-2	F13248	\$310,857.18	84B1A - Obra Pública : 408010 - CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 2 CUARTOS ADICIONALES, 1,200 M2. GD Folio: 1652	07/12/2022		MARIA FERNANDA URIBE JUAREZ	FACTURA		84B1A		07/12/22
8250-511-408010-410-6111-3	F14555	\$1,684,022.28	3EA475DC - Obra Pública : 408010 - CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 2 CUARTOS ADICIONALES, 1,200. GD Folio: 1798	22/12/2022		MARIA FERNANDA URIBE JUAREZ	FACTURA		3EA475DC		22/12/22
8270-511-408010-410-6111-2	C05262	\$310,857.18	84B1A - Obra Pública : 408010 - CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 2 CUARTOS ADICIONALES, 1,200 M2. GP Folio: 2631	07/12/2022	PIII-094	MARIA FERNANDA URIBE JUAREZ	Transferecia	1173329763	PIII-094	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-511-408010-410-6111-3	C05882	\$1,684,022.28	3EA475DC - Obra Pública : 408010 - CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 2 CUARTOS ADICIONALES, 1,200. GP Folio: 2884	30/12/2022	PIII-107	MARIA FERNANDA URIBE JUAREZ	Transferecia	1173329763	PIII-107	Pago a Proveedores	30/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,994,879.46
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,994,879.46
DEVENGADO	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46
ESTIMACIONES PAGADAS	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$598,463.82
COMPROBADO		\$1,994,879.46
FOR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$1,994,879.46 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 22951028-J-HI-2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 408011 - CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 3 CUARTOS ADICIONALES, 1,368 M2 DE TECHO DE LAMINA., 150 M2 DE APLANADOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 24 CALENTADORES SOLARES Y 1 ESTUFA ECOLOGICA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
 UBICACIÓN DE LA OBRA: ALDBA DE CODORNICES (JESÚS MARÍA),CAPITÁN Y PROFESOR ÚRSULO A. GARCÍA (EL CASTAÑÓN),CERVANTES,EPÍGENIA,EL RUCIO,EMILIANO ZAPATA (SAN ANTONIO DEL BURRO),ENTRONQUE DE PUERTO MADRO,MANGANITA,PRIMERO DE MAYO (SAN JUAN DE ULÚA),SAN ANTONIO DE LA ROSA (SAN ANTONIO),SIERRA VIEJA
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408011-410-6111-2	P13262	\$955,158.96	AAA19C0E - Obra Pública : 408011 - CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 3 CUARTOS ADICIONALES, 1,368. GD Folio: 1653	07/12/2022		ALFREDO SOLIS PEREZ	FACTURA		AAA19C0E		07/12/22
8270-511-408011-410-6111-2	C05263	\$955,158.96	AAA19C0E - Obra Pública : 408011 - CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 3 CUARTOS ADICIONALES, 1,368. GP Folio: 2632	07/12/2022	FIII-094	ALFREDO SOLIS PEREZ	Transferencia	1173329763	FIII-094	Pago a Proveedores	07/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$2,061,535.92
COMPROMETIDO VIGENTE		\$2,061,535.92
DEVENGADO	\$955,158.96	\$955,158.96
ESTIMACIONES PAGADAS	\$955,158.96	\$955,158.96
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$286,547.69
COMPROBADO		\$955,158.96
POR PAGAR		\$1,106,376.96

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$955,158.96 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: 2292511029/T-III-2022
PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
PROYECTO/OBRA: 408012 - CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 2 CUARTOS ADICIONALES, 1,320 M2 DE TECHO DE LAMINA, 72 M2 DE PISO FIRME, 60 M2 DE APLANADOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 26 CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES COMUNIDADES
UBICACIÓN DE LA OBRA: ALLENDE (SAN EUSEBIO), COLONIA ALFONSO GARZÓN SANTIBÁÑEZ (EL MALEFICIO), EL ENCINO, ESTANCIA LA COLORADA, GUADALUPE DE LAS CORRIENTES, LA ABUNDANCIA, LA COLORADA (ESTACIÓN DE FERROCARRIL), MEZQUITILLO, SAN FELIPE, SAN RAMÓN
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

CLAVE PRUBUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DE VE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408012-410-6111-2	PI4585	\$1,949,534.98	A6DDA318 - Obra Pública : 408012 - CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 2 CUARTOS ADICIONALES, 1,320, GD Folio: 1800	23/12/2022		MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	FACTURA		A6DDA318		23/12/22
8270-511-408012-410-6111-2	C05884	\$1,949,534.98	A6DDA318 - Obra Pública : 408012 - CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 2 CUARTOS ADICIONALES, 1,320, GP Folio: 2886	31/12/2022	FIII-109	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	Transferencia	1173329763	FIII-109	Pago a Proveedores	31/12/22

CORRIJA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$1,949,534.98
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,949,534.98
DEVENGADO	\$1,949,534.98	\$1,949,534.98
ESTIMACIONES PAGADAS	\$1,949,534.98	\$1,949,534.98
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$1,949,534.98
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,949,534.98 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: MYC/229951026/P-III-2022
 PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 408013 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 67 CALENTADORES SOLARES, CONSTRUCCION DE 672 M2 DE TECHO DE LAMINA, 24 M2 DE PISO FIME Y 240 M2 DE APLANADO EN DIFERENTES COMUNIDADES
 UBICACIÓN DE LA OBRA: CHARCO BLANCO (EL CHARCO BLANCO), LOS AMARILLOS (LAS AURAS), POZO HONDO, TIERRA Y LIBERTAD (SAN BLAS), VILLA DE COS
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

CLAVE PRSUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVE/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVE/PAGO
8250-511-408013-410-6111-2	P14610	\$1,260,596.27	03C62388 - Obra Pública : 408013 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 67 CALENTADORES SOLARES, CONSTRUCCION. GD Folio: 1801	22/12/2022		JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	FACTURA		03C62388		22/12/22
8270-511-408013-410-6111-1	C05885	\$1,260,596.27	03C62388 - Obra Pública : 408013 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 67 CALENTADORES SOLARES, CONSTRUCCION. GP Folio: 2887	31/12/2022	FIII-110	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	Transferencia	1173329763	FIII-110	Pago a Proveedores	31/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRISUPUESTO VIGENTE		\$1,260,596.27
COMPROMETIDO VIGENTE		\$1,260,596.27
DEVENGADO	\$1,260,596.27	\$1,260,596.27
ESTIMACIONES PAGADAS	\$1,260,596.27	\$1,260,596.27
ANTICIPO Y RETENCIONES		\$0.00
COMPROBADO		\$1,260,596.27
POR PAGAR		\$0.00

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
\$1,260,596.27 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 411 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	411001	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Villa de Cos	23.29339129470287 -102.34659019988921	\$84,662.44		\$84,662.44		\$84,662.44	100%	100%	Administración directa
411002	411002	REACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Villa de Cos	23.29354389197733 -102.3465135585737	\$735,379.50		\$735,379.50		\$735,379.50	100%	100%	Contrato
						\$820,041.94	\$820,041.94		\$820,041.94			

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **412 GASTOS INDIRECTOS**
 MES QUE INFORMA **DICIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	412001	GASTOS INDIRECTOS	Villa de Cos	23.293454205853955 -102.34653815300565	\$237,405.42	\$27,830.77	\$232,483.17	\$27,830.77	\$232,483.17	98%	100%	Administración directa
					\$237,405.42	\$27,830.77	\$232,483.17	\$27,830.77	\$232,483.17			

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIÁN GONZÁLEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III RAMO 33
 SUB-PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL
 PROYECTO/OBRA: 412001 - GASTOS INDIRECTOS
 UBICACIÓN DE LA OBRA: VILLA DE COS
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 OBRA / ACCION: OBRA

CLAVE PRESUPUESTAL	PÓLIZA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	CHEQUE/ TRANS	BENEFICIARIO	FORMA DEVR/ PAGO	C. BANCO	FOLIO	TIPO PAGO	DEVR/PAGO
8250-511-412001-410-2961-1	P13246	\$14,200.00	ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO OFICIAL # 105 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SO. GD Compra : 3335 Factura: DAD56, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		DAD56		07/12/22
8250-511-412001-410-2961-1	P14246	\$3,000.00	ADQUISICION DE AMORTIGUADORES PARA VEHICULO OFICIAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO. GD Compra : 3609 Factura: 6348, 401 MARIANA PARGA RAMIREZ	23/12/2022		MARIANA PARGA RAMIREZ	Factura		6348		23/12/22
8250-511-412001-410-3551-1	P13243	\$10,630.77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL # 74 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. GD Compra : 3334 Factura: B6ADE, 1394 VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	07/12/2022		VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Factura		B6ADE		07/12/22
8270-511-412001-410-2961-1	C05253	\$14,200.00	PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO OFICIAL # 105 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO EC. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1625	07/12/2022	FIII-093	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329763	FIII-093	Pago a Proveedores	07/12/22
8270-511-412001-410-2961-1	C05728	\$3,000.00	PAGO POR LA ADQUISICION DE AMORTIGUADORES PARA VEHICULO OFICIAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI. GP MARIANA PARGA RAMIREZ, Folio Pago: 1802	23/12/2022	FIII-103	MARIANA PARGA RAMIREZ	Transferencia	1173329763	FIII-103	Pago a Proveedores	23/12/22
8270-511-412001-410-3551-1	C05252	\$10,630.77	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL # 74 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMI. GP VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1624	07/12/2022	FIII-092	VICTOR HERIBERTO CORTEZ MARTINEZ	Transferencia	1173329763	FIII-092	Pago a Proveedores	07/12/22

CORRIDA FINANCIERA

	MENSUAL	ACUMULADO
PRESUPUESTO VIGENTE		\$237,405.42
COMPROMETIDO VIGENTE		\$237,405.42
DEVENGADO	\$27,830.77	\$232,483.17
PAGADO	\$27,830.77	\$232,483.17
POR PAGAR		\$4,922.25

OBSERVACIONES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO \$232,483.17 511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 415 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021
 MES QUE INFORMA DICIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
415001	415001	ADQUISICION E INSTALACION DE 14 CALENTADORES SOLARES, CONSTRUCCION DE 07 BAÑOS ECOLOGICOS, 01 CUARTO ADICIONAL, 400 M2 DE TECHO DE LAMINA, 300 M2 DE APLANADO, 260 M2 DE PISO FIRME PARA LAS COMUNIDADES DE BAÑON Y SAN RAMON	González Ortega (Bañón), San Ramón		\$894,651.76		\$894,651.76		\$894,651.76	100%	100%	Contrato
415002	415002	CONSTRUCCION DE 360 M2 DE TECHO DE LAMINA, 360 M2 DE APLANADO Y 180 M2 DE PISO FIRME PARA DIFERENTES COMUNIDADES	Villa de Cos		\$361,726.71		\$361,726.71		\$361,726.71	100%	100%	Contrato
415003	415003	ADQUISICION E INSTALACION DE 19 CALENTADORES SOLARES, CONSTR. DE 4 BAÑOS ECOLOGICOS, 800 M2 DE TECHO DE LAMINA, 555 M2 DE APLANADO Y 300 M2 DE PISO FIRME PARA DIFERENTES COMUNIDADES	Villa de Cos		\$1,040,585.89		\$1,040,585.89		\$1,040,585.89	100%	100%	Contrato
415004	415004	ADQUISICION E INSTALACION DE 21 CALENTADORES SOLARES, CONSTR. DE 5 BAÑOS ECOLOGICOS, 980 M2 DE TECHO DE LAMINA, 990 M2 DE APLANADO Y 260 M2 DE PISO FIRME PARA DIFERENTES COMUNIDADES	Villa de Cos		\$1,306,695.19		\$1,306,695.19		\$1,306,695.19	100%	100%	Contrato
	415005	INDIRECTOS	Villa de Cos		\$2,698.67		\$2,698.67		\$2,698.67	100%	100%	Administración directa
					\$3,606,358.22		\$3,606,358.22		\$3,606,358.22			

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:18 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$34,856,980.00	-\$34,856,980...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$34,856,980.00	-\$34,856,980...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$34,856,980.00	-\$34,856,980...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$34,856,980.00	-\$34,856,980...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	CONCENTRADORA DE AGUA POTAB	\$34,856,980.00	-\$34,856,980...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401002	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, VILLA DE COS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$587,053.74	\$587,053.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,053.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$322,565.38	\$322,565.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,565.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$57,018.18	\$57,018.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,018.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$57,018.18	\$57,018.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,018.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$265,547.20	\$265,547.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,547.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$265,547.20	\$265,547.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,547.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$4,474.82	\$4,474.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,474.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$4,474.82	\$4,474.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,474.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$4,474.82	\$4,474.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,474.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$260,013.54	\$260,013.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,013.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$260,013.54	\$260,013.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,013.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$260,013.54	\$260,013.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,013.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$95,120.00	\$95,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIER	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIEF	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	REHABILITACION DE POZO PARA A	\$0.00	\$682,173.74	\$682,173.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,173.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:18 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos
VILLA DE COS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Para Servirte

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
401003	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPECHANA											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	REHABILITACION DE TANQUE ELEV,	\$0.00	\$421,278.21	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,278.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401004	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LUI											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$102,621.87	\$102,621.87	\$11,347.36	\$0.00	\$11,347.36	\$0.00	\$91,274.51	\$11,347.36	\$11,347.36	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$0.00	\$85,881.14	\$85,881.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,881.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$85,881.14	\$85,881.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,881.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$85,881.14	\$85,881.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,881.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$16,740.73	\$16,740.73	\$11,347.36	\$0.00	\$11,347.36	\$0.00	\$5,393.37	\$11,347.36	\$11,347.36	\$0.00
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$10,966.51	\$10,966.51	\$5,573.14	\$0.00	\$5,573.14	\$0.00	\$5,393.37	\$5,573.14	\$5,573.14	\$0.00
1412	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$10,966.51	\$10,966.51	\$5,573.14	\$0.00	\$5,573.14	\$0.00	\$5,393.37	\$5,573.14	\$5,573.14	\$0.00
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$5,774.22	\$5,774.22	\$5,774.22	\$0.00	\$5,774.22	\$0.00	\$0.00	\$5,774.22	\$5,774.22	\$0.00
1432	CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$5,774.22	\$5,774.22	\$5,774.22	\$0.00	\$5,774.22	\$0.00	\$0.00	\$5,774.22	\$5,774.22	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$469,679.72	\$469,679.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$469,679.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$342,183.20	\$342,183.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,183.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$305,991.20	\$305,991.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,991.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$305,991.20	\$305,991.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,991.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$8,520.00	\$8,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$8,520.00	\$8,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$8,520.00	\$8,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$95,333.52	\$95,333.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,333.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$95,333.52	\$95,333.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,333.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	GASOLINA	\$0.00	\$20,034.25	\$20,034.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,034.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:18 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2612	DIESEL	\$0.00	\$73,639.27	\$73,639.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,639.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$23,643.00	\$23,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQL	\$0.00	\$23,643.00	\$23,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQL	\$0.00	\$23,643.00	\$23,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,643.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$177,093.16	\$177,093.16	\$37,584.00	\$0.00	\$0.00	\$37,584.00	\$177,093.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$11,044.70	\$11,044.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,044.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120	GAS	\$0.00	\$11,044.70	\$11,044.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,044.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121	GAS	\$0.00	\$11,044.70	\$11,044.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,044.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$146,572.86	\$146,572.86	\$37,584.00	\$0.00	\$0.00	\$37,584.00	\$146,572.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIER	\$0.00	\$146,572.86	\$146,572.86	\$37,584.00	\$0.00	\$0.00	\$37,584.00	\$146,572.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIEF	\$0.00	\$146,572.86	\$146,572.86	\$37,584.00	\$0.00	\$0.00	\$37,584.00	\$146,572.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$19,475.60	\$19,475.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,475.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$19,475.60	\$19,475.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,475.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARI	\$0.00	\$19,475.60	\$19,475.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,475.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PERFORACION DE POZO PARA AGU		\$0.00	\$749,394.76	\$749,394.76	\$48,931.36	\$0.00	\$11,347.36	\$37,584.00	\$738,047.39	\$11,347.36	\$11,347.36	\$0.00
401005 ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PRIETA												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$52,861.20	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$52,861.20	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$52,861.20	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$52,861.20	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICIÓN DE BOMBA Y MOTOR		\$0.00	\$52,861.20	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,861.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401006 ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$61,327.75	\$61,327.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,327.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$61,327.75	\$61,327.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,327.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$61,327.75	\$61,327.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,327.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$61,327.75	\$61,327.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,327.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADQUISICIÓN DE BOMBA Y MOTOR		\$0.00	\$61,327.75	\$61,327.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,327.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:18 p. m.

Usr: karina
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
Para Servirte



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
401007	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAÑAS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$61,239.99	\$61,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$61,239.99	\$61,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$61,239.99	\$61,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$61,239.99	\$61,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR	\$0.00	\$61,239.99	\$61,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,239.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401008	ADQUISICION DE 53 TUBOS DE PVC DE 2" SERIE 250 INCLUYE KIT ADAPTADOR PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD TIERRA Y LIBERTAD											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$62,862.72	\$62,862.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,862.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$62,862.72	\$62,862.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,862.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$62,862.72	\$62,862.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,862.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$62,862.72	\$62,862.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,862.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ADQUISICION DE 53 TUBOS DE PVC	\$0.00	\$62,862.72	\$62,862.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,862.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401009	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL RUCIO											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$388,238.88	\$388,238.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,238.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$355,526.88	\$355,526.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,526.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$309,126.88	\$309,126.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,126.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$309,126.88	\$309,126.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,126.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:18 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIER	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIEF	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE POZO PARA AC		\$0.00	\$446,668.88	\$446,668.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,668.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401010 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES FRANCISCO VILLA, LUIS DONALDO, LA LOMA Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE BAÑON												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$843,666.69	\$843,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$843,666.69	\$843,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$843,666.69	\$843,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$843,666.69	\$843,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE AGUA POT		\$0.00	\$843,666.69	\$843,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,666.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
401011 ADQUISICION DE 32 TUBOS DE PVC DE 2" SERIE 250 INCLUYE ADAPTADOR PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA MANCHA												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$41,493.20	\$41,493.20	\$41,493.20	\$0.00	\$41,493.20	\$0.00	\$0.00	\$41,493.20	\$41,493.20	\$0.00
2600	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAI	\$0.00	\$41,493.20	\$41,493.20	\$41,493.20	\$0.00	\$41,493.20	\$0.00	\$0.00	\$41,493.20	\$41,493.20	\$0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$41,493.20	\$41,493.20	\$41,493.20	\$0.00	\$41,493.20	\$0.00	\$0.00	\$41,493.20	\$41,493.20	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAC	\$0.00	\$41,493.20	\$41,493.20	\$41,493.20	\$0.00	\$41,493.20	\$0.00	\$0.00	\$41,493.20	\$41,493.20	\$0.00
ADQUISICIÓN DE 32 TUBOS DE PVC		\$0.00	\$41,493.20	\$41,493.20	\$41,493.20	\$0.00	\$41,493.20	\$0.00	\$0.00	\$41,493.20	\$41,493.20	\$0.00
401012 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AGUAS PURIFICADORAS EN LAS COMUNIDADES DE CHARQUILLOS, CERVANTES Y ESTANCIA LA COLORADA												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$365,737.05	\$365,737.05	\$365,737.05	\$0.00	\$365,737.05	\$0.00	\$0.00	\$365,737.05	\$365,737.05	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$365,737.05	\$365,737.05	\$365,737.05	\$0.00	\$365,737.05	\$0.00	\$0.00	\$365,737.05	\$365,737.05	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$365,737.05	\$365,737.05	\$365,737.05	\$0.00	\$365,737.05	\$0.00	\$0.00	\$365,737.05	\$365,737.05	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$365,737.05	\$365,737.05	\$365,737.05	\$0.00	\$365,737.05	\$0.00	\$0.00	\$365,737.05	\$365,737.05	\$0.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO		\$0.00	\$365,737.05	\$365,737.05	\$365,737.05	\$0.00	\$365,737.05	\$0.00	\$0.00	\$365,737.05	\$365,737.05	\$0.00
401013 ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ALDEA DE CODORNICES												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:18 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Amplicaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
ADQUISICION DE BOMBA PARA POZ												
		\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
401014 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD NORIA DE LUIS												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$494,819.89	\$494,819.89	\$494,819.89	\$0.00	\$494,819.89	\$0.00	\$0.00	\$494,819.89	\$494,819.89	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$494,819.89	\$494,819.89	\$494,819.89	\$0.00	\$494,819.89	\$0.00	\$0.00	\$494,819.89	\$494,819.89	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$494,819.89	\$494,819.89	\$494,819.89	\$0.00	\$494,819.89	\$0.00	\$0.00	\$494,819.89	\$494,819.89	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$494,819.89	\$494,819.89	\$494,819.89	\$0.00	\$494,819.89	\$0.00	\$0.00	\$494,819.89	\$494,819.89	\$0.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGI		\$0.00	\$494,819.89	\$494,819.89	\$494,819.89	\$0.00	\$494,819.89	\$0.00	\$0.00	\$494,819.89	\$494,819.89	\$0.00
401015 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE ESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DE EL CARIBOTE												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$657,056.68	\$657,056.68	\$657,056.68	\$0.00	\$657,056.68	\$0.00	\$0.00	\$657,056.68	\$657,056.68	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$657,056.68	\$657,056.68	\$657,056.68	\$0.00	\$657,056.68	\$0.00	\$0.00	\$657,056.68	\$657,056.68	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$657,056.68	\$657,056.68	\$657,056.68	\$0.00	\$657,056.68	\$0.00	\$0.00	\$657,056.68	\$657,056.68	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$657,056.68	\$657,056.68	\$657,056.68	\$0.00	\$657,056.68	\$0.00	\$0.00	\$657,056.68	\$657,056.68	\$0.00
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE 1		\$0.00	\$657,056.68	\$657,056.68	\$657,056.68	\$0.00	\$657,056.68	\$0.00	\$0.00	\$657,056.68	\$657,056.68	\$0.00
402001 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PERICOS DE LA LOCALIDAD DE BAÑON												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$166,596.38	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$166,596.38	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$166,596.38	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$166,596.38	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE RED DE DRENA		\$0.00	\$166,596.38	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,596.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
402002 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELDAS SOLARES, ACONDICIONAMIENTO DEL AREA Y LIMPIEZA GENERAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$136,329.21	\$136,329.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,329.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$136,329.21	\$136,329.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,329.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$136,329.21	\$136,329.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,329.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$136,329.21	\$136,329.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,329.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CE		\$0.00	\$136,329.21	\$136,329.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,329.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:18 p. m.



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
402003 AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE SOR JUANA Y FELIPE ANGELES EN LA COMUNIDAD DE BAÑON Y AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE URSULO A. GARCIA EN LA COMUNIDAD DEL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$904,811.94	\$904,811.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,811.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$904,811.94	\$904,811.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,811.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$904,811.94	\$904,811.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,811.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$904,811.94	\$904,811.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,811.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE DRENAJE EN CALL		\$0.00	\$904,811.94	\$904,811.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,811.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404001 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE CHARAROSA												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229,742.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229,742.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229,742.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229,742.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAVIMENTACION A BASE DE CONCI		\$0.00	\$1,229,742.93	\$1,229,742.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229,742.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
404002 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,504,878.48	\$1,504,878.48	\$1,504,878.48	\$0.00	\$1,504,878.48	\$0.00	\$0.00	\$1,504,878.48	\$1,504,878.48	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,504,878.48	\$1,504,878.48	\$1,504,878.48	\$0.00	\$1,504,878.48	\$0.00	\$0.00	\$1,504,878.48	\$1,504,878.48	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$1,504,878.48	\$1,504,878.48	\$1,504,878.48	\$0.00	\$1,504,878.48	\$0.00	\$0.00	\$1,504,878.48	\$1,504,878.48	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$1,504,878.48	\$1,504,878.48	\$1,504,878.48	\$0.00	\$1,504,878.48	\$0.00	\$0.00	\$1,504,878.48	\$1,504,878.48	\$0.00
PAVIMENTACION A BASE DE CONCI		\$0.00	\$1,504,878.48	\$1,504,878.48	\$1,504,878.48	\$0.00	\$1,504,878.48	\$0.00	\$0.00	\$1,504,878.48	\$1,504,878.48	\$0.00
404003 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA MURALLA DE LA COMUNIDAD DE BAÑON												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,330,799.48	\$1,330,799.48	\$1,330,799.48	\$0.00	\$1,330,799.48	\$0.00	\$0.00	\$1,330,799.48	\$1,330,799.48	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,330,799.48	\$1,330,799.48	\$1,330,799.48	\$0.00	\$1,330,799.48	\$0.00	\$0.00	\$1,330,799.48	\$1,330,799.48	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBF	\$0.00	\$1,330,799.48	\$1,330,799.48	\$1,330,799.48	\$0.00	\$1,330,799.48	\$0.00	\$0.00	\$1,330,799.48	\$1,330,799.48	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBI	\$0.00	\$1,330,799.48	\$1,330,799.48	\$1,330,799.48	\$0.00	\$1,330,799.48	\$0.00	\$0.00	\$1,330,799.48	\$1,330,799.48	\$0.00
PAVIMENTACION A BASE DE CONCI		\$0.00	\$1,330,799.48	\$1,330,799.48	\$1,330,799.48	\$0.00	\$1,330,799.48	\$0.00	\$0.00	\$1,330,799.48	\$1,330,799.48	\$0.00
405001 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DE LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO BLANCO												

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:18 p. m.

Usu: Karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	-\$438,435.31	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	-\$438,435.31	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	-\$438,435.31	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	-\$438,435.31	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00	\$0.00	\$438,435.31	-\$438,435.31	\$0.00	\$438,435.31	\$438,435.31	\$0.00
	405002 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMINIDAD DE EL RUCIO											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$859,375.31	\$859,375.31	\$859,375.31	\$0.00	\$0.00	\$859,375.31	\$859,375.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$859,375.31	\$859,375.31	\$859,375.31	\$0.00	\$0.00	\$859,375.31	\$859,375.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$859,375.31	\$859,375.31	\$859,375.31	\$0.00	\$0.00	\$859,375.31	\$859,375.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE	\$0.00	\$859,375.31	\$859,375.31	\$859,375.31	\$0.00	\$0.00	\$859,375.31	\$859,375.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	\$0.00	\$859,375.31	\$859,375.31	\$859,375.31	\$0.00	\$0.00	\$859,375.31	\$859,375.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	406001 REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	REHABILITACION DE INSTALACIONE	\$0.00	\$324,357.07	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,357.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	406002 REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$405,742.45	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$405,742.45	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$405,742.45	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$405,742.45	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	REHABILITACION DE LA CASA DE S/	\$0.00	\$405,742.45	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,742.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	406003 REHABILITACION DE CASAS DE SALUD EN LAS COMUNIDADES DE CERVANTES Y NORIA DEL BURRO											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$853,019.42	\$853,019.42	\$853,019.42	\$0.00	\$853,019.42	\$0.00	\$0.00	\$853,019.42	\$853,019.42	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$853,019.42	\$853,019.42	\$853,019.42	\$0.00	\$853,019.42	\$0.00	\$0.00	\$853,019.42	\$853,019.42	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:18 p. m.



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$853,019.42	\$853,019.42	\$853,019.42	\$0.00	\$853,019.42	\$0.00	\$0.00	\$853,019.42	\$853,019.42	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$853,019.42	\$853,019.42	\$853,019.42	\$0.00	\$853,019.42	\$0.00	\$0.00	\$853,019.42	\$853,019.42	\$0.00
REHABILITACION DE CASAS DE SAL		\$0.00	\$853,019.42	\$853,019.42	\$853,019.42	\$0.00	\$853,019.42	\$0.00	\$0.00	\$853,019.42	\$853,019.42	\$0.00
406004 CONSTRUCCION DE CASAS DE SALUD EN LAS LOCALIDADES DE COLONIA GREEVER Y ALDEA DE CODORNICES												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,265,806.27	\$1,265,806.27	\$1,265,806.27	\$0.00	\$1,265,806.27	\$0.00	\$0.00	\$1,265,806.27	\$1,265,806.27	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,265,806.27	\$1,265,806.27	\$1,265,806.27	\$0.00	\$1,265,806.27	\$0.00	\$0.00	\$1,265,806.27	\$1,265,806.27	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$1,265,806.27	\$1,265,806.27	\$1,265,806.27	\$0.00	\$1,265,806.27	\$0.00	\$0.00	\$1,265,806.27	\$1,265,806.27	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$1,265,806.27	\$1,265,806.27	\$1,265,806.27	\$0.00	\$1,265,806.27	\$0.00	\$0.00	\$1,265,806.27	\$1,265,806.27	\$0.00
CONSTRUCCION DE CASAS DE SAL		\$0.00	\$1,265,806.27	\$1,265,806.27	\$1,265,806.27	\$0.00	\$1,265,806.27	\$0.00	\$0.00	\$1,265,806.27	\$1,265,806.27	\$0.00
407001 CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DOBLADO EN LA LOCALIDAD DEL BARRILLO												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,457,201.44	\$1,457,201.44	\$1,457,201.44	\$0.00	\$1,457,201.44	\$0.00	\$0.00	\$1,457,201.44	\$1,457,201.44	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,457,201.44	\$1,457,201.44	\$1,457,201.44	\$0.00	\$1,457,201.44	\$0.00	\$0.00	\$1,457,201.44	\$1,457,201.44	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$1,457,201.44	\$1,457,201.44	\$1,457,201.44	\$0.00	\$1,457,201.44	\$0.00	\$0.00	\$1,457,201.44	\$1,457,201.44	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$1,457,201.44	\$1,457,201.44	\$1,457,201.44	\$0.00	\$1,457,201.44	\$0.00	\$0.00	\$1,457,201.44	\$1,457,201.44	\$0.00
CONSTRUCCION DE DOMO EN LA E		\$0.00	\$1,457,201.44	\$1,457,201.44	\$1,457,201.44	\$0.00	\$1,457,201.44	\$0.00	\$0.00	\$1,457,201.44	\$1,457,201.44	\$0.00
407002 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO DE LOCALIDAD DE LA PRIETA												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$938,887.09	\$938,887.09	\$938,887.09	\$0.00	\$938,887.09	\$0.00	\$0.00	\$938,887.09	\$938,887.09	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$938,887.09	\$938,887.09	\$938,887.09	\$0.00	\$938,887.09	\$0.00	\$0.00	\$938,887.09	\$938,887.09	\$0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$938,887.09	\$938,887.09	\$938,887.09	\$0.00	\$938,887.09	\$0.00	\$0.00	\$938,887.09	\$938,887.09	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$938,887.09	\$938,887.09	\$938,887.09	\$0.00	\$938,887.09	\$0.00	\$0.00	\$938,887.09	\$938,887.09	\$0.00
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN		\$0.00	\$938,887.09	\$938,887.09	\$938,887.09	\$0.00	\$938,887.09	\$0.00	\$0.00	\$938,887.09	\$938,887.09	\$0.00
408001 CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 CALENTADORES SOLAR 4.056 M2 DE TECHO DE LAMINA Y 20 ESTUFEAS ECOLOGICAS EN DIFERENTES												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:18 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS ECOL												
		\$0.00	\$1,260,252.98	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,252.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408002 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLO												
		\$0.00	\$2,884,685.48	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,685.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408003 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLO												
		\$0.00	\$1,892,501.99	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408004 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLO												
		\$0.00	\$2,474,923.64	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474,923.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408005 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRMES, ENJARRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE DE DE FI												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,950,775.75	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,950,775.75	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,950,775.75	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$1,950,775.75	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLO												
		\$0.00	\$1,950,775.75	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:18 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
408006 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, CUARTOS ADICIONALES, TECHOS DE LAMINA, PISOS FIRME, ENLAPRES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,904,132.38	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,904,132.38	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$2,904,132.38	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$2,904,132.38	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLO		\$0.00	\$2,904,132.38	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,904,132.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408007 CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOLOGICOS, 480 M2 DE TECHO DE LAMINA, 192 M2 DE PISO FIRME Y 220 M2 DE ENLAPRES EN LAS LOCALIDADES DE FLORES MAGON LA ABUNDANCIA EL ENCINO												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOL		\$0.00	\$694,135.22	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,135.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408008 CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOLOGICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 25 CALENTADORES SOLARES, 1,056 M2 DE TECHO DE LAMINA, 284 M2 DE PISO FIRME, 200 M2 DE ENLAPRE Y 2												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS ECOL		\$0.00	\$1,439,141.84	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439,141.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
408009 ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$364,368.53	\$364,368.53	\$0.00	\$0.00	\$364,368.53	-\$364,368.53	\$0.00	\$364,368.53	\$364,368.53	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$364,368.53	\$364,368.53	\$0.00	\$0.00	\$364,368.53	-\$364,368.53	\$0.00	\$364,368.53	\$364,368.53	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$364,368.53	\$364,368.53	\$0.00	\$0.00	\$364,368.53	-\$364,368.53	\$0.00	\$364,368.53	\$364,368.53	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$364,368.53	\$364,368.53	\$0.00	\$0.00	\$364,368.53	-\$364,368.53	\$0.00	\$364,368.53	\$364,368.53	\$0.00
ADQUISICION E INSTALACION DE CA		\$0.00	\$364,368.53	\$364,368.53	\$0.00	\$0.00	\$364,368.53	-\$364,368.53	\$0.00	\$364,368.53	\$364,368.53	\$0.00
408010 CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 2 CUARTOS ADICIONALES, 1,200 M2 DE TECHO DE LAMINA, 360 M2 DE PISO FIRME, 450 M2 DE ADICIONALES Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 20												

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y 27/ene./2023

hora de Impresión 02:18 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$0.00	\$0.00	\$1,994,879.46	-\$1,994,879.46	\$0.00	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$0.00	\$0.00	\$1,994,879.46	-\$1,994,879.46	\$0.00	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$0.00	\$0.00	\$1,994,879.46	-\$1,994,879.46	\$0.00	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$0.00	\$0.00	\$1,994,879.46	-\$1,994,879.46	\$0.00	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$0.00
	CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOL	\$0.00	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$0.00	\$0.00	\$1,994,879.46	-\$1,994,879.46	\$0.00	\$1,994,879.46	\$1,994,879.46	\$0.00
408011	CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 3 CUARTOS ADICIONALES, 1,368 M2 DE TECHO DE LAMINA 150 M2 DE ARLANADOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 24 CALENTADORES SOLARES Y											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,061,535.92	\$2,061,535.92	\$0.00	\$0.00	\$955,158.96	-\$955,158.96	\$1,106,376.96	\$955,158.96	\$955,158.96	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,061,535.92	\$2,061,535.92	\$0.00	\$0.00	\$955,158.96	-\$955,158.96	\$1,106,376.96	\$955,158.96	\$955,158.96	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$2,061,535.92	\$2,061,535.92	\$0.00	\$0.00	\$955,158.96	-\$955,158.96	\$1,106,376.96	\$955,158.96	\$955,158.96	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$2,061,535.92	\$2,061,535.92	\$0.00	\$0.00	\$955,158.96	-\$955,158.96	\$1,106,376.96	\$955,158.96	\$955,158.96	\$0.00
	CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOL	\$0.00	\$2,061,535.92	\$2,061,535.92	\$0.00	\$0.00	\$955,158.96	-\$955,158.96	\$1,106,376.96	\$955,158.96	\$955,158.96	\$0.00
408012	CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 2 CUARTOS ADICIONALES, 1,320 M2 DE TECHO DE LAMINA 72 M2 DE DISO FIRME 60 M2 DE ARLANADOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 26											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,949,534.98	\$1,949,534.98	\$1,949,534.98	\$0.00	\$1,949,534.98	\$0.00	\$0.00	\$1,949,534.98	\$1,949,534.98	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,949,534.98	\$1,949,534.98	\$1,949,534.98	\$0.00	\$1,949,534.98	\$0.00	\$0.00	\$1,949,534.98	\$1,949,534.98	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,949,534.98	\$1,949,534.98	\$1,949,534.98	\$0.00	\$1,949,534.98	\$0.00	\$0.00	\$1,949,534.98	\$1,949,534.98	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$1,949,534.98	\$1,949,534.98	\$1,949,534.98	\$0.00	\$1,949,534.98	\$0.00	\$0.00	\$1,949,534.98	\$1,949,534.98	\$0.00
	CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOL	\$0.00	\$1,949,534.98	\$1,949,534.98	\$1,949,534.98	\$0.00	\$1,949,534.98	\$0.00	\$0.00	\$1,949,534.98	\$1,949,534.98	\$0.00
408013	SUMINISTRO E INSTALACION DE 67 CALENTADORES SOLARES, CONSTRUCCION DE 672 M2 DE TECHO DE LAMINA 24 M2 DE DISO FIRME Y 240 M2 DE ARLANADO EN DIFERENTES COMUNIDADES											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,260,596.27	\$1,260,596.27	\$1,260,596.27	\$0.00	\$1,260,596.27	\$0.00	\$0.00	\$1,260,596.27	\$1,260,596.27	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,260,596.27	\$1,260,596.27	\$1,260,596.27	\$0.00	\$1,260,596.27	\$0.00	\$0.00	\$1,260,596.27	\$1,260,596.27	\$0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$1,260,596.27	\$1,260,596.27	\$1,260,596.27	\$0.00	\$1,260,596.27	\$0.00	\$0.00	\$1,260,596.27	\$1,260,596.27	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$1,260,596.27	\$1,260,596.27	\$1,260,596.27	\$0.00	\$1,260,596.27	\$0.00	\$0.00	\$1,260,596.27	\$1,260,596.27	\$0.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE 67	\$0.00	\$1,260,596.27	\$1,260,596.27	\$1,260,596.27	\$0.00	\$1,260,596.27	\$0.00	\$0.00	\$1,260,596.27	\$1,260,596.27	\$0.00
408014	ADQUISICION E INSTALACION DE 9 CALENTADORES SOLARES Y CONSTRUCCION DE 1 TECHO DE LAMINA EN VARIAS COMUNIDADES											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$103,275.03	\$103,275.03	\$103,275.03	\$0.00	\$0.00	\$103,275.03	\$103,275.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$103,275.03	\$103,275.03	\$103,275.03	\$0.00	\$0.00	\$103,275.03	\$103,275.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de impresión | 27/ene./2023
02:18 p. m.

Usu: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$103,275.03	\$103,275.03	\$103,275.03	\$0.00	\$0.00	\$103,275.03	\$103,275.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN B	\$0.00	\$103,275.03	\$103,275.03	\$103,275.03	\$0.00	\$0.00	\$103,275.03	\$103,275.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ADQUISICION E INSTALACION DE 9	\$0.00	\$103,275.03	\$103,275.03	\$103,275.03	\$0.00	\$0.00	\$103,275.03	\$103,275.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	411001 DESARROLLO INSTITUCIONAL											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍ	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROG	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$75,614.44	\$75,614.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,614.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$75,614.44	\$75,614.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,614.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	\$0.00	\$75,614.44	\$75,614.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,614.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$75,614.44	\$75,614.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,614.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$84,662.44	\$84,662.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,662.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	411002 REACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL											
8000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$735,379.50	\$735,379.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,379.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$735,379.50	\$735,379.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,379.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$735,379.50	\$735,379.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,379.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO E	\$0.00	\$735,379.50	\$735,379.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,379.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	REACONDICIONAMIENTO DE LAS OI	\$0.00	\$735,379.50	\$735,379.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,379.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	412001 GASTOS INDIRECTOS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$172,996.42	\$172,996.42	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$155,796.42	\$17,200.00	\$17,200.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,511.17	\$7,511.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,511.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,511.17	\$7,511.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,511.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,511.17	\$7,511.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,511.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$165,485.25	\$165,485.25	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$148,285.25	\$17,200.00	\$17,200.00	\$0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$165,485.25	\$165,485.25	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$148,285.25	\$17,200.00	\$17,200.00	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$0.00	\$165,485.25	\$165,485.25	\$17,200.00	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$148,285.25	\$17,200.00	\$17,200.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Al 31/dic./2022

F. Financiamiento: 511

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2023
02:18 p. m.

Usr: karina

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_P1



Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2022	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2022	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$64,409.00	\$64,409.00	\$15,553.02	\$0.00	\$10,630.77	\$4,922.25	\$53,778.23	\$10,630.77	\$10,630.77	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$64,409.00	\$64,409.00	\$15,553.02	\$0.00	\$10,630.77	\$4,922.25	\$53,778.23	\$10,630.77	\$10,630.77	\$0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$0.00	\$64,409.00	\$64,409.00	\$15,553.02	\$0.00	\$10,630.77	\$4,922.25	\$53,778.23	\$10,630.77	\$10,630.77	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULO:	\$0.00	\$64,409.00	\$64,409.00	\$15,553.02	\$0.00	\$10,630.77	\$4,922.25	\$53,778.23	\$10,630.77	\$10,630.77	\$0.00
	GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$237,405.42	\$237,405.42	\$32,753.02	\$0.00	\$27,830.77	\$4,922.25	\$209,574.65	\$27,830.77	\$27,830.77	\$0.00
Total Final		\$34,856,980.00	\$6,197,256.36	\$41,054,236.36	\$13,170,660.97	\$0.00	\$15,918,346.64	-\$2,747,685.67	\$25,135,889.72	\$15,918,346.64	\$15,918,346.64	\$0.00