

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA **ABRIL**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.293623742041298 -102.34631538391113							0%	Administración directa
	401002	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FLORES MAGON, VILLA DE COS, ZAC. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Flores Magón (San Julián)	23.692701830027204 -102.24066914610317	\$132,376.48	\$132,376.48	\$132,376.48	\$132,376.48	\$132,376.48	100%	90%	Administración directa
	401003	ADQUISICIONDE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EFIGENIA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Efigenia	23.746089354758844 -101.87627126707307	\$20,706.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$20,706.00	100%	100%	Administración directa
401004	401004	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGRARISTAS EN LA LOCALIDAD DE ESTACION LA COLORADA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	La Colorada [Estación de Ferrocarril]	23.808093460533843 -102.47263433751677	\$51,448.00	\$51,448.00	\$51,448.00	\$51,448.00	\$51,448.00	100%	100%	Contrato
	401005	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SIGALA, VILLA DE COS, ZAC. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Puerto de Sigala	23.807523947598863 -101.58603254989458	\$124,062.00	\$124,062.00	\$124,062.00	\$124,062.00	\$124,062.00	100%	40%	Administración directa
						\$328,592.48	\$328,592.48	\$328,592.48	\$328,592.48	\$328,592.48		

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 402 DRENAJE Y LETRINAS
 MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402001	402001	CONSTRUCCION DE RÉD DE DRENAJE EN LA CALLE AGRARISTAS EN LA LOCALIDAD DE ESTACION LA COLORADA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	La Colorada [Estación de Ferrocarril]	23,808075618310216 -102.47269973056488	\$203,418.38	\$203,418.38	\$203,418.38	\$203,418.38	\$203,418.38	100%	100%	Contrato
					\$203,418.38	\$203,418.38	\$203,418.38	\$203,418.38	\$203,418.38			



Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL

Maria Cristina Aguilera Gonzalez



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Adrian Gonzalez Nava

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION MUNICIPAL**
 MES QUE INFORMA **ABRIL**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001	404001	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO DE LA CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.290843814189863 -102.34960663996583	\$1,554,521.78					0%	20%	Contrato
					\$1,554,521.78							



Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33

SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

MES QUE INFORMA ABRIL


No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITILLO 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Mezquitillo	23.604451711229643 -102.5051798095398	\$854,419.26					0%	10%	Contrato
405002	405002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS OLIVOS DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Chupaderos	23.16498704415721 -102.33017243904492	\$987,510.70					0%	10%	Contrato
405003	405003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA PINALES DE LA CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.29453428776677 -102.34360653839951	\$765,462.34					0%	10%	Contrato
405004	405004	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES Y CALLEJON SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Emiliano Zapata (San Antonio del Burro)	23.577644009272582 -102.1624643564358	\$1,177,758.43					0%	10%	Contrato
					\$3,785,150.73							



Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
 MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
407001	407001	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	San Ramón	23.151204534920407 -102.42792241807514	\$1,645,643.41					0%	10%	Contrato
					\$1,645,643.41							

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



*Aguilera
 Cristina*

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

[Signature]



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 412 GASTOS INDIRECTOS
 MES QUE INFORMA ABRIL

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	412001	GASTOS INDIRECTOS 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.293406946541655 -102.34640121459961	\$75,713.20	\$26,796.00	\$75,713.20	\$26,796.00	\$75,713.20	100%	100%	Administración directa
					\$75,713.20	\$26,796.00	\$75,713.20	\$26,796.00	\$75,713.20			



Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **415 FONDO 3 RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**
 MES QUE INFORMA **ABRIL**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	MOD
					\$6,966,441.68		\$6,966,441.68		\$6,966,441.68			

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL