

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA JULIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.293623742041298 -102.34631638391113	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%		Administración directa
	401002	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FLORES MAGON, VILLA DE COS, ZAC. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Flores Magón (San Julián)	23.692701830027204 -102.24066914610317	\$160,359.75	\$0.00	\$160,359.75	\$0.00	\$160,359.75	100%	100%	Administración directa
	401003	ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EFIGENIA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Efigenia	23.746089354758844 -101.87627126707307	\$20,706.00	\$0.00	\$20,706.00	\$0.00	\$20,706.00	100%	100%	Administración directa
401004	401004	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGRARISTAS EN LA LOCALIDAD DE ESTACION LA COLORADA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	La Colorada [Estación de Ferrocarril]	23.808093480533843 -102.47263433761677	\$51,448.00	\$0.00	\$51,448.00	\$0.00	\$51,448.00	100%	100%	Contrato
	401005	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SIGALA, VILLA DE COS, ZAC. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Puerto de Sigala	23.807523947598883 -101.58603254989458	\$332,081.32	\$0.00	\$332,081.32	\$0.00	\$332,081.32	100%	100%	Administración directa
401006	401006	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 63 METROS Y CON UN DIAMETRO DE 16" EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE SIGALA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Puerto de Sigala	23.807523947598883 -101.58603254989458	\$292,320.00	\$0.00	\$292,320.00	\$0.00	\$292,320.00	100%	100%	Contrato
	401007	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA LA COLORADA, VILLA DE COS, ZAC. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Estancia la Colorada	23.785859 -102.394046	\$185,668.75	\$0.00	\$185,668.75	\$0.00	\$185,668.75	100%	100%	Administración directa
	401008	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE # 2 PREDIO SAN RAMON DE LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA BAÑON, VILLA DE COS, ZAC. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	González Ortega (Bañón)	23.139014 -102.427969	\$287,929.12	\$247,329.12	\$287,929.12	\$247,329.12	\$287,929.12	100%	90%	Administración directa
	401009	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO, VILLA DE COS, ZAC. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Felipa Carrillo Puerto (Carrillo)	23.8373977888043 -102.1018695831299	\$121,916.00	\$41,760.00	\$121,916.00	\$41,760.00	\$121,916.00	100%	100%	Administración directa
	401010	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Vicente Guerrero	23.952316595347927 -102.34820365905763	\$20,315.00	\$0.00	\$20,315.00	\$0.00	\$20,315.00	100%	100%	Administración directa
	401011	ADQUISICION DE BOMBA, CAJA DE CONTROL Y MOTOR SUMERGIBLES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ALLENDE 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Allende (San Eusebio)	23.721660861121617 -102.269926071167	\$29,800.40	\$0.00	\$29,800.40	\$0.00	\$29,800.40	100%	100%	Administración directa
	401012	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Emiliano Zapata (San Antonio del Burro)	23.5784001358368 -102.16152191162111	\$59,820.01	\$0.00	\$59,820.01	\$0.00	\$59,820.01	100%	100%	Administración directa
	401013	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NUEVA PASTORIA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Nueva Pastoria (Las Peñitas)	23.586073856925997 -101.91194772720338	\$76,598.28	\$0.00	\$76,598.28	\$0.00	\$76,598.28	100%	100%	Administración directa
401014	401014	CONSTRUCCION DE PLANTA PURIFICADORA EN PUERTO MSDERO, SAN ANDRES. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Puerto Madero (Estancia de San Andrés)	23.700347301041358 -101.92969322204591	\$1,188,902.94	\$1,188,902.94	\$1,188,902.94	\$1,188,902.94	\$1,188,902.94	100%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA JULIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FIS	
401015		ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL RUCIO 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	El Rucio	23.40816074105079 -102.07873821258546	\$91,862.72	\$91,862.72	\$91,862.72	\$91,862.72	\$91,862.72	100%	100%	Administración directa
401016		PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y ESTUDIO PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA ROSA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	San Antonio de la Rosa (San Antonio)	23.595622109978734 -102.02526569366456	\$98,631.32	\$98,631.32	\$98,631.32	\$98,631.32	\$98,631.32	100%	30%	Administración directa
401017		REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EFIGENIA, VILLA DE COS, ZAC. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Efigenia	23.743047256960104 -101.87604904174806	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
401018		REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALLENDE, VILLA DE COS, ZAC. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Allende (San Eusebio)	23.732921211388682 -102.27226495742798	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$3,018,359.61	\$1,668,486.10	\$3,018,359.61	\$1,668,486.10	\$3,018,359.61			

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 402 DRENAJE Y LETRINAS
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402001	402001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE AGRARISTAS EN LA LOCALIDAD DE ESTACION LA COLORADA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	La Colorada [Estación de Ferrocarril]	23.808075618310216 -102.47269973056488	\$203,418.38	\$0.00	\$203,418.38	\$0.00	\$203,418.38	100%	100%	Contrato
					\$203,418.38	\$0.00	\$203,418.38	\$0.00	\$203,418.38			

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**
 SUBPROGRAMA **404 URBANIZACION MUNICIPAL**
 MES QUE INFORMA **JULIO**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001	404001	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO DE LA CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.290843814189863 -102.34960663996583	\$1,554,521.78	\$0.00	\$1,554,521.78	\$0.00	\$1,554,521.78	100%	100%	Contrato
404002	404002	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.293287887208066 -102.34731316566467	\$1,253,500.06	\$0.00	\$1,253,500.06	\$0.00	\$1,253,500.06	100%	100%	Contrato
404003	404003	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DEL RUCIO 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	El Rucio		\$1,286,137.69	\$1,286,137.69	\$1,286,137.69	\$1,286,137.69	\$1,286,137.69	100%	100%	Contrato
404004	404004	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JAUREZ EN LA LOCALIDAD DE AL PRIETA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	La Prieta		\$1,002,242.48	\$1,002,242.48	\$1,002,242.48	\$1,002,242.48	\$1,002,242.48	100%	100%	Contrato
404005	404005	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SIERRA VIEJA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Sierra Vieja		\$1,114,404.59	\$1,114,404.59	\$1,114,404.59	\$1,114,404.59	\$1,114,404.59	100%	100%	Contrato
					\$6,210,806.60	\$3,402,784.76	\$6,210,806.60	\$3,402,784.76	\$6,210,806.60			

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 MES QUE INFORMA JULIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITILLO 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Mezquitillo	23.604451711229643 -102.5051798095398	\$854,419.26	\$0.00	\$854,419.26	\$0.00	\$854,419.26	100%	100%	Contrato
405002	405002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS OLIVOS DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Chupaderos	23.16498704415721 -102.33017243904492	\$987,510.70	\$0.00	\$987,510.70	\$0.00	\$987,510.70	100%	100%	Contrato
405003	405003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA PINALES DE LA CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.29453428776677 -102.34360653839951	\$765,462.34	\$0.00	\$765,462.34	\$0.00	\$765,462.34	100%	100%	Contrato
405004	405004	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES Y CALLEJON SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Emiliano Zapata (San Antonio del Burro)	23.577644009272582 -102.1624643564358	\$1,177,758.43	\$0.00	\$1,177,758.43	\$0.00	\$1,177,758.43	100%	100%	Contrato
					\$3,785,150.73	\$0.00	\$3,785,150.73	\$0.00	\$3,785,150.73			

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 406 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD
 MES QUE INFORMA JULIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
406001	406001	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD 1° DE MAYO 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Primero de Mayo (San Juan de Ulúa)	23.80513207533716 -101.70558929443361	\$438,982.27	\$0.00	\$438,982.27	\$0.00	\$438,982.27	100%	100%	Contrato
					\$438,982.27	\$0.00	\$438,982.27	\$0.00	\$438,982.27			

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
 MES QUE INFORMA JULIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
407001	407001	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	San Ramón	23.151204534920407 -102.42792241807514	\$1,645,643.41	\$0.00	\$1,645,643.41	\$0.00	\$1,645,643.41	100%	100%	Contrato
					\$1,645,643.41	\$0.00	\$1,645,643.41	\$0.00	\$1,645,643.41			

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL




ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 408 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
 MES QUE INFORMA JULIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408001	408001	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS ADICIONALES, 15 BAÑOS ECOLOGICOS, 1,128 M2 DE TECHO DE LAMINA, 408 M2 DE PISO FIRME, 300 M2 DE APLANADOS Y SUMINSITRO Y COLOCACION DE 26 CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE GONZALEZ ORTEGA Y EST. LA COLORADA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	González Ortega (Bañón),La Colorada [Estación de Ferrocarril]	23.139014 -102.427969	\$2,912,772.81	\$897,808.90	\$897,808.90	\$897,808.90	\$897,808.90	31%	40%	Contrato
408002	408002	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES, 10 BAÑOS ECOLOGICOS, 864 M2 DE TECHO DE LAMINA, 288 M2 DE PISO FIRME Y 210 M2 DE APLANADOS EN LAS LOCALIDADES DE CERVANTES, LA PRIETA, MANGANITA, CAMPECHANA, CHARQUILLOS, COLONIA GREEVER, CAÑAS Y TENANGO. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Cañas,Cervantes,Charquillos,(Grever (Purísima),La Campechana,La Prieta,Manganita,Tenango	23.367219 -102.139469	\$1,715,594.48	\$1,045,163.12	\$1,715,594.48	\$1,045,163.12	\$1,715,594.48	100%	100%	Contrato
					\$4,628,367.29	\$1,942,972.02	\$2,613,403.38	\$1,942,972.02	\$2,613,403.38			


 Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


 ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 409 CAMINOS RURALES
 MES QUE INFORMA JULIO

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
409001	409001	REHABILITACION DE TERRACERJA EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SARTENEJA PARTIENDO DEL ENTRONQUE DE LA AUTOPISTA ZACATECAS-SALTILLO DEL KM 0+000 AL 14+000 DEL MUNICIPIO 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Sarteneja	23.705068498470055 -101.74507141113283	\$999,263.97	\$0.00	\$999,263.97	\$0.00	\$999,263.97	100%	100%	Contrato
409002	409002	REHABILITACION DE TERRACERIA ENTRE LAS LOCALIDADES DE 1º DE MAYO Y PUERTO DE SIGALA DEL KM 0+000 AL 11+800 DEL MUNICIPIO 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Puerto de Sigala (El Puertillo)	23.804379672467444 -101.61409378051758	\$999,715.41	\$0.00	\$999,715.41	\$0.00	\$999,715.41	100%	100%	Contrato
					\$1,998,979.38	\$0.00	\$1,998,979.38	\$0.00	\$1,998,979.38			

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA CRISTINA AGUIEERA GONZALEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33
 SUBPROGRAMA 412 GASTOS INDIRECTOS
 MES QUE INFORMA JULIO

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	412001	GASTOS INDIRECTOS 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.293406946541655 -102.34640121459961	\$192,142.80	\$0.00	\$192,142.80	\$0.00	\$192,142.80	100%	100%	Administración directa
					\$192,142.80	\$0.00	\$192,142.80	\$0.00	\$192,142.80			

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

