

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.**  
**INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.**  
**OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA **4 FONDO III RAMO 33**  
 SUBPROGRAMA **401 AGUA POTABLE**  
 MES QUE INFORMA **SEPTIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.293623742041298 -102.34631638391113	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	401002	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FLORES MAGÓN, VILLA DE COS, ZAC. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Flores Magón (San Julián)	23.692701830027204 -102.24086814610317	\$160,359.75	\$0.00	\$160,359.75	\$0.00	\$160,359.75	100%	100%	Administración directa
	401003	ADQUISICIONDE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EFIGENIA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Efigenia	23.746089354758844 -101.87627126707307	\$20,706.00	\$0.00	\$20,706.00	\$0.00	\$20,706.00	100%	100%	Administración directa
401004	401004	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGRARISTAS EN LA LOCALIDAD DE ESTACION LA COLORADA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	La Colorada [Estación de Ferrocarril]	23.808093460533843 -102.47263433751677	\$51,448.00	\$0.00	\$51,448.00	\$0.00	\$51,448.00	100%	100%	Contrato
	401005	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SIGALA, VILLA DE COS, ZAC. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Puerto de Sigala	23.807523947598863 -101.58603254989458	\$332,081.32	\$0.00	\$332,081.32	\$0.00	\$332,081.32	100%	100%	Administración directa
401006	401006	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA PROFUNDIDAD DE 63 METROS Y CON UN DIAMETRO DE 16" EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE SIGALA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Puerto de Sigala	23.807523947598863 -101.58603254989458	\$292,320.00	\$0.00	\$292,320.00	\$0.00	\$292,320.00	100%	100%	Contrato
	401007	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA LA COLORADA, VILLA DE COS, ZAC. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Estancia la Colorada	23.785859 -102.394046	\$185,668.75	\$0.00	\$185,668.75	\$0.00	\$185,668.75	100%	100%	Administración directa
	401008	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE # 2 PREDIO SAN RAMON DE LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA BAÑON, VILLA DE COS, ZAC. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	González Ortega (Bañón)	23.138014 -102.427869	\$287,929.12	\$0.00	\$287,929.12	\$0.00	\$287,929.12	100%	100%	Administración directa
	401009	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO, VILLA DE COS, ZAC. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Felipe Carrillo Puerto (Carrillo)	23.8373977868043 -102.1018695831239	\$121,916.00	\$0.00	\$121,916.00	\$0.00	\$121,916.00	100%	100%	Administración directa
	401010	ADQUISICIONDE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Vicente Guerrero	23.952316595347827 -102.34820365905763	\$20,315.00	\$0.00	\$20,315.00	\$0.00	\$20,315.00	100%	100%	Administración directa
	401011	ADQUISICIONDE BOMBA, CAJA DE CONTROL Y MOTOR SUMERGIBLES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ALLENDE 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Allende (San Eusebio)	23.721660861121617 -102.269928071167	\$29,800.40	\$0.00	\$29,800.40	\$0.00	\$29,800.40	100%	100%	Administración directa
	401012	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Emiliano Zapata (San Antonio del Burro)	23.5784001358368 -102.16152191162111	\$59,820.01	\$0.00	\$59,820.01	\$0.00	\$59,820.01	100%	100%	Administración directa
	401013	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NUEVA PASTORIA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Nueva Pastoria (Las Peñitas)	23.586073956925997 -101.91194772720338	\$76,598.28	\$0.00	\$76,598.28	\$0.00	\$76,598.28	100%	100%	Administración directa
401014	401014	CONSTRUCCION DE PLANTA PURIFICADORA EN PUERTO MSDERO, SAN ANDRES. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Puerto Madero (Estancia de San Andrés)	23.700347301041358 -101.92969322204591	\$1,188,902.94	\$0.00	\$1,188,902.94	\$0.00	\$1,188,902.94	100%	100%	Contrato

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE  
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
	401015	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL RUCIO 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	El Rucio	23.40816074105079 -102.07873821268648	\$91,862.72	\$0.00	\$91,862.72	\$0.00	\$91,862.72	100%	100%	Administración directa
	401016	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y ESTUDIO PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA ROSA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	San Antonio de la Rosa (San Antonio)	23.595622109978734 -102.02528568366466	\$1,507,987.10	\$0.00	\$1,507,987.10	\$0.00	\$1,507,987.10	100%	100%	Administración directa
	401017	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EFIGENIA, VILLA DE COS, ZAC. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Efigenia	23.743047256960104 -101.87604904174806	\$130,489.00	\$0.00	\$130,489.00	\$0.00	\$130,489.00	100%	100%	Administración directa
	401018	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALLENDE, VILLA DE COS, ZAC. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Allende (San Eusebio)	23.732921211388682 -102.27226495742798	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
401019	401019	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Vicente Guerrero	23.953105550261785 -102.34821828345866	\$1,254,636.66	\$0.00	\$1,254,636.66	\$0.00	\$1,254,636.66	100%	100%	Contrato
	401020	ADQUISICION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE COLONIA GREEVER 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Colonia Greever (Purísima)	23.890628700105297 -102.33602303864148	\$11,695.12	\$0.00	\$11,695.12	\$0.00	\$11,695.12	100%	100%	Administración directa
401021	401021	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANEXA AL GOBAEZ EN LA LOCALIDAD DE CHAPARROSA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Chaparrosa	23.088874283858797 -102.28055298328401	\$327,639.20	\$327,639.20	\$327,639.20	\$327,639.20	\$327,639.20	100%	100%	Contrato
	401022	ADQUISICION DE UNA BOMBA, ARRANCADOR, TUBOS, KIT ADAPTADOR, CABLE, NIPLE Y A BRAZADERA PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Colonia Alfonso Garzón Santibáñez (El Maleficio)	23.884257621284007 -102.31263756752016	\$129,282.00	\$129,282.00	\$129,282.00	\$129,282.00	\$129,282.00	100%	100%	Administración directa
401023	401023	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA ALFONSO GARZON SANTIBAÑEZ 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Colonia Alfonso Garzón Santibáñez (El Maleficio)	23.884166260848893 -102.31269121170045	\$120,500.00	\$120,500.00	\$120,500.00	\$120,500.00	\$120,500.00	100%	100%	Contrato
	401024	ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ, SIERRA HERMOSA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Benito Juárez (Sierra Hermosa)	23.618337883460686 -101.72292709350587	\$76,560.00	\$76,560.00	\$76,560.00	\$76,560.00	\$76,560.00	100%	100%	Administración directa
	401026	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 650 LTS. PARA LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GREEVER 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Colonia Greever (Purísima)	23.891518257479436 -102.33597815036774	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE  
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE FINL OFIS	MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
					\$6,478,517.37	\$653,981.20	\$6,478,517.37	\$653,981.20	\$6,478,517.37		

Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 402 DRENAJE Y LETRINAS  
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
402001	402001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE AGRARISTAS EN LA LOCALIDAD DE ESTACION LA COLORADA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	La Colorada [Estación de Ferrocarril]	23.808075618310216 -102.47269973056488	\$203,418.38	\$0.00	\$203,418.38	\$0.00	\$203,418.38	100%	100%	Contrato
					\$203,418.38	\$0.00	\$203,418.38	\$0.00	\$203,418.38			

C.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL





MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION MUNICIPAL  
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
404001	404001	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO DE LA CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.290843814189863 -102.34960663996583	\$1,554,521.78	\$0.00	\$1,554,521.78	\$0.00	\$1,554,521.78	100%	100%	Contrato
404002	404002	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.293287887208066 -102.34731316566467	\$1,253,500.06	\$0.00	\$1,253,500.06	\$0.00	\$1,253,500.06	100%	100%	Contrato
404003	404003	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DEL RUCIO 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	El Rucio	23.40732214489684 -102.07999348640442	\$1,286,137.69	\$0.00	\$1,286,137.69	\$0.00	\$1,286,137.69	100%	100%	Contrato
404004	404004	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JAUREZ EN LA LOCALIDAD DE AL PRIETA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	La Prieta	23.3673675366401 -102.14005887508394	\$1,002,242.48	\$0.00	\$1,002,242.48	\$0.00	\$1,002,242.48	100%	100%	Contrato
404005	404005	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SIERRA VIEJA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Sierra Vieja	23.49556212822751 -102.13379323482515	\$1,114,404.59	\$0.00	\$1,114,404.59	\$0.00	\$1,114,404.59	100%	100%	Contrato
	404006	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIFRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE BAÑÓN 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	González Ortega (Bañón)	23.183024991703736 -102.47897744178773	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
	404007	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EUCALIPTO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Chupaderos	23.16011496847258 -102.32655286788942	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					<b>\$6,210,806.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,210,806.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,210,806.60</b>			

Q.F.B. PIER MICHEL RIVERA RUIZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES  
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
405001	405001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUSTO SIERRA EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITILLO 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Mezquitillo	23.604451711229643 -102.5051798095398	\$854,419.26	\$0.00	\$854,419.26	\$0.00	\$854,419.26	100%	100%	Contrato
405002	405002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS OLIVOS DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Chupaderos	23.16498704415721 -102.33017243904492	\$987,510.70	\$0.00	\$987,510.70	\$0.00	\$987,510.70	100%	100%	Contrato
405003	405003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA PINALES DE LA CABECERA MUNICIPAL 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.29453428776677 -102.34360653839951	\$765,462.34	\$0.00	\$765,462.34	\$0.00	\$765,462.34	100%	100%	Contrato
405004	405004	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES Y CALLEJON SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Emiliano Zapata (San Antonio del Burro)	23.577644009272582 -102.1624643564358	\$1,177,758.43	\$0.00	\$1,177,758.43	\$0.00	\$1,177,758.43	100%	100%	Contrato
					<b>\$3,785,150.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,785,150.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,785,150.73</b>			

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL





MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 406 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD  
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

No. OBRA	No.	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
406001	406001	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD 1º DE MAYO 511 - FONDO III EJERCICIO FISCAL 2023	Primero de Mayo (San Juan de Ulúa)	23.80513207533716 -101.70558929443361	\$438,982.27	\$0.00	\$438,982.27	\$0.00	\$438,982.27	100%	100%	Contrato
					\$438,982.27	\$0.00	\$438,982.27	\$0.00	\$438,982.27			

Q.F.B. PIER MICHELOS RUIZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 407 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA  
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
407001	407001	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	San Ramón	23.151204534920407 -102.42792241807514	\$1,645,643.41	\$0.00	\$1,645,643.41	\$0.00	\$1,645,643.41	100%	100%	Contrato
	407002	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS E "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA LOCALIDAD DE TIERRA Y LIBERTAD 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Chupaderos, Tierra y Libertad (San Blas)	23.449695999164824 -102.38890886306764	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$1,645,643.41	\$0.00	\$1,645,643.41	\$0.00	\$1,645,643.41			

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 408 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA  
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
408001	408001	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS ADICIONALES, 15 BAÑOS ECOLOGICOS, 1,128 M2 DE TECHO DE LAMINA, 408 M2 DE PISO FIRME, 300 M2 DE APLANADOS Y SUMINSITRO Y COLOCACION DE 28 CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE GONZALEZ ORTEGA Y EST. LA COLORADA 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	González Ortega (Bañón),La Colorada [Estación de Ferrocarril]	23.139014 -102.427969	\$2,912,772.81	\$2,014,963.91	\$2,912,772.81	\$2,014,963.91	\$2,912,772.81	100%	100%	Contrato
408002	408002	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES, 10 BAÑOS ECOLOGICOS, 864 M2 DE TECHO DE LAMINA, 288 M2 DE PISO FIRME Y 210 M2 DE APLANADOS EN LAS LOCALIDADES DE CERVANTES, LA PRIETA, MANGANITA, CAMPECHANA, CHARQUILLOS, COLONIA GREEVER, CAÑAS Y TENANGO. 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Cañas,Cervantes,Charquillos,(Grever (Purísima),La Campechana,La Prieta,Manganita,Tenango	23.367219 -102.139469	\$1,715,594.48	\$0.00	\$1,715,594.48	\$0.00	\$1,715,594.48	100%	100%	Contrato
408003	408003	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES, 7 BAÑOS ECOLOGICOS, 792 M2 DE TECHO DE LAMINA, 240 M2 DE PISO FIRME , 480 M2 DE APLANADOS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 77 CALENTADORES SOLARES EN LAS LOC. DE LA ABUNDANCIA, EL ENCINO, AGUA NUEVA, SAN FELIPE, 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Agua Nueva,El Encino,La Abundancia,San Felipe	23.78253172496358 -102.16111592493581	\$2,228,117.68	\$0.00	\$2,228,117.68	\$0.00	\$2,228,117.68	100%	0%	Contrato
408004	408004	CONSTRUCCION DE 20 TECHOS FIRMES E INSTALACION DE 59 CALENTADORES EN LAS LOC. DE LA PRIETA, MANGANITA, LA CAMPECHANA, CHARQUILLOS, CAÑAS, TENANGO, CHAPARROSA, CHUPADEROS, LOS AMARILLOS, EFIGENIA, ALDEA DE G., SAN A. DE LA ROSA, PABELLON Y EL RUCIO 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Aldea de Codornices (Jesús María),Cañas,Chaparrosa,Cha Rucio,La Campechana,La Prieta,Los Amarillos (Las Auras),Manganita,Pabellón (Dolores),San Antonio de la Rosa (San Antonio),Tenango	23.82836879362188 -101.96455371770621	\$962,635.64	\$0.00	\$962,635.64	\$0.00	\$962,635.64	100%	0%	Contrato
408005	408005	CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS ECOLOGICOS, 1 CUARTO ADICIONAL, 624 M2 DE TECHO DE LAMINA, 48 M2 DE PISO FIRME Y 60 M2 DE APLANADOS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA DE CODORNICES, SAN ANTONIO DE LA ROSA, PABELLON DE DOLORES, NUEVO RUCIO Y GPE. DE LAS CORRIENTES 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Aldea de Codornices (Jesús María),Guadalupe de las Corrientes,Pabellón (Dolores),Rucio Dos,San Antonio de la Rosa (San Antonio)	23.827914258598945 -101.96452975273134	\$1,038,268.92	\$1,038,268.92	\$1,038,268.92	\$1,038,268.92	\$1,038,268.92	100%	100%	Contrato
						\$8,857,389.53	\$3,053,232.83	\$8,857,389.53	\$3,053,232.83	\$8,857,389.53		

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 409 CAMINOS RURALES  
 MES QUE INFORMA **SEPTIEMBRE**

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
409001	409001	REHABILITACION DE TERRACERIA EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SARTENEJA PARTIENDO DEL ENTRONQUE DE LA AUTOPISTA ZACATECAS-SALTILLO DEL KM 0+000 AL 14+000 DEL MUNICIPIO 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Sarteneja	23.705068498470055 -101.74507141113283	\$999,263.97	\$0.00	\$999,263.97	\$0.00	\$999,263.97	100%	100%	Contrato
409002	409002	REHABILITACION DE TERRACERIA ENTRE LAS LOCALIDADES DE 1° DE MAYO Y PUERTO DE SIGALA DEL KM 0+000 AL 11+800 DEL MUNICIPIO 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Puerto de Sigala (El Puertillo)	23.804379672467444 -101.61409378051758	\$999,715.41	\$0.00	\$999,715.41	\$0.00	\$999,715.41	100%	100%	Contrato
					<b>\$1,998,979.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,998,979.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,998,979.38</b>			

  
 Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



  
 ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL





MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 411 DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
411001		CONSTRUCCION DE W.C. PARA OFICINA DEL PRESIDENTE EN LA INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.293568519713105 -102.34660506248474	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	Administración directa
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

  
  
 Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
  
 LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
 SINDICO MUNICIPAL

  
  
 ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZAC.  
 INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2023.  
 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III RAMO 33  
 SUBPROGRAMA 412 GASTOS INDIRECTOS  
 MES QUE INFORMA SEPTIEMBRE

No. OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS	COMPRO METIDO	DEVENGADO		PAGADO		AVANCE		MOD
	No.	NOMBRE				MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FIN	FÍS	
412001	GASTOS INDIRECTOS 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL 2023	Villa de Cos	23.293406946541655 -102.34640121459961	\$211,320.00	\$11,440.00	\$211,320.00	\$11,440.00	\$211,320.00	100%	100%	Administración directa	
				\$211,320.00	\$11,440.00	\$211,320.00	\$11,440.00	\$211,320.00				



Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ-NAVA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL