

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:

B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

SUB-PROGRAMA:

B01- FISE (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA)



MES QUE INFORMA:

JUNIO

FECHA: 05/07/2017

HOJA 1 DE 4

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACION DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
MVC/1799 51025-02/ FIII-2017- FISE-2017	B01001	AMPLIACION DE 130 METROS LINEALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE 6 VIVIENDAS DE LA CALLE PUEBLA DE LA CABECERA MPAL.	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 23°16'42.64" Long.102°20'36.62'	130 ML	\$202,594.39	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	0	0		X
MVC/1799 51025-10/ FIII-2017- FISE-2017	B01002	AMPLIACION DE 170 METROS LINEALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE 8 VIVIENDAS DE LA CALLE ENRIQUE ESTRADA EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.68" Long. 102°16'25.75"	170 ML	\$220,896.17	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	0	0		X
MVC/1799 51025-09/ FIII-2017- FISE-2017	B01003	AMPLIACION DE 338 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 18 VIVIENDAS DE LA CALLE CONDESA EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.68" Long. 102°16'25.75"	338 ML	\$177,237.63	\$177,237.63	\$177,237.63	N/A	0	0	100	100	100	100		X
MVC/1799 51025-07/ FIII-2017- FISE-2017	B01004	AMPLIACION DE 235 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 15 VIVIENDAS DE LA CALLE LAS HUERTAS DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 23°09'47.71" Long. 102°19'54.26"	235 ML	\$128,282.37	\$128,282.37	\$128,282.37	N/A	0	0	100	100	100	100		X



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

### MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:

B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

SUB-PROGRAMA:

B01- FISE (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA)





MES QUE INFORMA:

JUNIO

FECHA: 05/07/2017

HOJA 2 DE 4

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJECUTA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACION DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMÓN. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (RELAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
MVC/1799 51025-13/ FIII-2017- FISE-2017	B01005	AMPLIACION DE 300 METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO EN 08 VIVIENDAS DE LA CALLE LA ROPEÑA DE LA LOCALIDAD DE CHAPARROSA (ZAP160a)	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.68" Long. 102°16'25.75"	300 ML	\$338,351.65	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	0	0		X
MVC/1799 51025-06/ FIII-2017- FISE-2017	B01006	AMPLIACION DE 119 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTALE EN 05 VIVIENDAS DE LA CALLE DIVISADOR DE LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (ZAP1991)	CHUPADEROS	Lat. 23°09'47.71" Long. 102°19'54.26"	119 ML	\$62,621.09	\$62,621.09	\$62,621.09	N/A	0	0	100	100	100	100		X
MVC/1799 51025-08/ FIII-2017- FISE-2017	B01007	AMPLIACION DE 240 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTALE EN 06 VIVIENDAS DE LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (ZAP1991)	CHUPADEROS	Lat. 23°09'47.71" Long. 102°19'54.26"	240 ML	\$115,527.95	\$115,527.95	\$115,527.95	N/A	0	0	100	100	100	100		X
MVC/1799 51025-05/ FIII-2017- FISE-2017		AMPLIACION DE 75 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTALE EN 03 VIVIENDAS DE LA CALLE ENARANJOS DE LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (ZAP1991)	CHUPADEROS	Lat. 23°09'47.71" Long. 102°19'54.26"	75 ML	\$40,893.40	\$40,893.40	\$40,893.40	N/A	0	0	100	100	100	100		X



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

### MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:

B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

SUB-PROGRAMA:

B01- FISE (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA)



MES QUE INFORMA:

JUNIO

FECHA: 05/07/2017

HOJA 3 DE 4

NUMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSION EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCION	
	NUMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PUBLICOS		APORTACION DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
MVC/1799 51025-16/- FIII-2017- FISE-2017	B01009	AMPLIACION DE 160 METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO EN 08 VIVIENDAS DE LA CALLE SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE CHAPARROSA (ZAP1597)	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.68" Long. 102°16'25.75"	160 ML	\$205,029.08	\$129,348.37	\$129,348.37	N/A	0	0	63	63	63	63		X
MVC/1799 51025-03/- FIII-2017- FISE-2017	B01010	AMPLIACION DE 365 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 9 VIVIENDAS DE LA CALLE PIPILA DE LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA (ZAP 1718)	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.68" Long. 102°16'25.75"	365 ML	\$190,433.85	\$190,433.85	\$190,433.85	N/A	0	0	100	100	100	100		X
MVC/1799 51025-04/- FIII-2017- FISE-2017	B01011	AMPLIACION DE 345 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 8 VIVIENDAS DE LA CALLE ROPEÑA DE LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°05'01.68" Long. 102°16'25.75"	345 ML	\$160,004.70	\$160,004.70	\$160,004.70	N/A	0	0	100	100	100	100		X
MVC/1799 51025-14/- FIII-2017- FISE-2017	B01012	AMPLIACION DE 240 METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO EN 6 VIVIENDAS DE LA CALLE SINALOA DE LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 23°16'42.64" Long. 102°20'36.62"	240 ML	\$244,828.16	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	0	0		X



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

### MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:

B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

SUB-PROGRAMA:

B01- FISE (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA)

FECHA: 05/07/2017

MES QUE INFORMA:


JUNIO

HOJA 4 DE 4


NUMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSION EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCION	
	NUMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PUBLICOS		APORTACION DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
MVC/1799 51025-12/- FIII-2017- FISE-2017	B01013	AMPLIACION DE 330 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 12 VIVIENDAS DE LA CALLE CUAUHEMOC DE LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA BAÑON (ZAP 1440)	BAÑON	Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2"	330 ML	\$160,812.15	\$160,812.15	\$160,812.15	N/A	0	0	100	100	100	100		X
MVC/1799 51025-15/- FIII-2017- FISE-2018	B01014	CONSTRUCCION DE 101 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4 VIVIENDAS DE LA CALLE NARANJOS ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (ZAP 1991)	CHUPADEROS	Lat. 23°09'47.71" Long. 102°19'54.26"	101 ML	\$53,503.49	\$53,503.49	\$53,503.49	N/A	0	0	100	100	100	100		X
MVC/1799 51025-11/- FIII-2017- FISE-2019	B01015	AMPLIACION DE 370 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 12 VIVIENDAS DE LA CALLE CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA BAÑON	BAÑON	Lat. 23°10'47.9" Long. 102°28'27.2"	370 ML	\$177,267.55	\$177,267.55	\$177,267.55	N/A	0	0	100	100	100	100		X
TECHO FINANCIERO						\$2,478,283.63	\$1,395,932.55	\$1,395,932.55	N/A	0.00	0.00						

  
**RAMIRO FLORES MORAN**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

  
**T.S.U. MARIA ISBEVIL MAURICIO MENDOZA**  
 SINDICA MUNICIPAL

  
**PROFR. NOE TORRES MENDOZA**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

  
**L.C. ANA ROSA CASTELLANO**  
 TESORERA MUNICIPAL