



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2021

SUB-PROGRAMA:

302-SUPERVISION DE OBRAS

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

FECHA: 02/09/2020

HOJA 01 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
1	302001	SUPERVISION DE OBRAS DEL PMO	N/A	N/A	N/A	\$2,204.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$2,204.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$2,204.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$2,204.00	N/A	0	0				



L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO GARCIA
ENCARGADA DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021
304-SERVICIOS PUBLICOS
AGOSTO

FECHA: 02/09/2020

HOJA 02 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO			ACUMULADO	
2	304001	AGUA POTABLE	N/A	N/A	N/A	\$1,608.50	\$631.00	\$1,608.50	\$631.00	\$1,608.50	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A	
3	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	N/A	N/A	N/A	\$10,950.00	\$10,950.00	\$10,950.00	\$10,950.00	\$10,950.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A	
4	304003	ALUMBRADO PUBLICO	N/A	N/A	N/A	\$3,940.00	\$3,940.00	\$3,940.00	\$3,940.00	\$3,940.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A	
5	304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MARCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	N/A	N/A	N/A	\$54,008.78	\$840.00	\$54,008.78	\$840.00	\$54,008.78	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A	
6	304007	RASTRO	N/A	N/A	N/A	\$17,719.00	\$11,680.00	\$17,719.00	\$11,680.00	\$17,719.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A	
7	304009	PARQUES Y JARDINES	N/A	N/A	N/A	\$915.00	\$0.00	\$915.00	\$0.00	\$915.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A	
SUBTOTAL:							\$28,041.00	\$89,141.28	\$28,041.00	\$89,141.28	N/A	0	0					



JOSÉ M. MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO GARCÍA
ENCARGADA DESARROLLO ECONÓMICO



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2021

SUB-PROGRAMA:

305-MANTENIMIENTOS

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

FECHA: 02/09/2020

HOJA 03 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO			ACUMULADO
8	305003	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	N/A	N/A	N/A	\$923.50	\$0.00	\$923.50	\$0.00	\$923.50	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
9	305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	N/A	N/A	N/A	\$88,160.00	\$88,160.00	\$88,160.00	\$88,160.00	\$88,160.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
10	305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	N/A	N/A	N/A	\$24,138.49	\$13,018.00	\$24,138.49	\$13,018.00	\$24,138.49	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
11	305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	N/A	N/A	N/A	\$1,366,750.54	\$325,046.25	\$1,366,750.54	\$325,046.25	\$1,366,750.54	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
12	305008	MANTENIMIENTO A CASAS DE SALUD	N/A	N/A	N/A	\$7,590.00	\$7,590.00	\$7,590.00	\$7,590.00	\$7,590.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$1,487,562.53	\$433,814.25	\$1,487,562.53	\$433,814.25	\$1,487,562.53	N/A	0	0				



TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO GARCÍA
ENCARGADA DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021
501- PAGO DE PASIVOS
AGOSTO

FECHA: 02/09/2020

HOJA 04 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
13	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	N/A	N/A	N/A	\$ 5,285,752.59	\$0.00	\$810,765.24	\$0.00	\$810,765.24	N/A	0	0	15	N/A	N/A	N/A
14	501002	ACCIONES SOCIALES POR CONTINGENCIA SANITARIA	N/A	N/A	N/A	\$ 552,580.00	\$0.00	\$552,580.00	\$0.00	\$552,580.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$5,838,332.59	\$0.00	\$1,363,345.24	\$0.00	\$1,363,345.24	N/A	0	0				



NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO GARCÍA
ENCARGADA DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2021

FECHA: 02/09/2020

SUB-PROGRAMA:

502-SEGURIDAD PUBLICA

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

HOJA 05 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMÓN. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
15	502001	SEGURIDAD PUBLICA	N/A	N/A	N/A	\$9,068,713.00	\$16,541.60	\$4,287,731.49	\$16,541.60	\$4,287,731.49	N/A	0	0	47	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$9,068,713.00	\$16,541.60	\$4,287,731.49	\$16,541.60	\$4,287,731.49	N/A	0	0				



DE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVERA CASTRO GARCÍA
ENCARGADA DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2021

SUB-PROGRAMA:

503-ADQUISICIONES

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

FECHA: 02/09/2020

HOJA 06 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
16	503001	ADQUISICIONES	N/A	N/A	N/A	\$3,550,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	N/A	0	0	28	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$3,550,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	N/A	0	0				



JOSÉ TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL

C. OLIVIA CASTRO GARCÍA
ENCARGADA DESARROLLO ECONÓMICO





INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021
504-INFRAESTRUCTURA
AGOSTO

FECHA: 02/09/2020

HOJA 07 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
17	504001	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA REHABILITACION DE ALÚMBRADO PUBLICO	N/A	N/A	N/A	\$802,241.60	\$0.00	\$802,241.50	\$0.00	\$802,241.50	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$802,241.60	\$0.00	\$802,241.50	\$0.00	\$802,241.50	N/A	0	0				



JOSÉ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO
ENCARGADA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2021

FECHA: 02/09/2020

SUB-PROGRAMA:

505-APORTACIONES

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

HOJA 08 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ADMÓN. DIRECTA	POR CONTRATO
18	505001	APORTACIONES PARA OBRAS	N/A	N/A	N/A	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0				




DE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA CASTRO GARCÍA
ENCARGADA DESARROLLO ECONÓMICO



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2021
507-DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS
AGOSTO

FECHA: 02/09/2020

HOJA 09 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
19	507001	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS	N/A	N/A	N/A	\$400,000.00	\$100,503.00	\$296,256.38	\$100,503.00	\$296,256.38	N/A	0	0	74	74		X
SUBTOTAL:						\$400,000.00	\$100,503.00	\$296,256.38	\$100,503.00	\$296,256.38	N/A	0	0				

TOTAL TECHO FINANCIERO	\$24,238,195.00	\$581,103.85	\$9,328,482.42	\$581,103.85	\$9,328,482.42
------------------------	-----------------	--------------	----------------	--------------	----------------



IVON SARAI REYES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SÍNDICA MUNICIPAL



C. OLIVIA ZASTRO GARCIA
ENCARGADA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL