

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2021

SUB-PROGRAMA:

302-SUPERVISION DE OBRAS

MES QUE INFORMA:

SEPTIEMBRE

FECHA: 02/10/2021

HOJA 01 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
1	302001	SUPERVISION DE OBRAS DEL PMO	N/A	N/A	N/A	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	N/A	0	0				



Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ RAYA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2021

SUB-PROGRAMA:

304-SERVICIOS PUBLICOS

MES QUE INFORMA:

SEPTIEMBRE

FECHA: 02/10/2021

HOJA 02 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
2	304001	AGUA POTABLE	N/A	N/A	N/A	\$1,608.50	\$0.00	\$1,608.50	\$0.00	\$1,608.50	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
3	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	N/A	N/A	N/A	\$10,950.00	\$0.00	\$10,950.00	\$0.00	\$10,950.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
4	304003	ALUMBRADO PUBLICO	N/A	N/A	N/A	\$3,940.00	\$0.00	\$3,940.00	\$0.00	\$3,940.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
5	304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MARCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS	N/A	N/A	N/A	\$54,008.78	\$0.00	\$54,008.78	\$0.00	\$54,008.78	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
6	304007	RASTRO	N/A	N/A		\$17,719.00	\$0.00	\$17,719.00	\$0.00	\$17,719.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
7	304009	PARQUES Y JARDINES	N/A	N/A		\$915.00	\$0.00	\$915.00	\$0.00	\$915.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL						\$89,141.28	\$0.00	\$89,141.28	\$0.00	\$89,141.28	N/A	0	0				

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL

ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2021

SUB-PROGRAMA:

305-MANTENIMIENTOS

MES QUE INFORMA:

SEPTIEMBRE

FECHA: 02/10/2021


HOJA 03 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO			ACUMULADO
8	305003	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	N/A	N/A	N/A	\$923.50	\$0.00	\$923.50	\$0.00	\$923.50	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
9	305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	N/A	N/A	N/A	\$88,160.00	\$0.00	\$88,160.00	\$0.00	\$88,160.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
10	305005	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	N/A	N/A	N/A	\$24,138.49	\$0.00	\$24,138.49	\$0.00	\$24,138.49	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
11	305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	N/A	N/A	N/A	\$1,366,750.54	\$0.00	\$1,366,750.54	\$0.00	\$1,366,750.54	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
12	305008	MANTENIMIENTO A CASAS DE SALUD	N/A	N/A	N/A	\$7,590.00	\$0.00	\$7,590.00	\$0.00	\$7,590.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
						\$1,487,562.53	\$0.00	\$1,487,562.53	\$0.00	\$1,487,562.53	N/A	0	0				

Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2021

SUB-PROGRAMA:

501- PAGO DE PASIVOS

MES QUE INFORMA:

SEPTIEMBRE

FECHA: 02/10/2021

HOJA 04 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
13	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	N/A	N/A	N/A	\$ 5,285,752.59	\$0.00	\$810,765.24	\$0.00	\$810,765.24	N/A	0	0	15	N/A	N/A	N/A
14	501002	ACCIONES SOCIALES POR CONTINGENCIA SANITARIA	N/A	N/A	N/A	\$ 552,580.00	\$0.00	\$552,580.00	\$0.00	\$552,580.00	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$5,838,332.59	\$0.00	\$1,363,345.24	\$0.00	\$1,363,345.24	N/A	0	0				

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL





INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 502-SEGURIDAD PUBLICA
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

FECHA: 02/10/2021

HOJA 05 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
15	502001	SEGURIDAD PUBLICA	N/A	N/A	N/A	\$9,068,713.00	\$293,174.07	\$4,580,905.56	\$293,174.07	\$4,580,905.56	N/A	0	0	51	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$9,068,713.00	\$293,174.07	\$4,580,905.56	\$293,174.07	\$4,580,905.56	N/A	0	0				

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2021

SUB-PROGRAMA:

503-ADQUISICIONES

MES QUE INFORMA:

SEPTIEMBRE

FECHA 02/10/2021

HOJA 06 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
16	503001	ADQUISICIONES	N/A	N/A	N/A	\$3,550,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	N/A	0	0	28	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$3,550,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	N/A	0	0				

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARÍA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2021

SUB-PROGRAMA:

504-INFRAESTRUCTURA

MES QUE INFORMA:

SEPTIEMBRE

FECHA: 02/10/2021

HOJA 07 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
17	504001	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	N/A	N/A	N/A	\$802,241.60	\$0.00	\$802,241.50	\$0.00	\$802,241.50	N/A	0	0	100	N/A	N/A	N/A
18	504001	SUMINISTRO E INSTALACION DE HOME CON UNA LONGITUD DE 15ML Y 6 M DE ALTURA Y DOS CERCADOS LATERALES DE 20 ML C/U A CADA LADO DEL HOME EN EL CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO	N/A	N/A	30 ML 12 M DE ALTURA 40 ML DE CERCADO	\$168,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$970,673.60	\$0.00	\$802,241.50	\$0.00	\$802,241.50	N/A	0	0				

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021

SUB-PROGRAMA: 505-APORTACIONES

MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

FECHA: 02/10/2021

HOJA 08 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
19	505001	APORTACIONES PARA OBRAS	N/A	N/A	N/A	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0				

Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL



ING. ADRIAN GONZALEZ TRAVAZO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2021
 SUB-PROGRAMA: 507-DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE

FECHA: 02/10/2021

HOJA 09 DE 09

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO			ACUMULADO
20	507001	DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS	N/A	N/A	N/A	\$400,000.00	\$0.00	\$296,256.38	\$0.00	\$296,256.38	N/A	0	0	74	74		X
SUBTOTAL:						\$400,000.00	\$0.00	\$296,256.38	\$0.00	\$296,256.38	N/A	0	0				

TOTAL TECHO FINANCIERO	\$24,406,627.00	\$293,174.07	\$9,621,656.49	\$293,174.07	\$9,621,656.49
-------------------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------


 Q.F.B. PIÉR MICHEL RIOS RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
 SINDICA MUNICIPAL




 ING. ADRIAN GONZALEZ NAVA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

