



# INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2019  
 SUB-PROGRAMA: 301-GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 MES QUE INFORMA: JULIO


FECHA: 27/08/2019

HOJA 01 DE 012

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$86,283.36	\$86,283.36	\$86,283.36	\$86,283.36	\$86,283.36	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	X		
<b>SUBTOTAL:</b>						\$86,283.36	\$86,283.36	\$86,283.36	\$86,283.36	\$86,283.36	N/A	\$0.00	\$0.00				



ROBERTO TORRES MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



IVON SARAI REYES BECERRA  
SINDICA MUNICIPAL



PRISCILLA ROMO LOPEZ  
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2019  
 SUB-PROGRAMA: 302-SUPERVISION DE OBRAS  
 MES QUE INFORMA: JULIO


FECHA: 27/08/2019

HOJA 02 DE 12

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO			ACUMULADO
	302001	SUPERVISION DE OBRAS DEL PMO	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$24,671.85	\$24,671.85	\$24,671.85	\$24,671.85	\$24,671.85	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	X	
	302002	SUPERVISION DE OBRAS DE OTROS PROGRAMAS	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$394.20	\$394.20	\$394.20	\$394.20	\$394.20	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	X	
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>\$25,066.05</b>	<b>\$25,066.05</b>	<b>\$25,066.05</b>	<b>\$25,066.05</b>	<b>\$25,066.05</b>	<b>N/A</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>				



LIC. JORGE MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA  
SINDICA MUNICIPAL



LIC. PRISCILLA ROMO LOPEZ  
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2019  
 SUB-PROGRAMA: 304-SERVICIOS PUBLICOS  
 MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 27/08/2019

HOJA 03 DE 012

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO		
304001	AGUA POTABLE	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$4,487.15	\$4,487.15	\$4,487.15	\$4,487.15	\$4,487.15	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	X	
304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$19,125.36	\$19,125.36	\$19,125.36	\$19,125.36	\$19,125.36	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	X	
304003	ALUMBRADO PUBLICO	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$8,010.37	\$8,010.37	\$8,010.37	\$8,010.37	\$8,010.37	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	X	
304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$79,422.54	\$79,422.54	\$79,422.54	\$79,422.54	\$79,422.54	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	X	
<b>SUBTOTAL:</b>						\$111,045.42	\$111,045.42	\$111,045.42	\$111,045.42	\$111,045.42	N/A	0	0			



L.E. NOE TORRES MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA  
SINDICA MUNICIPAL



PAUCILLA ROMO LÓPEZ  
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2019  
 SUB-PROGRAMA: 304-SERVICIOS PUBLICOS  
 MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 27/08/2019

HOJA 04 DE 012

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO			ACUMULADO	
304006	PANTEONES	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$197.10	\$197.10	\$197.10	\$197.10	\$197.10	\$197.10	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	X		
304007	RASTRO	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$8,599.90	\$8,599.90	\$8,599.90	\$8,599.90	\$8,599.90	\$8,599.90	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	X		
304009	PARQUES Y JARDINES	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$2,405.55	\$2,405.55	\$2,405.55	\$2,405.55	\$2,405.55	\$2,405.55	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	X		
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>\$11,202.55</b>	<b>\$11,202.55</b>	<b>\$11,202.55</b>	<b>\$11,202.55</b>	<b>\$11,202.55</b>	<b>\$11,202.55</b>	<b>N/A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

  
 \_\_\_\_\_  
 MOE TORRES MALDONADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. IVÓN SARAI REYES BECERRA  
 SINDICA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 DRISCIILA ROMO LOPEZ  
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2019  
 SUB-PROGRAMA: 305-MANTENIMIENTOS  
 MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 22/07/2019

HOJA 05 DE 012

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO			ACUMULADO	
305001	MANTENIMIENTOS A CENTROS EDUCATIVOS	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$42,743.40	\$4,745.40	\$42,743.40	\$4,745.40	\$42,743.40	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	X			
305002	MANTENIMIENTOS A IGLESIAS	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$4,896.38	\$4,896.38	\$4,896.38	\$4,896.38	\$4,896.38	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	X			
305003	MANTENIMIENTOS A ESPACIOS DEPORTIVOS	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$98.95	\$98.95	\$98.95	\$98.95	\$98.95	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	X			
305004	MANTENIMIENTOS DE CAMINOS	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$207,380.76	\$207,380.76	\$207,380.76	\$207,380.76	\$207,380.76	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	X			
305005	MANTENIMIENTOS A EDIFICIOS PUBLICOS	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$1,282.80	\$1,282.80	\$1,282.80	\$1,282.80	\$1,282.80	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	X			
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>\$256,402.29</b>	<b>\$218,404.29</b>	<b>\$256,402.29</b>	<b>\$218,404.29</b>	<b>\$256,402.29</b>	<b>N/A</b>	<b>\$0.00</b>						

**RICARDO TORRES MALDONADO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**LIC. JUDY SARAI REYES BECERRA**  
SINDICA MUNICIPAL

**PRISCILLA ROMO LOPEZ**  
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2019  
501- PAGO DE PASIVOS  
JULIO

FECHA: 22/07/2019

HOJA 06 DE 012

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$ 3,047,205.49	\$413,828.58	\$587,734.58	\$413,828.58	\$587,734.58	N/A	0	0	19	N/A	X	
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>\$3,047,205.49</b>	<b>\$413,828.58</b>	<b>\$587,734.58</b>	<b>\$413,828.58</b>	<b>\$587,734.58</b>	<b>N/A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

LEONOR TORRES MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIVON SARAI REYES BECERRA  
SINDICA MUNICIPAL

BRISILLA ROMO LOPEZ  
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2019  
 SUB-PROGRAMA: 502-SEGURIDAD PUBLICA  
 MES QUE INFORMA: JULIO


FECHA: 22/07/2019

HOJA 07 DE 012

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ADMÓN. DIRECTA	POR CONTRATO
	502001	SEGURIDAD PUBLICA 2019	VILLA DE COS.	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$10,164,448.00	\$1,322,942.31	\$5,501,353.25	\$1,322,942.31	\$5,501,353.25	N/A	0	0	100	N/A	X	
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>\$10,164,448.00</b>	<b>\$1,322,942.31</b>	<b>\$5,501,353.25</b>	<b>\$1,322,942.31</b>	<b>\$5,501,353.25</b>	<b>N/A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				



**ROE TORRES MALDONADO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**IVON SARAI REYES BECERRA**  
SINDICA MUNICIPAL



**MARCILLA BOMO LOPEZ**  
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2019  
 SUB-PROGRAMA: 503-ADQUISICIONES  
 MES QUE INFORMA: JULIO


FECHA: 22/07/2019

HOJA 08 DE 012

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO		
503001	ADQUISICIONES	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$1,533,900.00	\$933,000.00	\$1,533,900.00	\$933,000.00	\$1,533,900.00	N/A	0	0	100	N/A	X	
<b>SUBTOTAL:</b>						\$1,533,900.00	\$933,000.00	\$1,533,900.00	\$933,000.00	\$1,533,900.00	N/A	0	0			



**LIC. IVON SARAI REYES BECERRA**  
SINDICA MUNICIPAL



**LIC. IVON SARAI REYES BECERRA**  
SINDICA MUNICIPAL



**L.E.P. PRISCILLA ROMO LÓPEZ**  
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL





# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2019  
 SUB-PROGRAMA: 504-INFRAESTRUCTURA  
 MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 22/07/2019

HOJA 09 DE 012

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO			ACUMULADO
	504001	REMODELACION EN LAS OFICINAS DE LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS: REGIDORES, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EDUCACION Y CULTURA Y DIF ASI COMO COMEDOR DEL ANTERIOR	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	OBRA	\$428,646.84	\$428,646.84	\$428,646.84	\$428,646.84	\$428,646.84	N/A	0	0	100	100		X
<b>SUBTOTAL:</b>						\$428,646.84	\$428,646.84	\$428,646.84	\$428,646.84	\$428,646.84	N/A	0	0				

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. ENRIQUE TORRES MALDONADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. IVON SARAI REYES BECERRA  
 SÍNDICA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. PRISCILLA ROMO LOPEZ  
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2019  
 SUB-PROGRAMA: 505-APORTACIONES  
 MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 22/07/2019

HOJA 010 DE 012

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO			ACUMULADO	
	505001	APORTACIONES PARA OBRAS	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	X		
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>N/A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

L.E. NOE TORRES MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.E. CLIVON SARAÍ REYES BECERRA  
SÍNDICA MUNICIPAL

L.E.P. PRISCILLA ROMO LÓPEZ  
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2019  
 SUB-PROGRAMA: 50B-DERECHOS DE AGUA POTABLE  
 MES QUE INFORMA: JULIO


FECHA: 22/07/2019

HOJA 011 DE 012

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
	508001	DERECHOS AGUA POTABLE	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$400,000.00	\$0.00	\$220,322.00	\$0.00	\$220,322.00	N/A	0	0	55	N/A	X	
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$220,322.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$220,322.00</b>							



**LIC. NOÉ TORRES MALDONADO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**LIC. IVÓN SARAI REYES BECERRA**  
SINDICA MUNICIPAL



**LIC. BRISCILLA ROMO LÓPEZ**  
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2019  
C01-AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA  
JULIO


FECHA: 22/07/2019

HOJA 012 DE 012

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
	C01002	GODEZAC	N/A	N/A	N/A	\$5,200,000.00	\$454,455.00	\$4,262,558.00	\$454,455.00	\$4,262,558.00	N/A	0	0	82	N/A	X	
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>\$5,200,000.00</b>	<b>\$454,455.00</b>	<b>\$4,262,558.00</b>	<b>\$454,455.00</b>	<b>\$4,262,558.00</b>							
<b>TOTAL TECHO FINANCIERO</b>						<b>\$23,264,200.00</b>	<b>\$4,004,874.40</b>	<b>\$13,024,514.34</b>	<b>\$4,004,874.40</b>	<b>\$13,024,514.34</b>							



**E. NOB. TORRES MALDONADO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**LIC. VON SARAI REYES BECERRA**  
SINDICA MUNICIPAL



**LIC. PRISCILLA ROMO LÓPEZ**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
MUNICIPIO DE WILLA DE GUAYMAS



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 28/08/2019

HOJA 01 DE 08

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
199951003	401002	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	COLONIA GREEVER	Long. 102°22'10" Lat. 23°30'57"	1 POZO	\$45,309.72	\$0.00	\$45,309.72	\$0.00	\$45,309.72	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
199951004	401003	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CAÑAS	Lat. 23°22'05.9" Long. 102°08'22.6" Long. 102°08'22.6"	1 POZO	\$33,872.00	\$0.00	\$33,872.00	\$0.00	\$33,872.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
199951006	401004	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CHAPARROSA	Lat. 102°16'39.28" Long. 23°5'32.27"N	1 POZO	\$28,477.98	\$0.00	\$28,477.98	\$0.00	\$28,477.98	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X

\_\_\_\_\_  
CÉSAR PORRES MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. IVON SARAI REYES DECERRA  
SINDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: JULIO


FECHA: 28/08/2019

HOJA 02 DE 08

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO			
199951009	401005	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	EMILIANO ZAPATA	Lat. 23°57'88.56"O Long. 102°16'11.38"N	1 POZO	\$12,350.00	\$0.00	\$12,350.00	\$0.00	\$12,350.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X	
199951006	401006	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CHAPARROSA	Lat. 102°16'39.28"O Long. 23°5'32.27"N	1 POZO	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X	
199951012	401007	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	SARTENEJA	Lat. 101°57'55.00" Long. 23°49'36.00"	1 POZO	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X	
199951005	401008	AMPLIACION DE 180ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARANJOS COL. ARBOLEDAS EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 23.164965690793 Long. 102.33601127661065	180 ML	\$65,626.22	\$0.00	\$65,626.22	\$0.00	\$65,626.22	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X	
199951017	401009	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	1 POZO	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X	



ALFONSO TORRE MALDONADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LUYON SARAI BEYES BECERRA  
SINDICA MUNICIPAL



RODRIGO RAMOS ROMO LOPEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE


MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 28/08/2019

HOJA 03 DE 08

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO			
199951016	401010	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CHARCO BLANCO	Lat. 23°16'41.33"N Long. 102°27'30.43"O	1 POZO	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X	
199951015	401011	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	ALDEA DE CODORNICES	Long. 101°52'30.00" Lat. 23°44'40.00"	1 POZO	\$10,904.00	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00	\$10,904.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X	
199951014	401012	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CHUPADEROS	Lat. 23.164965690793 Long. -102.33601127661065	1 POZO	\$61,248.00	\$0.00	\$61,248.00	\$0.00	\$61,248.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X	
199951024	401013	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	PRIMERO DE MAYO	Lat. 101°55'44.00" Long. 23°42'01.00"	1 POZO	\$16,588.00	\$0.00	\$16,588.00	\$0.00	\$16,588.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X	
199951025	401014	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	URSULO A. GARCIA	Long. 101°55'44.00" Lat. 23°42'01.00"	1 POZO	\$57,188.06	\$0.00	\$57,188.06	\$0.00	\$57,188.06	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X	
199951026	401015	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	MEZQUITILLO	Lat. 23°36'15" Long. 102°30'11"	1 POZO	\$61,364.00	\$0.00	\$61,364.00	\$0.00	\$61,364.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X	

  
 JOSÉ TORRES MALDONADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 IVOÑ SARAI REYES BECERRA  
 SINDICA MUNICIPAL

  
 CARLOS MANUEL ROMO LÓPEZ  
 DIRECTOR DE FONDOS ECONÓMICO Y SOCIAL



## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019


SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 28/08/2019

HOJA 04 DE 08

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
199951027	401016	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	TIERRA Y LIBERTAD	Long. 102°23'20.00" Lat. 23°27'13.00"	1 POZO	\$13,869.54	\$0.00	\$13,869.54	\$0.00	\$13,869.54	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
199951020	401017	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	1 POZO	\$23,780.00	\$0.00	\$23,780.00	\$0.00	\$23,780.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
199951018	401018	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	SARTENEJA	Lat. 102°15'47.00" Long. 23°26'06.00"	1 POZO	\$20,648.00	\$0.00	\$20,648.00	\$0.00	\$20,648.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
	401019	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CHARCO BLANCO	Lat. 23°16'41.33"N Long. 102°27'30.43"O	1 POZO	\$24,128.00	\$24,128.00	\$24,128.00	\$24,128.00	\$24,128.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
	401020	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	BAÑON	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	1 POZO	\$50,576.00	\$50,576.00	\$50,576.00	\$50,576.00	\$50,576.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
SUBTOTAL:						\$630,677.52	\$74,704.00	\$630,677.52	\$74,704.00	\$630,677.52	N/A	\$0.00	\$0.00				







# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 402-DRENAJES Y LETRINAS

MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 28/08/2019

HOJA 05 DE 08

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
199951007	402001	AMPLIACION DE 40 ML DE DRENAJE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	40 ML	\$38,125.33	\$0.00	\$38,125.33	\$0.00	\$38,125.33	0	0	0	100	100		X	
SUBTOTAL:						\$38,125.33	\$0.00	\$38,125.33	\$0.00	\$38,125.33	N/A	0	0					

LEON TORRES MALDONADO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVON SARAI REYES BECERRA  
 SINDICA MUNICIPAL

BRIGITTE ROMO LOPEZ  
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019


SUB-PROGRAMA: 411-DESARROLLO INSTITUCIONAL

MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 28/08/2019

HOJA 05 DE 08

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO			
411001	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$122,202.04	\$50,018.40	\$172,220.44	\$50,018.40	\$172,220.44	0	0	0	100	100	X			
SUBTOTAL:						\$122,202.04	\$50,018.40	\$172,220.44	\$50,018.40	\$172,220.44	N/A	0	0					





## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

### MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019


SUB-PROGRAMA: 412-GASTOS INDIRECTOS

MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 28/08/2019

HOJA 07 DE 08

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
412001		GASTOS INDIRECTOS	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$224,100.00	\$7,480.00	\$72,429.66	\$7,480.00	\$72,429.66	0	0	0	32	32	X	
SUBTOTAL:						\$224,100.00	\$7,480.00	\$72,429.66	\$7,480.00	\$72,429.66	N/A	0	0				





# INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

## MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 413-APORTACIONES

MES QUE INFORMA: JULIO

FECHA: 28/08/2019

HOJA 08 DE 08

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
413001		APORTACION MUNICIPAL PARA EL CONVENIO SEDUVOT 2019	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100	X	
413002		APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PESO A PESO 2019	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100	X	
413003		APORTACION MUNICIPAL S/CONVENIO DE CONCURRENCIA FISE	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$2,530,000.00	\$0.00	\$2,530,000.00	\$0.00	\$2,530,000.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100	X	
413004		APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAR) EJERCICIO 2019	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$280,551.19	\$280,551.19	\$280,551.19	\$280,551.19	\$280,551.19	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100	X	
413005		APORTACION MUNICIPAL PARA CONVENIO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU) EJERCICIO 2019	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$1,638,163.63	\$1,638,163.63	\$1,638,163.63	\$1,638,163.63	\$1,638,163.63	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100	X	
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>\$5,648,714.82</b>	<b>\$1,918,714.82</b>	<b>\$5,648,714.82</b>	<b>\$1,918,714.82</b>	<b>\$5,648,714.82</b>	<b>N/A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

**TOTAL TECHO FINANCIERO**

**\$6,663,819.77    \$2,050,917.22    \$6,562,167.77    \$2,050,917.22    \$6,562,167.77**

