



INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019


SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: AGOSTO


FECHA: 23/09/2019

HOJA 01 DE 08

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO			
199951003	401002	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	COLONIA GREEVER	Long. 102°22'10" Lat. 23°30'57"	1 POZO	\$45,309.72	\$0.00	\$45,309.72	\$0.00	\$45,309.72	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X	
199951004	401003	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CAÑAS	Lat. 23°22'05.3" Long. 102°08'22.6" Long.	1 POZO	\$33,872.00	\$0.00	\$33,872.00	\$0.00	\$33,872.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X	
199951006	401004	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CHAPARROSA	Lat. 102°16'39.28"O Long. 23°5'32.27"N	1 POZO	\$28,477.98	\$0.00	\$28,477.98	\$0.00	\$28,477.98	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X	
199951009	401005	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	EMILIANO ZAPATA	Lat. 23°57'88.56"O Long. 102°16'11.36"N	1 POZO	\$12,350.00	\$0.00	\$12,350.00	\$0.00	\$12,350.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X	
199951006	401006	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CHAPARROSA	Lat. 102°16'39.28"O Long. 23°5'32.27"N	1 POZO	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X	
199951013	401007	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	SARTENEJA	Lat. 101°57'55.00" Long. 23°49'36.00"	1 POZO	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X	



L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



L.E.P. PRISCILLA ROMO LOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019


SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: AGOSTO


FECHA: 23/09/2019

HOJA 02 DE 08

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
199951005	401008	AMPLIACION DE 180ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARANJOS COL. ARBOLEDAS EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 23.164965690793 Long. - 102.33601127661065	180 ML	\$65,626.22	\$0.00	\$65,626.22	\$0.00	\$65,626.22	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
199951017	401009	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	1 POZO	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
199951016	401010	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CHARCO BLANCO	Lat. 23°16'41.33"N Long. 102°27'30.43"O	1 POZO	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
199951015	401011	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	ALDEA DE CODORNICES	Long. 101°52'30.00" Lat. 23°44'40.00"	1 POZO	\$10,904.00	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00	\$10,904.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
199951014	401012	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CHUPADEROS	Lat. 23.164965690793 Long. - 102.33601127661065	1 POZO	\$61,248.00	\$0.00	\$61,248.00	\$0.00	\$61,248.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
199951024	401013	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	PRIMERO DE MAYO	Lat. 101°55'44.00" Long. 23°42'01.00"	1 POZO	\$16,588.00	\$0.00	\$16,588.00	\$0.00	\$16,588.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X



L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



CLIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



L.E. D. BRISILIA ROMO LOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: AGOSTO

FECHA: 23/09/2019

HOJA 03 DE 08

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
199951025	401014	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	URSULO A. GARCIA	Long. 101°55'44.00" Lat. 23°42'01.00"	1 POZO	\$57,188.06	\$0.00	\$57,188.06	\$0.00	\$57,188.06	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
199951026	401015	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	MEZQUITILLO	Lat. 23°36'15" Long. 102°30'11"	1 POZO	\$61,364.00	\$0.00	\$61,364.00	\$0.00	\$61,364.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
199951027	401016	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	TIERRA Y LIBERTAD	Long. 102°23'20.00" Lat. 23°27'13.00"	1 POZO	\$13,869.54	\$0.00	\$13,869.54	\$0.00	\$13,869.54	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
199951020	401017	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	1 POZO	\$23,780.00	\$0.00	\$23,780.00	\$0.00	\$23,780.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
199951018	401018	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	SARTENEJA	Lat. 102°15'47.00" Long. 23°26'06.00"	1 POZO	\$20,648.00	\$0.00	\$20,648.00	\$0.00	\$20,648.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
199951021	401019	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CHARCO BLANCO	Lat. 23°16'41.33"N Long. 102°27'30.43"O	1 POZO	\$24,128.00	\$0.00	\$24,128.00	\$0.00	\$24,128.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
19951022	401020	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	BAÑON	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	1 POZO	\$50,576.00	\$0.00	\$50,576.00	\$0.00	\$50,576.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X

L.E. NOR TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL

L.E.P. PRISCILLA ROMO LOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: AGOSTO

FECHA: 23/09/2019

HOJA 04 DE 08

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO			ACUMULADO
199951028	401021	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO Y MITTO, DE LAS INSTALACIONES Y PURIFICADORA DEL POZO DE AGUA POTABLE #3	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	1 POZO	\$290,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	\$0.00	\$0.00	0	0		X
199951029	401022	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	NORIA DE LUIS	Lat. 102°31'6.82" Long. 23°48'15.82"	1 POZO	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$22,040.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
199951030	401023	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	EFIGENIA	Lat. 101°52'30.12" Long. 23°44'37.51"	1 POZO	\$32,828.00	\$32,828.00	\$32,828.00	\$32,828.00	\$32,828.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100		X
SUBTOTAL:						\$975,965.52	\$54,868.00	\$685,545.52	\$54,868.00	\$685,545.52	N/A	\$0.00	\$0.00				

L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVON SARA REYES BERRA
SINDICA MUNICIPAL DE COSTA RICA

LIC. WILIBERTO ROMO JOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 402-DRENAJES Y LETRINAS

MES QUE INFORMA: AGOSTO

FECHA: 23/09/2019

HOJA 05 DE 08

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
199951007	402001	AMPLIACION DE 40 ML DE DRENAJE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	40 ML	\$38,125.33	\$0.00	\$38,125.33	\$0.00	\$38,125.33	0	0	0	100	100		X
SUBTOTAL:						\$38,125.33	\$0.00	\$38,125.33	\$0.00	\$38,125.33	N/A	0	0				

L. E. NOR TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL

ED. PRISCILLA ROMO LOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 411-DESARROLLO INSTITUCIONAL

MES QUE INFORMA: AGOSTO

FECHA: 23/09/2019

HOJA 06 DE 08

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
199951001	411001	DESARROLLO INSTITUCIONAL	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$122,202.04	\$0.00	\$172,220.44	\$0.00	\$172,220.44	0	0	0	100	100	X	
SUBTOTAL:						\$122,202.04	\$0.00	\$172,220.44	\$0.00	\$172,220.44	N/A	0	0				

L.E. NOÉ TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL

LIC. PRISCILLA ROMO LOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 412-GASTOS INDIRECTOS

MES QUE INFORMA: AGOSTO


FECHA: 23/09/2019

HOJA 07 DE 08

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
199951002	412001	GASTOS INDIRECTOS	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$224,100.00	\$0.00	\$72,429.66	\$0.00	\$72,429.66	0	0	0	32	32	X	
SUBTOTAL:						\$224,100.00	\$0.00	\$72,429.66	\$0.00	\$72,429.66	N/A	0	0				



L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAPREYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



L.E.P. PRISCILLA ROMO LOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 413-APORTACIONES


MES QUE INFORMA: AGOSTO

FECHA: 23/09/2019


HOJA 08 DE 08

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
199951008	413001	APORTACION MUNICIPAL PARA EL CONVENIO SEDUVOT 2019	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100	X	
199951010	413002	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PESO A PESO 2019	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100	X	
199951019	413003	APORTACION MUNICIPAL S/CONVENIO DE CONCURRENCIA FISE	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$2,530,000.00	\$0.00	\$2,530,000.00	\$0.00	\$2,530,000.00	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100	X	
199951011	413004	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAR) EJERCICIO 2019	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$280,551.19	\$0.00	\$280,551.19	\$0.00	\$280,551.19	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100	X	
199951013	413005	APORTACION MUNICIPAL PARA CONVENIO PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU) EJERCICIO 2019	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$1,638,163.63	\$0.00	\$1,638,163.63	\$0.00	\$1,638,163.63	N/A	\$0.00	\$0.00	100	100	X	
SUBTOTAL:						\$5,648,714.82	\$0.00	\$5,648,714.82	\$0.00	\$5,648,714.82	N/A	0	0				

TOTAL TECHO FINANCIERO	\$7,009,107.71	\$54,868.00	\$6,617,035.77	\$54,868.00	\$6,617,035.77
-------------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------



E. E. NOÉ TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



L. E. P. PRISCILLA ROMO LÓPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2019
301-GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
AGOSTO


FECHA: 24/09/2019

HOJA 01 DE 012

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
1	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$86,283.36	\$0.00	\$86,283.36	\$0.00	\$86,283.36	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	X	
SUBTOTAL:						\$86,283.36	\$0.00	\$86,283.36	\$0.00	\$86,283.36	N/A	\$0.00	\$0.00				



L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



LIC. RUSCILLA ROMO LOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2019
302-SUPERVISION DE OBRAS
AGOSTO

FECHA: 24/09/2019

HOJA 02 DE 12

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
2	302001	SUPERVISION DE OBRAS DEL PMO	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$24,671.85	\$0.00	\$24,671.85	\$0.00	\$24,671.85	N/A	\$0.00	\$0.00	0	N/A	X	
3	302002	SUPERVISION DE OBRAS DE OTROS PROGRAMAS	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$394.20	\$0.00	\$394.20	\$0.00	\$394.20	N/A	\$0.00	\$0.00	0	N/A	X	
SUBTOTAL:						\$25,066.05	\$0.00	\$25,066.05	\$0.00	\$25,066.05	N/A	\$0.00	\$0.00				

LEONOR TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LC. IVON SARA PREYES REBERVA
SINDICA MUNICIPAL
VILLA DE COS, ZAC.

L.E. PRISCILA ROMO LOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENS AL EJERCICIO FISCAL 2019
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2019
 304-SERVICIOS PUBLICOS
 AGOSTO

FECHA: 24/09/2019

HOJA 03 DE 012

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
4	304001	AGUA POTABLE	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$4,487.15	\$0.00	\$4,487.15	\$0.00	\$4,487.15	N/A	\$0.00	\$0.00	0	N/A	X	
5	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$19,125.36	\$0.00	\$19,125.36	\$0.00	\$19,125.36	N/A	\$0.00	\$0.00	0	N/A	X	
6	304003	ALUMBRADO PUBLICO	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$8,010.37	\$0.00	\$8,010.37	\$0.00	\$8,010.37	N/A	\$0.00	\$0.00	0	N/A	X	
7	304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$79,422.54	\$0.00	\$79,422.54	\$0.00	\$79,422.54	N/A	\$0.00	\$0.00	0	N/A	X	
SUBTOTAL:						\$111,045.42	\$0.00	\$111,045.42	\$0.00	\$111,045.42	N/A	0	0				

E. NOÉ TORRES MALDONADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVÓN SABAL REYES BECERRA
 SINDICA MUNICIPAL

TRISELLA ROMO LOPEZ
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUALES AL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2019
304-SERVICIOS PUBLICOS
AGOSTO

FECHA: 24/09/2019

HOJA 04 DE 012

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO			ACUMULADO
8	304006	PANTEONES	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$197.10	\$0.00	\$197.10	\$0.00	\$197.10	N/A	\$0.00	\$0.00	0	N/A	X	
9	304007	RASTRO	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$8,599.90	\$0.00	\$8,599.90	\$0.00	\$8,599.90	N/A	\$0.00	\$0.00	0	N/A	X	
10	304009	PARQUES Y JARDINES	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$2,405.55	\$0.00	\$2,405.55	\$0.00	\$2,405.55	N/A	\$0.00	\$0.00	0	N/A	X	
SUBTOTAL:						\$11,202.55	\$0.00	\$11,202.55	\$0.00	\$11,202.55	N/A	0	0				

L. E. TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL DE COS.

L. E. P. JUSCILLA ROMO LOPEZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2019
 305-MANTENIMIENTOS
 AGOSTO

FECHA: 24/09/2019

HOJA 06 DE 012

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
11	305001	MANTENIMIENTOS A CENTROS EDUCATIVOS	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$42,743.40	\$0.00	\$42,743.40	\$0.00	\$42,743.40	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	X	
12	305002	MANTENIMIENTOS A IGLESIAS	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$4,896.38	\$0.00	\$4,896.38	\$0.00	\$4,896.38	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	X	
13	305003	MANTENIMIENTOS A ESPACIOS DEPORTIVOS	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$98.95	\$0.00	\$98.95	\$0.00	\$98.95	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	X	
14	305004	MANTENIMIENTOS DE CAMINOS	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$207,380.76	\$0.00	\$207,380.76	\$0.00	\$207,380.76	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	X	
15	305005	MANTENIMIENTOS A EDIFICIOS PUBLICOS	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$1,282.80	\$0.00	\$1,282.80	\$0.00	\$1,282.80	N/A	\$0.00	\$0.00	100	N/A	X	
SUBTOTAL:						\$256,402.29	\$0.00	\$256,402.29	\$0.00	\$256,402.29	N/A	\$0.00	\$0.00				

LIC. IVON SAIRA REYES BECERRA
 SINDICA MUNICIPAL

LIC. IVON SAIRA REYES BECERRA
 SINDICA MUNICIPAL

LIC. PRISCILLA ROMO LOPEZ
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2019
501- PAGO DE PASIVOS
AGOSTO

FECHA: 24/09/2019

HOJA 06 DE 012

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
16	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$ 3,047,205.49	\$776,499.45	\$1,364,234.03	\$776,499.45	\$1,364,234.03	N/A	0	0	45	N/A	X	
SUBTOTAL:						\$3,047,205.49	\$776,499.45	\$1,364,234.03	\$776,499.45	\$1,364,234.03	N/A	0	0				

L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVÓN SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL

L.E.P. PRISCILLA ROMO LOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2019
 SUB-PROGRAMA: 502-SEGURIDAD PUBLICA
 MES QUE INFORMA: AGOSTO

FECHA: 24/09/2019

HOJA 07 DE 012

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
17	502001	SEGURIDAD PUBLICA 2019	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$10,164,448.00	\$633,345.29	\$6,194,698.54	\$633,345.29	\$6,194,698.54	N/A	0	0	100	N/A	X	
SUBTOTAL:						\$10,164,448.00	\$633,345.29	\$6,194,698.54	\$633,345.29	\$6,194,698.54	N/A	0	0				


 E. NOÉ TORRES MALDONADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
 SINDICA MUNICIPAL


 LIC. PATRICIA ROMO LOPEZ
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2019

FECHA: 24/09/2019

SUB-PROGRAMA:


503-ADQUISICIONES

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

HOJA 06 DE 012

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
18	503001	ADQUISICIONES	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$1,533,900.00	\$0.00	\$1,533,900.00	\$0.00	\$1,533,900.00	N/A	0	0	100	N/A	X	
SUBTOTAL:						\$1,533,900.00	\$0.00	\$1,533,900.00	\$0.00	\$1,533,900.00	N/A	0	0				





INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2019
 SUB-PROGRAMA: 504-INFRAESTRUCTURA
 MES QUE INFORMA: AGOSTO

FECHA: 24/09/2019

HOJA 09 DE 012

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO			ACUMULADO
19	504001	REMODELACION EN LAS OFICINAS DE LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS: REGIDORES, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EDUCACION Y CULTURA Y DIF ASI COMO COMEDOR DEL ANTERIOR	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	OBRA	\$428,646.84	\$0.00	\$428,646.84	\$0.00	\$428,646.84	N/A	0	0	100	100		X
SUBTOTAL:						\$428,646.84	\$0.00	\$428,646.84	\$0.00	\$428,646.84	N/A	0	0				

L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL

L.P. PRISCILLA ROMO LOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2019
 SUB-PROGRAMA: 505-APORTACIONES
 MES QUE INFORMA: AGOSTO



FECHA: 24/08/2019

HOJA 010 DE 012

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO		
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO			ACUMULADO	
20	505001	APORTACIONES PARA OBRAS	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	X		
SUBTOTAL:						\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0					



L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVON SARAÍ REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL




L.E.P. PRISCILLA ROMO LÓPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019


MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO IV 2019
 SUB-PROGRAMA: 508-DERECHOS DE AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA: AGOSTO

FECHA: 24/09/2019

HOJA 011 DE 012

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON. DIRECTA		POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
21	508001	DERECHOS AGUA POTABLE	VILLA DE COS	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	ACCION	\$400,000.00	\$0.00	\$220,322.00	\$0.00	\$220,322.00	N/A	0	0	55	N/A	X	
SUBTOTAL:						\$400,000.00	\$0.00	\$220,322.00	\$0.00	\$220,322.00							


 L.E. NOE TORRES MALDONADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
 SINDICA MUNICIPAL


 L.E.P. PISCILA ROMO JÓPEZ
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2019
C01-AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA
AGOSTO



FECHA: 24/09/2019

HOJA 012 DE 012

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	POR ADMON. DIRECTA		POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO			
22	C01002	GODEZAC	N/A	N/A	N/A	\$5,200,000.00	\$454,545.00	\$4,717,103.00	\$454,545.00	\$4,717,103.00	N/A	0	0	91	N/A	X		
SUBTOTAL:						\$5,200,000.00	\$454,545.00	\$4,717,103.00	\$454,545.00	\$4,717,103.00								
TOTAL TECHO FINANCIERO						\$28,264,200.00	\$1,864,389.74	\$14,888,904.08	\$1,864,389.74	\$14,888,904.08								



PE. NOÉ TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL




LIC. PRISCILLA ROMO LOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO

SUB-PROGRAMA:

FISE 2019 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL)

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

FECHA: 24/09/2019

HOJA 1 DE 3

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL								
MVC/199951-005-FISE-2019	B01001	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE 215 ML PARA 8 VIVIENDAS EN LA CALLE CUAUHTEMOC Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOC. DE MEZQUITILLO	MEZQUITILLO	Lat. 23°36'15.04" Lon. 102°30'9.46"	215 ML	\$230,603.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X			
MVC/199951-004-FISE-2019	B01002	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE 77 ML PARA 9 VIVIENDAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOC. DE MEZQUITILLO	MEZQUITILLO	Lat. 23°36'15.04" Lon. 102°30'9.46"	77 ML	\$128,421.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X			
MVC/199951-012-FISE-2019	B01003	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE 166 ML PARA 1 VIVIENDA EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOC. DE MEZQUITILLO	MEZQUITILLO	Lat. 23°36'15.04" Lon. 102°30'9.46"	166 ML	\$155,813.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X			
MVC/199951-002-FISE-2019	B01004	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (6 POSTES PARA 10 VIVIENDAS) EN LAS CALLES: NUEVA GENERACION, LIBERALISMO Y NUEVA REFORMA EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN DE LA CABECERA MPAL	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 23°17'37.890" Lon. 102°21'31.435"	6 POSTES	\$312,251.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X			

NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

IVON SARAL REYES BECERRA
SINDICO MUNICIPAL

CLAUDIA ROMO LOPEZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
FISE 2019 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL)
AGOSTO


FECHA: 24/09/2019

PÁGINA 2 DE 3

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
MVC/199951-007-FISE-2019	B01005	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (6 POSTES PARA 5 VIVIENDAS) EN LA CALLE VIOLETAS DE LA COL. LAS FLORES EN LA LOC. DE BAÑON	BAÑON	Lat. 23°11'9.760" Lon. 102°51'37.916"	6 POSTES	\$276,924.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X
MVC/199951-001-FISE-2019	B01006	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (5 POSTES PARA 5 VIVIENDAS) EN LA CALLE ALLENDE COL. CENTRO DE LA CABECERA MPAL	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 22°51'52.25" Lon. 102°36'3.19"	5 POSTES	\$291,099.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X
MVC/199951-008-FISE-2019	B01007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (3 POSTES PARA 9 VIVIENDAS) EN LA CALLE ADELITAS DE LA COL. LA ROPEÑA EN LA LOC. DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°5'4.44" Lon. 102°16'35.59"	3 POSTES	\$214,291.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X
MVC/199951-010-FISE-2019	B01008	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (7 POSTES PARA 10 VIVIENDAS) EN LA CALLE BENITO JUAREZ BARRIO EL BAIJO EN LA LOC. DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 23°9'41.27" Lon. 102°19'41.84"	7 POSTES	\$323,322.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X



L. E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



M. P. PRISCILLA ROMO LOPEZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE COS, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



FECHA: 24/09/2019

HOJA 3 DE 3


PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
FISE 2019 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL)
AGOSTO

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		AFORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
VVC/199951009-FISE-2019	B01009	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (5 POSTES PARA 12 VIVIENDAS) EN LA CALLE NIÑOS HEROES BARRIO LOS INVERNADEROS EN LA LOC. DE CHAPARROSA	CHAPARROSA	Lat. 23°4'50.54" Lon. 102°16'34.58"	5 POSTES	\$272,445.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0		X
VVC/199951018-FISE-2019	B01010	AMPLIACION DE 273 ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA 13 VIVIENDAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOC. DE ESTACION LA COLORADA	ESTACION LA COLORADA	Lat. 23°37'8.922" Lon. 101°43'21.926"	273 ML	\$129,641.91	\$129,641.91	\$129,641.91	\$129,641.91	\$129,641.91	N/A	0	0	100	100		X
VVC/199951015-FISE-2019	B01011	AMPLIACION DE 158 ML. DE RED DE AGUA POTABLE EN 5 VIVIENDAS EN LA CALLE DEL BAIJO EN LA LOC. ESTACION LA COLORADA	ESTACION LA COLORADA	Lat. 23°37'8.922" Lon. 101°43'21.926"	158 ML	\$73,278.04	\$73,278.04	\$73,278.04	\$73,278.04	\$73,278.04	N/A	0	0	100	100		X
VVC/199951016-FISE-2019	B01012	AMPLIACION DE 180 ML DE RED DE AGUA POTABLE PARA 6 VIVIENDAS EN CALLE S/N EN LA LOC. ESTACION LA COLORADA	ESTACION LA COLORADA	Lat. 23°37'8.922" Lon. 101°43'21.926"	180 ML	\$83,239.21	\$83,239.21	\$83,239.21	\$83,239.21	\$83,239.21	N/A	0	0	100	100		X
TOTAL TECHO FINANCIERO						\$2,491,381.99	\$286,159.16	\$286,159.16	\$286,159.16	\$286,159.16							



L.F. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES RECERRA
SINDICA MUNICIPAL

[Firma]
L.E.P. PRISCILLA ROMO LOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL