



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: ABRIL

FECHA: 27/05/2019

HOJA 01 DE 05

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON DIRECTA	POR CONTRAT	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
199951003	401002	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	COLONIA GREEVER	Long. 102°22'10" Lat. 23°30'57"	1 POZO	\$45,309.72	\$0.00	\$45,309.72	\$0.00	\$45,309.72	N/A	0	0	0	100	0	100		X
199951004	401003	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CAÑAS	Lat. 23°22'05.3" Long. 102°08'22.6" Long.	1 POZO	\$33,872.00	\$0.00	\$33,872.00	\$0.00	\$33,872.00	N/A	0	0	0	100	0	100		X
199951005	401004	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CHAPARROSA	Lat. 102°16'39.28"O Long. 23°5'32.27"N	1 POZO	\$28,477.98	\$0.00	\$28,477.98	\$0.00	\$28,477.98	N/A	0	0	100	100	100	100		X



EDUARDO TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES DE LA
SINDICA MUNICIPAL



RICARDO ROMO LOPEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: ABRIL

FECHA: 27/06/2019

HOJA 02 DE 05

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO [TECHO FINANCIERO]	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
199951009	401005	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	EMILIANO ZAPATA	Lat. 23°57'08.56"O Long. 102°16'11.36"N	1 POZO	\$12,350.00	\$0.00	\$12,350.00	\$0.00	\$12,350.00	N/A	0	0	100	100	100	100		X
199951005	401006	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CIAPARROSA	Lat. 102°16'39.28"O Long. 23°5'32.27"N	1 POZO	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	N/A	0	0	100	100	100	100		X
199951012	401007	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	SARTENEJA	Lat. 101°57'55.00" Long. 23°49'56.00"	1 POZO	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	N/A	0	0	100	100	100	100		X
199951005	401008	AMPLIACION DE 180ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARANJOS COL. ARBOLEDAS EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 23.164965690793 Long.- 102.33601127661065	180 ML	\$65,626.22	\$65,626.22	\$65,626.22	\$65,626.22	\$65,626.22	N/A	0	0	100	100	100	100		X
SUBTOTAL:						\$144,369.70	\$100,426.22	\$244,795.92	\$100,426.22	\$244,795.92	N/A	0	0						



ROBERTO TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES DECERRA
SINDICA MUNICIPAL



RICARDO ROMO LOPEZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 402-DRENAJES Y LETRINAS

MES QUE INFORMA: ABRIL


FECHA: 27/06/2019

HOJA 03 DE 06

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROXIMADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%				
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
199951007	402001	AMPLIACION DE 40 ML DE DRENAJE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	40 ML	\$38,125.33	\$38,125.33	\$38,125.33	\$38,125.33	\$38,125.33	0	0	0	100	100	100	100		X
SUBTOTAL:						\$38,125.33	\$38,125.33	\$38,125.33	\$38,125.33	\$38,125.33	N/A	0	0						



LEONOR TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SÍNDICA MUNICIPAL



PRISCILLA ROMO LOPEZ
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019


SUB-PROGRAMA: 411-DESARROLLO INSTITUCIONAL

MES QUE INFORMA: ABRIL

FECHA: 27/06/2019

HOJA 04 DE 06

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	MITAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
	411001	DESARROLLO INSTITUCIONAL	N/A	N/A	ACCION	\$91,250.00	\$91,230.04	\$91,230.04	\$91,230.04	\$91,230.04	0	0	0	99	99	99	99	X	
SUBTOTAL:						\$91,250.00	\$91,230.04	\$91,230.04	\$91,230.04	\$91,230.04	N/A	0	0						





INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 412-GASTOS INDIRECTOS

MES QUE INFORMA: ABRIL


FECHA: 27/06/2019

HORA 05 DE 05

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%			
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
	412001	GASTOS INDIRECTOS	N/A	N/A	ACCION	\$224,100.00	\$2,793.28	\$43,370.67	\$2,793.28	\$43,370.67	0	0	0	1	19	19	31	X	
SUBTOTAL:						\$224,100.00	\$2,793.28	\$43,370.67	\$2,793.28	\$43,370.67	N/A	0	0						



L. E. TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAÍ REYES DE CERRILLO
SINDICA MUNICIPAL



DR. JESÚS A. PÉREZ LLERENA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 413-APORTACIONES

MES QUE INFORMA: ABRIL


FECHA: 27/06/2019

HORA 06 DE 06

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%				
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
	413001	APORTACION MUNICIPAL PARA EL CONVENIO SEDUVOT 2019	N/A	N/A	ACCION	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	0	0	0	100	100	19	31	X	
SUBTOTAL:						\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	N/A	0	0						



NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



PRISCILLA ROMO LOPEZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019



SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 22/07/2019

HOJA 01 DE 07

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL		
199951003	401002	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	COLONIA GREEVER	Long. 102°22'10" Lat. 23°30'57"	1 POZO	\$45,309.72	\$0.00	\$45,309.72	\$0.00	\$45,309.72	N/A	0	0	0	100	0	100	X
199951004	401003	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CAÑAS	Lat. 23°22'05.3" Long. 102°08'22.6" Long.	1 POZO	\$33,872.00	\$0.00	\$33,872.00	\$0.00	\$33,872.00	N/A	0	0	0	100	0	100	X
199951006	401006	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CHAPARROSA	Lat. 102°16'39.28"O Long. 23°5'32.27"N	1 POZO	\$28,477.98	\$0.00	\$28,477.98	\$0.00	\$28,477.98	N/A	0	0	0	100	0	100	X





INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: MAYO


FECHA: 27/06/2019

HOJA 02 DE 07

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO [TECHO FINANCIERO]	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
199951009	401005	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	EMILIANO ZAPATA	Lat. 23°57'88.56"O Long. 102°16'11.36"N	1 POZO	\$12,350.00	\$0.00	\$12,350.00	\$0.00	\$12,350.00	N/A	0	0	0	100	0	100	X	
199951006	401006	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CHAPARROSA	Lat. 102°16'39.28"O Long. 23°5'32.27"N	1 POZO	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	N/A	0	0	0	100	0	100	X	
199951012	401007	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	SARTENEJA	Lat. 101°57'55.00" Long. 23°49'36.00"	1 POZO	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	N/A	0	0	0	100	0	100	X	
199951005	401008	AMPLIACION DE 180ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARANJOS COL. ARBOLEDAS EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 23.164965690793 Long.- 102.33601127661 065	180 ML	\$65,626.22	\$0.00	\$65,626.22	\$0.00	\$65,626.22	N/A	0	0	0	100	0	100	X	
199951007	401009	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	1 POZO	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$19,488.00	N/A	0	0	100	100	100	100	X	



NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES DECERRA
SINDICA MUNICIPAL



RICARDO ROMO LOPEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 27/06/2019

HOJA 03 DE 07

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
199951015	401010	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CHARCO BLANCO	Lat. 23°16'41.33"N Long. 102°27'30.43"O	1 POZO	\$26,100.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$26,100.00	N/A	0	0	100	100	100	100		X
199951015	401011	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	ALDEA DE CODORNICES	Lat. 101°52'30.00" Long. 23°44'40.00"	2 POZO	\$10,904.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$10,904.00	N/A	0	0	100	100	100	100		X
199951014	401012	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CHUPADEROS	Lat. 23.164965690793 Long. -102.33601127661065	3 POZO	\$61,248.00	\$61,248.00	\$61,248.00	\$61,248.00	\$61,248.00	N/A	0	0	100	100	100	100		X
199951024	401013	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	PRIMERO DE MAYO	Lat. 101°55'44.00" Long. 23°42'01.00"	4 POZO	\$16,588.00	\$16,588.00	\$16,588.00	\$16,588.00	\$16,588.00	N/A	0	0	100	100	100	100		X
199951025	401014	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	URSULO A. GARCIA	Lat. 101°55'44.00" Long. 23°42'01.00"	5 POZO	\$57,188.06	\$57,188.06	\$57,188.06	\$57,188.06	\$57,188.06	N/A	0	0	100	100	100	100		X
199951026	401015	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	MEZQUITILLO	Lat. 23°36'15" Long. 102°30'11"	6 POZO	\$61,364.00	\$61,364.00	\$61,364.00	\$61,364.00	\$61,364.00	N/A	0	0	100	100	100	100		X
SUBTOTAL:						\$497,675.98	\$252,880.06	\$497,675.98	\$252,880.06	\$497,675.98	N/A	0	0						



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL





INFORMES DE AVANCES . ISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 402-DRENAJES Y LETRINAS

MES QUE INFORMA: MAYO


FECHA: 27/05/2019

HOJA 04 DE 07

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR AGRON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
199951007	402001	AMPLIACION DE 40 ML DE DRENAJE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	40 ML	\$38,125.33	\$0.00	\$38,125.33	\$0.00	\$38,125.33	0	0	0	0	100	0	100	X
SUBTOTAL:						\$38,125.33	\$0.00	\$38,125.33	\$0.00	\$38,125.33	N/A	0	0					



ROE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARA REYES DECERRA
SINDICA MUNICIPAL



DR. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
PRISCILLA ROMO LOPEZ



INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 411-DESARROLLO INSTITUCIONAL

MES QUE INFORMA: MAYO


FECHA: 27/06/2019

HOJA 05 DE 07

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO [TECHO FINANCIERO]	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO [clave]	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO [CLAVE]	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
	411001	DESARROLLO INSTITUCIONAL	N/A	N/A	ACCION	\$122,202.04	\$30,972.00	\$122,202.04	\$30,972.00	\$122,202.04	0	0	0	25	100	25	100	X	
SUBTOTAL:						\$122,202.04	\$30,972.00	\$122,202.04	\$30,972.00	\$122,202.04	N/A	0	0						



L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



DR. DE CARLOS LOPEZ ROMO LOPEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 412-GASTOS INDIRECTOS

MES QUE INFORMA: MAYO


FECHA: 27/06/2019

HOJA 06 DE 07

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
	412001	GASTOS INDIRECTOS	N/A	N/A	ACCION	\$224,100.00	\$11,495.00	\$54,865.67	\$11,495.00	\$54,865.67	0	0	0	5	24	5	24	X	
SUBTOTAL:						\$224,100.00	\$11,495.00	\$54,865.67	\$11,495.00	\$54,865.67	N/A	0	0						



ELIANE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



ROSALBA ROMO LOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 413-APORTACIONES

MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 27/06/2019

HOJA 07 DE 07

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	MITAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%			
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
	413001	APORTACION MUNICIPAL PARA EL CONVENIO SEDUVOT 2019	N/A	N/A	ACCION	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	0	0	0	0	100	0	100	X	
SUBTOTAL:						\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	N/A	0	0						


L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL


PRISCILLA ROMO LOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019


SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 22/07/2019

HOJA 01 DE 08

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
199951003	401002	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	COLONIA GREEVER	Long. 102°22'10" Lat. 23°30'57"	1 POZO	\$45,309.72	\$0.00	\$45,309.72	\$0.00	\$45,309.72	N/A	0	0	0	100	0	100		X
199951004	401003	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CAÑAS	Lat. 23°22'05.3" Long. 102°08'22.6" Long.	1 POZO	\$33,872.00	\$0.00	\$33,872.00	\$0.00	\$33,872.00	N/A	0	0	0	100	0	100		X
199951006	401004	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CHAPARROSA	Lat. 102°16'39.28" O Long. 23°5'32.27" N	1 POZO	\$28,477.98	\$0.00	\$28,477.98	\$0.00	\$28,477.98	N/A	0	0	0	100	0	100		X





INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MEN- SUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019



SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 27/06/2019

HOJA 02 DE 08

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ARMON DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
199951009	401005	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	EMILIANO ZAPATA	Lat. 23°57'88.56"O Long. 102°16'11.36"N	1 POZO	\$12,350.00	\$0.00	\$12,350.00	\$0.00	\$12,350.00	N/A	0	0	0	100	0	100		X
199951006	401006	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CHAPARROSA	Lat. 102°16'39.28"O Long. 23°5'32.27"N	1 POZO	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	N/A	0	0	0	100	0	100		X
199951012	401007	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	SARTENEJA	Lat. 101°57'55.00" Long. 23°49'36.00"	1 POZO	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	N/A	0	0	0	100	0	100		X
199951005	401008	AMPLIACION DE 180ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARANJOS COL. ARBOLEDAS EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS	CHUPADEROS	Lat. 23.164965690793 Long. 102.33601127661 065	180 ML	\$65,626.22	\$0.00	\$65,626.22	\$0.00	\$65,626.22	N/A	0	0	0	100	0	100		X
199951017	401009	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	1 POZO	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00	N/A	0	0	100	100	100	100		X





INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSALES EJERCICIO FISCAL 2019
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019


SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 27/06/2019

HOJA 03 DE 08

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL		
199951016	401010	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CHARCO BLANCO	Lat. 23°16'41.33"N Long. 102°27'30.43"O	1 POZO	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	N/A	0	0	100	100	100	100	X
199951015	401011	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	ALDEA DE CODORNICES	Lat. 101°52'30.00" Long. 23°44'40.00"	2 POZO	\$10,904.00	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00	\$10,904.00	N/A	0	0	100	100	100	100	X
199951014	401012	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CHUPADEROS	Lat. 23.164965690793 Long. -102.33601127661065	3 POZO	\$61,248.00	\$0.00	\$61,248.00	\$0.00	\$61,248.00	N/A	0	0	100	100	100	100	X
199951024	401013	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	PRIMERO DE MAYO	Lat. 101°55'44.00" Long. 23°42'01.00"	4 POZO	\$16,588.00	\$0.00	\$16,588.00	\$0.00	\$16,588.00	N/A	0	0	100	100	100	100	X
199951025	401014	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	URSULO A. GARCIA	Lat. 101°55'44.00" Long. 23°42'01.00"	5 POZO	\$57,188.06	\$0.00	\$57,188.06	\$0.00	\$57,188.06	N/A	0	0	100	100	100	100	X
199951026	401015	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	MEZQUITILLO	Lat. 23°36'15" Long. 102°30'11"	6 POZO	\$61,364.00	\$0.00	\$61,364.00	\$0.00	\$61,364.00	N/A	0	0	100	100	100	100	X





INFORMES L AVANCES FÍSICO FINANCIERO MEN JAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 401-AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 27/06/2019

HOJA 04 DE 08

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO [TECHO FINANCIERO]	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON DIRECTA	-POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
199951027	401016	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	TIERRA Y LIBERTAD	Long. 102°23'20.00" Lat. 23°27'13.00"	1 POZO	\$13,869.54	\$13,869.54	\$13,869.54	\$13,869.54	\$13,869.54	N/A	0	0	100	100	100	100		X
199951020	401017	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	1 POZO	\$23,780.00	\$23,780.00	\$23,780.00	\$23,780.00	\$23,780.00	N/A	0	0	100	100	100	100		X
199951018	401018	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	SARTENEJA	Lat. 102°15'47.00" Long. 23°26'06.00"	1 POZO	\$20,648.00	\$20,648.00	\$20,648.00	\$20,648.00	\$20,648.00	N/A	0	0	100	100	100	100		X
SUBTOTAL							\$58,297.54	\$555,973.52	\$58,297.54	\$555,973.52	N/A	0	0						



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



L.E.P. ROSALBA ROMO LOPEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019


SUB-PROGRAMA: 402-DRENAJES Y LETRINAS

MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 27/06/2019

HOJA 05 DE 08

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
199951007	402001	AMPLIACION DE 40 ML DE DRENAJE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	Lat. 102°22'24.52" Long. 23°19'00.41"	40 ML	\$38,125.33	\$0.00	\$38,125.33	\$0.00	\$38,125.33	0	0	0	0	100	0	100	X	
SUBTOTAL:						\$38,125.33	\$0.00	\$38,125.33	\$0.00	\$38,125.33	N/A	0	0						





INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 411-DESARROLLO INSTITUCIONAL


MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 27/06/2019

HOJA 06 DE 08

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
	411001	DESARROLLO INSTITUCIONAL	N/A	N/A	ACCION	\$122,202.04	\$0.00	\$122,202.04	\$0.00	\$122,202.04	0	0	0	0	100	25	100	X	
SUBTOTAL:						\$122,202.04	\$0.00	\$122,202.04	\$0.00	\$122,202.04	N/A	0	0						




LIC. IVON SARAI REYES DECERRA
SINDICA MUNICIPAL
VILLA DE CARMEN


LIC. PRISCILLA ROMO LOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019


SUB-PROGRAMA: 412-GASTOS INDIRECTOS

MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 27/06/2019

HOJA 07 DE 08

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
	412001	GASTOS INDIRECTOS	N/A.	N/A	ACCION	\$224,100.00	\$10,083.99	\$64,949.66	\$10,083.99	\$64,949.66	0	0	0	4	29	5	24	X	
SUBTOTAL:						\$224,100.00	\$10,083.99	\$64,949.66	\$10,083.99	\$64,949.66	N/A	0	0						





INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III 2019

SUB-PROGRAMA: 413-APORTACIONES

MES QUE INFORMA: JUNIO

FECHA: 27/06/2019

HOJA 08 DE 08

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%				
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
	413001	APORTACION MUNICIPAL PARA EL CONVENIO SEDUVOT 2019	N/A	N/A	ACCION	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	0	0	0	0	100	0	100	X	
	413002	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PESO A PESO 2019	N/A	N/A	ACCION	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	0	0	0	100	100	100	100	X	
	413003	APORTACION MUNICIPAL S/CONVENIO DE CONCURRENCIA FISE	N/A	N/A	ACCION	\$2,530,000.00	\$2,530,000.00	\$2,530,000.00	\$2,530,000.00	\$2,530,000.00	0	0	0	100	100	100	100	X	
SUBTOTAL:						\$3,730,000.00	\$2,830,000.00	\$3,730,000.00	\$2,830,000.00	\$3,730,000.00	N/A	0	0						



TOTAL TECHO FINANCIERO

\$4,670,400.89 \$2,898,381.53 \$4,511,250.55 \$2,898,381.53 \$4,511,250.55

LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL





INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2019

SUB-PROGRAMA:

501- PAGO DE PASIVOS

MES QUE INFORMA:

ABRIL


FECHA: 27/06/2019

HOJA 01 DE 06

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	N/A	N/A	N/A	\$ 4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0						



L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SÍNDICA MUNICIPAL



LIC. ROSA BOMBO LOPEZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2019

SUB-PROGRAMA:

502-SEGURIDAD PUBLICA

MES QUE INFORMA:

ABRIL


FECHA: 27/06/2019

HOJA 02 DE 06

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECJO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
	502001	SEGURIDAD PUBLICA 2019	N/A	N/A	N/A	\$10,164,448.00	\$636,517.05	\$2,560,254.02	\$636,517.05	\$2,560,254.02	N/A	0	0	6	25	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$10,164,448.00	\$636,517.05	\$2,560,254.02	\$636,517.05	\$2,560,254.02	N/A	0	0						



L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



WILLIAM ROMO LOPEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2019

SUB-PROGRAMA:

503-ADQUISICIONES

MES QUE INFORMA:

ABRIL


FECHA: 27/06/2019

HOJA 03 DE 06

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA		POR CONTRAT	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
	503001	ADQUISICIONES	N/A	N/A	N/A	\$1,499,752.00	\$0.00	\$567,900.00	\$0.00	\$567,900.00	N/A	0	0	0	38	N/A	N/A	N/A	N/A		
SUBTOTAL:						\$1,499,752.00	\$0.00	\$567,900.00	\$0.00	\$567,900.00	N/A	0	0								



L. E. NGUYEN MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



L. E. PRISCILA ROMERO LOPEZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2019

SUB-PROGRAMA:

505-APORTACIONES

MES QUE INFORMA:

ABRIL


FECHA: 27/06/2019

HOJA 01 DE 06

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
	505001	APORTACIONES PARA OBRAS	N/A	N/A	N/A	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	0	0		X
SUBTOTAL:						\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0						



L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES DE CERRA
SINDICA MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES DE CERRA
SINDICA MUNICIPAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2019
508-DERECHOS DE AGUA POTABLE
ABRIL


FECHA: 27/06/2019

HOJA 05 DE 06

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO [clave]	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%				
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
	508001	DERECHOS AGUA POTABLE	N/A	N/A	N/A	\$400,000.00	\$0.00	\$220,322.00	\$0.00	\$220,322.00	N/A	0	0	0	55	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$400,000.00	\$0.00	\$220,322.00	\$0.00	\$220,322.00									



L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



PRISCILLA ROMO LOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2019

SUB-PROGRAMA:

CO1-AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA

MES QUE INFORMA:

ABRIL

FECHA: 27/06/2019


HOJA 06 DE 06

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
	C01002	GODEZAC	N/A	N/A	N/A	\$5,200,000.00	\$909,090.00	\$1,818,180.00	\$909,090.00	\$1,818,180.00	N/A	0	0	17	35	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$5,200,000.00	\$909,090.00	\$1,818,180.00	\$909,090.00	\$1,818,180.00									

TOTAL TECHO FINANCIERO	\$23,264,200.00	\$1,545,607.05	\$5,166,656.02	\$1,545,607.05	\$5,166,656.02
------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



DR. IVON TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



DR. BRISILLA ROMO LÓPEZ
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2019
305-MANTENIMIENTOS
MAYO


FECHA: 22/07/2019

HOJA 01 DE 07

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%			
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
	305001	MANTENIMIENTOS A CENTROS EDUCATIVOS	N/A	N/A	N/A	\$37,998.00	\$37,998.00	\$37,998.00	\$37,998.00	\$37,998.00	N/A	0	0	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$37,998.00	\$37,998.00	\$37,998.00	\$37,998.00	\$37,998.00	N/A	0	0						



ROBERTO FERNÁNDEZ MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2019
501- PAGO DE PASIVOS
MAYO


FECHA: 22/07/2019

HOJA 02 DE 07

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA		POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	N/A	N/A	N/A	\$ 3,962,002.00	\$173,906.00	\$173,906.00	\$173,906.00	\$173,906.00	N/A	0	0	4	4	N/A	N/A	N/A	N/A		
SUBTOTAL:						\$3,962,002.00	\$173,906.00	\$173,906.00	\$173,906.00	\$173,906.00	N/A	0	0								



EE. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES DE CERNA
SINDICA MUNICIPAL



PRISCILLA ROMO LÓPEZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2019

SUB-PROGRAMA:

502-SEGURIDAD PÚBLICA

MES QUE INFORMA:

MAYO


FECHA: 22/07/2019

HOJA 03 DE 07

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA		POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
	502001	SEGURIDAD PUBLICA 2019	N/A	N/A	N/A	\$10,164,448.00	\$814,414.21	\$3,374,668.23	\$814,414.21	\$3,374,668.23	N/A	0	0	8	33	N/A	N/A	N/A	N/A		
SUBTOTAL:						\$10,164,448.00	\$814,414.21	\$3,374,668.23	\$814,414.21	\$3,374,668.23	N/A	0	0								



L.E. NOÉ TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



PRISCILLA ROMO LÓPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019
MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2019

SUB-PROGRAMA:

503-ADQUISICIONES

MES QUE INFORMA:

MAYO


FECHA: 22/07/2019

HOJA 04 DE 07

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%			
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
	503001	ADQUISICIONES	N/A	N/A	N/A	\$1,499,752.00	\$33,000.00	\$600,900.00	\$33,000.00	\$600,900.00	N/A	0	0	2	40	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$1,499,752.00	\$33,000.00	\$600,900.00	\$33,000.00	\$600,900.00	N/A	0	0						



L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BACERRA
SINDICA MUNICIPAL



L.E. PRISCILLA ROMO LOPEZ
COORDINADORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FOLIO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2019

SUB-PROGRAMA:

505-APORTACIONES

MES QUE INFORMA:

MAYO


FECHA: 22/07/2019

HOJA 05 DE 07

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO [clave]	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRAT	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO {CLAVE}	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
	505001	APORTACIONES PARA OBRAS	N/A	N/A	N/A	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	0	0		X
SUBTOTAL:						\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0						



L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



LIC. P. TRISILDA ROMO LOPEZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2019

SUB-PROGRAMA:

508-DERECHOS DE AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA:

MAYO


FECHA: 22/07/2019

HOJA 06 DE 07

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
	508001	DERECHOS AGUA POTABLE	N/A	N/A	N/A	\$400,000.00	\$0.00	\$220,322.00	\$0.00	\$220,322.00	N/A	0	0	0	55	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$400,000.00	\$0.00	\$220,322.00	\$0.00	\$220,322.00									



L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



E.J. VILLALAZ ROMO LOPEZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2019

SUB-PROGRAMA:

C01-AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA

MES QUE INFORMA:

MAYO

FECHA: 22/07/2019

HOJA 07 DE 07

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	I N V E R S I Ó N E J E R C I D A							A V A N C E F I N A N C I E R O		A V A N C E F Í S I C O		M O D A L I D A D D E E J E C U C I Ó N	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
	C01002	GODEZAC	N/A	N/A	N/A	\$5,200,000.00	\$1,535,378.00	\$3,353,558.00	\$1,535,378.00	\$3,353,558.00	N/A	0	0	30	64	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$5,200,000.00	\$1,535,378.00	\$3,353,558.00	\$1,535,378.00	\$3,353,558.00									

PRESUPUESTO TOTAL TECHO FINANCIERO						\$29,226,202.00	\$2,594,696.21	\$7,761,352.23	\$2,594,696.21	\$7,761,352.23
------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



PRISCILLA ROMO LOPEZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2019

SUB-PROGRAMA:

305-MANTENIMIENTOS



MES QUE INFORMA:

JUNIO

FECHA: 22/07/2019

HOJA 01 DE 07

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%					
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
	305001	MANTENIMIENTOS A CENTROS EDUCATIVOS	N/A	N/A	N/A	\$37,998.00	\$0.00	\$37,998.00	\$0.00	\$37,998.00	N/A	0	0	0	100	N/A	N/A	N/A	N/A		
SUBTOTAL:						\$37,998.00	\$0.00	\$37,998.00	\$0.00	\$37,998.00	N/A	0	0								





INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2019
501 - PAGO DE PASIVOS
JUNIO


FECHA: 22/07/2019

HOJA 02 DE 07

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%			
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO [CLAVE]	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
	501001	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ACTUAL	N/A	N/A	N/A	\$ 3,962,002.00	\$0.00	\$173,906.00	\$0.00	\$173,906.00	N/A	0	0	0	4	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$3,962,002.00	\$0.00	\$173,906.00	\$0.00	\$173,906.00	N/A	0	0						



EL NOE FORTES MALDONADO
MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



PRISCILLA ROMO LOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2019

SUB-PROGRAMA:

502-SEGURIDAD PUBLICA

MES QUE INFORMA:

JUNIO


FECHA: 22/07/2019

HOJA 03 DE 07

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	I N V E R S I Ó N E J E R C I D A							A V A N C E F I N A N C I E R O		A V A N C E F Í S I C O		M O D A L I D A D D E E J E C U C I Ó N	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					R E C U R S O S P Ú B L I C O S D E V E N G A D O S		R E C U R S O S P Ú B L I C O S P A G A D O S		A P O R T A C I Ó N D E B E N E F I C I A R I O S			%		%			
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
	502001	SEGURIDAD PUBLICA 2019	N/A	N/A	N/A	\$10,164,448.00	\$803,742.71	\$4,178,410.94	\$803,742.71	\$4,178,410.94	N/A	0	0	8	41	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$10,164,448.00	\$803,742.71	\$4,178,410.94	\$803,742.71	\$4,178,410.94	N/A	0	0						



L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES DECERRA
SINDICA MUNICIPAL



DR. PRISCILLA ROMO LOPEZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2019

SUB-PROGRAMA:

503-ADQUISICIONES

MES QUE INFORMA:

JUNIO

FECHA: 22/07/2019

HOJA 04 DE 07

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
	503001	ADQUISICIONES	N/A	N/A	N/A	\$1,499,752.00	\$0.00	\$600,900.00	\$0.00	\$600,900.00	N/A	0	0	0	40	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$1,499,752.00	\$0.00	\$600,900.00	\$0.00	\$600,900.00	N/A	0	0						


PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. IVON SARAI REYES BÉCERRA
SINDICA MUNICIPAL


PRISCILLA ROMO GARCÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2019
505-APORTACIONES
JUNIO


FECHA: 22/07/2019

HOJA 05 DE 07

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA		POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
	505001	APORTACIONES PARA OBRAS	N/A	N/A	N/A	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0	0	0	0	0		X		
SUBTOTAL:						\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	0	0								



LIC. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



LIC. PRISCILA ROMO ROPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO IV 2019

SUB-PROGRAMA:

508-DERECHOS DE AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA:

JUNIO


FECHA: 22/07/2019

HOJA 06 DE 07

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%				
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
	508001	DERECHOS AGUA POTABLE	N/A	N/A	N/A	\$400,000.00	\$0.00	\$220,322.00	\$0.00	\$220,322.00	N/A	0	0	0	55	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$400,000.00	\$0.00	\$220,322.00	\$0.00	\$220,322.00									



L.E. NOE TORRES MALDONADO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. IVON SARAI REYES BECERRA
SINDICA MUNICIPAL



PRISCILLA ROMO LOPEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO IV 2019
C01-AMORTIZACION DE DEUDA PÚBLICA
JUNIO

FECHA: 22/07/2019

HOJA 07 DE 07

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA							AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%			
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
	C01002	GODEZAC	N/A	N/A	N/A	\$5,200,000.00	\$454,545.00	\$3,808,103.00	\$454,545.00	\$3,808,103.00	N/A	0	0	9	73	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL:						\$5,200,000.00	\$454,545.00	\$3,808,103.00	\$454,545.00	\$3,808,103.00									

TOTAL TECHO FINANCIERO	\$29,226,202.00	\$1,258,287.71	\$9,019,639.94	\$1,258,287.71	\$9,019,639.94
------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

