ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

PROGRAMA: RECURSO CONVENIDO FISE – FISM 2018

CONTRATO: MVC/189951062-05-F-III-2018-CONVENIO SEDESOL

CONSTRUCTOR: ING. DAVID GUTIÉRREZ TORRES

En la comunidad de Las Canoas del Municipio de Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa la entrada principal, siendo las 12:00 horas del día 22 del mes de enero de 2019. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los C.C. PROFR. NOÉ TORRES MALDONADO, ING. LUIS ÁNGEL ZAPATA BERMÚDEZ, L.E.P. PRISCILLA ROMO LÓPEZ, ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ, ING. DAVID GUTIÉRREZ TORRES, ING. GILBERTO ISAAC PÉREZ DELGADO Y EL C. JOSÉ ELOY SOTO MARTÍNEZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, CONTRATISTA, SUB COORDINADOR DESARROLLO TERRITORIAL SEDESOL ESTATAL Y REPRESENTANTE DEL COMITÉ, respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega – Recepción de la Obra denominada:

CONSTRUCCIÓN DE 114 METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS, MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZACATECAS.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación – Las Canoas

Municipio: Villa de Cos

Programa: RECURSO CONVENIDO FISE – FISM 2018

Modalidad de Contratación: Contrato

Nombre del Constructor: ING. DAVID GUTIÉRREZ TORRES

CERRADO FONDO III

J. Eloy Soto Mtz

David Gutierrez T.

PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO	14	DICIEMBRE	2018
FECHA DE TERMINACION	31	DICIEMBRE	2018

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

CONSTRUCCIÓN DE 114 METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS, MUNICIPIO DE VILLA DE COS, ZACATECAS.

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

PRELIMINARES
Trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion
EXCAVACION Y RELLENO
Excavación con medios mecanicos en material tipo B en seco incluye afloje y extracción del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, depositando el material al borde del área de construcción, excavación de 0,00 - 2,00 mts de profundidad
Excavación con medios mecanicos en material tipo C en seco incluye afloje y extracción del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, depositando el material al borde del área de construcción, excavación de 0,00 - 2,00 mts de profundidad
Plantilla de 10cm de espesor con material de banco seleccionado, apisonada, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion
Arrope de tuberia con material fino incluye: mano de obra, herramientas, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

OPERADO FONDO III

J. Elos Sot. Mtg.

Relleno a volteo con medios manuales con pala en zanjas con material producto de la excavacion, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion
TENDIDO DE TUBO
Suministro y tendido de tubos PVC con junta hermetica para alcantarillado de 8" serie 25, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion
Construccion de descargas domiciliarias, Incluye: excavacion, plantilla, tuberia de pvc de 6", relleno, herramienta, equipo, pruebas, y todo lo necesario para su correcta ejecucion
Registro sanitario a base de tabique rojo recocido de 14 cm asentado y aplanado pulido con mortero cemento-arena 1:5 tapa de concreto fc= 150 kg/cm2 con marco y contramarco de ángulo comercial en secc. de 0.40x0.60x0.60 m. Incluye: material, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.
BIODIGESTOR
Excavación con medios mecanicos en material tipo B en seco incluye afloje y extracción del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, depositando el material al borde del área de construcción, excavación de 0,00 - 2,00 mts de profundidad
Excavación con medios mecanicos en material tipo C en seco incluye afloje y extracción del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, depositando el material al borde del área de construcción, excavación de 0,00 - 2,00 mts de profundidad
Plantilla de concreto f'c=100Kg/cm2 de 10cm de espesor incluye: materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion
Biodigestor autolimpiable de 1,300 lts de capacidad que cumpla con la norma NOM-006-CONAGUA-1997 "Fosas sépticas prefabricadas – especificaciones y métodos de prueba, incluye: materiales, mano de obra, conexiones especiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funicionamiento
Regristro de lodos para biodigestor de 1,300 y 600 lts de capacidad prefabricado con polietileno de alta densidad incluye: materiales, mano de obra,

OPERADO FONDO III

J. Eloy Soto Mtz.

David Gutierrez T.

conexiones especiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funicionamiento
Relleno con material de producto de la excavacion en capas de 30 cms con bailarina, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecucion.
POZO DE VISITA
Excavación con medios mecanicos en material tipo B en seco incluye afloje y extracción del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, depositando el material al borde del área de construcción, excavación de 0,00 - 2,00 mts de profundidad
Excavación con medios mecanicos en material tipo C en seco incluye afloje y extracción del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, depositando el material al borde del área de construcción, excavación de 0,00 - 2,00 mts de profundidad
Pozo de visita DE 0.61X1.00 MTS de ancho, muro a base de tabicon asentado con mortero cemento-arena 1:5 y aplanado interior pulido con mortero cemento arena 1:3, escalon de varilla lisa y plantilla de 10 cm de espesor, de concreto f'c=150 kg/cm2, incluye materiales puestos en obra, maniobras locales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario: Pozo de visita de 1.80 mts de profundidad
Relleno con material de producto de la excavacion en capas de 30 cms con bailarina, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecucion.
Suministro y colocacion de Brocal con tapa de concreto para pozo de visita de 60 cm de diametro, junteado con mortero cem- arena 1:5, fabricación e instalación, incluye materiales puestos en obra, acarreos locales, maniobras locales, mano de obra y todo lo necesario para su ejecucion
Letrero alusivo a base de perfil tubular ptr de 2x2" y lamina lisa en seccion de 0.90 x 1.20 o 1.50 mts en el que debe incluir municipio localidad, nombre de la obra, monto de inversion y total de beneficiarios, incluye: pintura y rotulacion de logotipos oficiales.

OPERADO FONDO III

J. Eliaz Soto Mtz.

David Gutierrez T.

La inversión de la obra se realizó en base a los oficios siguientes

APROBADA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	FISE	(MUNICIPIO) OTROS
MVC/189951062-05-F-III-2018-CONVENIO SEDESOL	14/12/2018	$ 159,157.96			

EJERCIDA:

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	FISE	(MUNICIPIO) OTROS
MVC/189951062-05-F-III-2018-CONVENIO SEDESOL	10/01/2019	$ 159,157.96			

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: $ $ 159,157.96

ERADO FONDO III

J. Elías Soto Mtz.

David Gutierrez T.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION No.	No. DE FACTURA	PERIODO DEL	AL	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
1 Y FINIQUITO		14/12/2018	10/01/2019	$ 159,157.96	$ 159,157.96
			IMPORTE TOTAL CON IVA		$ 159,157.96

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	2274326 14/12/2018	$ 47,747.39	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO	2283250 14/12/2018	$ 15,915.79	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyo fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS	2283250 14/12/2018	$ 15,915.79	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

RADO FONDO III

J. Eloy Soto Mtz.

David Gutierrez T.

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente **acta de Entrega – Recepción** para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS:	NO APLICA
MANUALES:	NO APLICA
INSTRUCTIVOS:	NO APLICA
CERTIFICADOS:	NO APLICA
GARANTIAS:	VICIOS OCULTOS 1 AÑO
ARCHIVOS:	NO APLICA

OPERADO FONDO III

J. Eloy Soto Mtz.

David Gutierrez T.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando deacuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

ENTREGA: (CONTRATISTA)

CONSTRUCTOR: ING. DAVID GUTIÉRREZ TORRES

FIRMA: David Gutierrez T.

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: PROFR. NOE TORRES MALDONADO

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: LENI PRISCILLA ROMO LÓPEZ

CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____

SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. LUIS ANGEL ZAPATA BERMUDEZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

FIRMA: _____

J. Elvy Soto Mtz.

FIRMADO FONDO III

Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

TESTIGO: (POR PARTE LA SEDESOL ESTATAL)

NOMBRE: ING. GILBERTO ISAAC PÉREZ DELGADO

CARGO: SUB COORDINADOR DESARROLLO TERRITORIAL SEDESOL ESTATAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITE)

NOMBRE: C. JOSE ELOY SOTO MARTINEZ

CARGO: REPRESENTANTE DEL COMITÉ

FIRMA: J. Eloy Soto Mtz.

OTERADO FONDO III