MUNICIPIO DE VILLA
DE COS
2018-2021

000279

ARQ. GERARDO
RODRIGUEZ CASTAÑON
contacto@pastosinteticozacatecas.com
www.pastosinteticozacatecas.com

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN

PROGRAMA: FONDO III 2019

CONTRATO: MVC/199951036/F-III-2019

CONTRATISTA: ARQ. GERARDO RODRÍGUEZ CASTAÑÓN

En la Cabecera Municipal de Villa de Cos, Zac., en el Lugar que ocupa la unidad deportiva, siendo las catorce horas del día 18 del mes de OCTUBRE del 2019. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los PROF. NOÉ TORRES MALDONADO, ING LUIS ÁNGEL ZAPATA BERMÚDEZ, L.E.P. PRISCILLA ROMO LÓPEZ, ARQ. ERNESTO VILLA ARAIZ, C. RENATO RAMÍREZ ORTIZ Y L.A.E. ERIKA LARA VILLELA O, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, CONTRALOR MUNICIPAL, PRESIDENTE DEL COMITÉ, CONTRATISTA, respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la Obra denominada:

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL ONCE EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE $208,849.83; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COMUNIDAD DE BAÑON POR LA CANTIDAD DE $173,104.91; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA POR LA CANTIDAD DE $410,674.23; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE CHUPADEROS POR LA CANTIDAD DE $18,096.00.

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación- Localidad: BAÑON, CHAPARROSA, CHUPADEROS Y CABECERA MPAL.

Municipio: Villa de Cos

Programa: FONDO III-2019

OPERADO FONDO III

Modalidad de Contratación: Contrato

Nombre de la Empresa: ARQ. GERARDO RODRÍGUEZ CASTAÑÓN

MUNICIPIO DE VILLA
DE COS
2018-2021

ARQ. GERARDO
RODRIGUEZ CASTAÑON
contacto@pastosinteticozacatecas.com
www.pastosinteticozacatecas.com

000280

PERIODO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO	17	09	2019
FECHA DE TERMINACIÓN	18	10	2019

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL ONCE EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZQUITERA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE $208,849.83; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COMUNIDAD DE BAÑON POR LA CANTIDAD DE $173,104.91; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA POR LA CANTIDAD DE $410,674.23; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE CHUPADEROS POR LA CANTIDAD DE $18,096.00.

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

CHAPARROSA:

"LIMPIA Y TRAZO EN AREA A REHABILITAR DE PASTO SINTETICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION"

RETIRO Y REINSTALACION DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO DE 40 MM, INCLUYE: COSTURA CON HILO ENCERADO No.6 DE ALTA RESISTENCIA A LA INTERPERIE Y RAYOS SOLARES PARA UNION DE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO EN EXTREMOS, LINEAS BLANCAS, RECORTES, REPOSICIONES, CALCE DE ROLLOS, ETC. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

"SUMNISTRO Y COLOCACION DE LINEA BLANCA DE LIMITE DE AREAS, A BASE DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO COLOR BLANCO DE 40 MM DE ALTURA MARCA TERZA DE 9 AÑOS DE GARANTIA A DEGRADACIONES DE RAYOS ULTRAVIOLETA, INCLUYE: PEGAMENTO, CALZADO DE LINEA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION"

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA SILICA CON UNA GRANULOMETRIA DE .4 A .5 MM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, DISPERCION DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAUCHO GRANULADO EN COLOR NEGRO CON UNA GRANULOMETRIA DE 3 A 5 MM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, DISPERCION DE MATERIAL, CEPILLADO DE PASTO SINTETICO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

"SUMNISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR DE 40 MM DE ALTURA MARCA TERZA DE 9 AÑOS DE GARANTIA A DEGRADACIONES DE RAYOS ULTRAVIOLETA, INCLUYE: CORTE DE AREAS DAÑADAS,PEGAMENTO LIQUIDO A BASE DE POLICLOROPRENO EN UNIONES, CALZADO DE LINEA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION"

OPERADO FONDO III

DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EXITENTE, INCLUYE: ACARREOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CERCO PERIMTRAL A BASE DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MALLA, ABRAZADERAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO A BASE DE MALLA CICLONICA DE 0.80 MTS DE ANCHO POR 1.95 MTS DE LARGO. INCLUYE: POSTES, MALLA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

000281
ARQ. GERARDO
RODRIGUEZ CASTAÑON
contacto@pastosinteticozacatecas.com
www.pastosinteticozacatecas.com

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE PORTERIA A BASE DE MALLA CICLONICA. INCLUYE: POSTES, MALLA, ABRAZADERAS, ANCLAJE EN CADENA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CONSTRUCCION DE RODAPIE Y/O GUARNICION A BASE DE COCRETO HIDRAULICO F'C=200KG/CM2, SECCION 0.15X0.20 MTS, ARMADO CON 2 VS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4 @30CMS DE SEPARACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS DE CANCHA, HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS. A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ROTULACION DELOGOTIPOS INSTITUCIONALES EN CANCHAS A BASE DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS DE CANCHA, HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CHUPADEROS:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAUCHO GRANULADO EN COLOR NEGRO CON UNA GRANULOMETRIA DE 3 A 5 MM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, DISPERCION DE MATERIAL, CEPILLADO DE PASTO SINTETICO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BAÑON:

"LIMPIA Y TRAZO EN AREA A REHABILITAR DE PASTO SINTETICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION"

"SUMNISTRO Y COLOCACION DE LINEA BLANCA DE LIMITE DE AREAS, A BASE DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO COLOR BLANCO DE 40 MM DE ALTURA MARCA TERZA DE 9 AÑOS DE GARANTIA A DEGRADACIONES DE RAYOS ULTRAVIOLETA, INCLUYE: PEGAMENTO, CALZADO DE LINEA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION"

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAUCHO GRANULADO EN COLOR NEGRO CON UNA GRANULOMETRIA DE 3 A 5 MM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, DISPERCION DE MATERIAL, CEPILLADO DE PASTO SINTETICO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

"SUMNISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR DE 40 MM DE ALTURA MARCA TERZA DE 9 AÑOS DE GARANTIA A DEGRADACIONES DE RAYOS ULTRAVIOLETA, INCLUYE: CORTE DE AREAS DAÑADAS,PEGAMENTO LIQUIDO A BASE DE POLICLOROPRENO EN UNIONES, CALZADO DE LINEA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION"

ELABORACION DE COSTURA CON HILO ENCERADO No.6 DE ALTA RESISTENCIA A LA INTERPERIE Y RAYOS SOLARES PARA UNION DE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO EN EXTREMOS, LINEAS BLANCAS, RECORTES, REPOSICIONES, ETC. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS DE CANCHA, HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS. A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ROTULACION DELOGOTIPOS INSTITUCIONALES EN CANCHAS A BASE DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS DE CANCHA, HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

VILLA DE COS UNIDAD DEPORTIVA:

"LIMPIA Y TRAZO EN AREA A REHABILITAR DE PASTO SINTETICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION"

"SUMNISTRO Y COLOCACION DE LINEA BLANCA DE LIMITE DE AREAS, A BASE DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO COLOR BLANCO DE 40 MM DE ALTURA MARCA TERZA DE 9 AÑOS DE GARANTIA A DEGRADACIONES DE RAYOS ULTRAVIOLETA, INCLUYE: PEGAMENTO, CALZADO DE LINEA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

OPERADO FONDO III

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA SILICA CON UNA GRANULOMETRIA DE .4 A .5 MM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, DISPERCION DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAUCHO GRANULADO EN COLOR NEGRO CON UNA GRANULOMETRIA DE 3 A 5 MM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, DISPERCION DE MATERIAL, CEPILLADO DE PASTO SINTETICO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

000282

MUNICIPIO DE VILLA
DE COS
2018-2021

ARQ. GERARDO
RODRIGUEZ CASTAÑON
contacto@pastosinteticozacatecas.com
www.pastosinteticozacatecas.com

"SUMNISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR DE 40 MM DE ALTURA MARCA TERZA DE 9 AÑOS DE GARANTIA A DEGRADACIONES DE RAYOS ULTRAVIOLETA, INCLUYE: CORTE DE AREAS DAÑADAS,PEGAMENTO LIQUIDO A BASE DE POLICLOROPRENO EN UNIONES, CALZADO DE LINEA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION"

ELABORACION DE COSTURA CON HILO ENCERADO No.6 DE ALTA RESISTENCIA A LA INTERPERIE Y RAYOS SOLARES PARA UNION DE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO EN EXTREMOS, LINEAS BLANCAS, RECORTES, REPOSICIONES, ETC. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS DE CANCHA, HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS. A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ROTULACION DELOGOTIPOS INSTITUCIONALES EN CANCHAS A BASE DE PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS DE CANCHA, HASTA UNA ALTURA DE 4 MTS., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

VILLA DE COS MEZQUITERA:

"LIMPIA Y TRAZO EN AREA A REHABILITAR DE PASTO SINTETICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION"

"SUMNISTRO Y COLOCACION DE LINEA BLANCA DE LIMITE DE AREAS, A BASE DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO COLOR BLANCO DE 40 MM DE ALTURA MARCA TERZA DE 9 AÑOS DE GARANTIA A DEGRADACIONES DE RAYOS ULTRAVIOLETA, INCLUYE: PEGAMENTO, CALZADO DE LINEA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION"

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA SILICA CON UNA GRANULOMETRIA DE .4 A .5 MM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, DISPERCION DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAUCHO GRANULADO EN COLOR NEGRO CON UNA GRANULOMETRIA DE 3 A 5 MM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, DISPERCION DE MATERIAL, CEPILLADO DE PASTO SINTETICO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

"SUMNISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR DE 40 MM DE ALTURA MARCA TERZA DE 9 AÑOS DE GARANTIA A DEGRADACIONES DE RAYOS ULTRAVIOLETA, INCLUYE: CORTE DE AREAS DAÑADAS,PEGAMENTO LIQUIDO A BASE DE POLICLOROPRENO EN UNIONES, CALZADO DE LINEA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION"

ELABORACION DE COSTURA CON HILO ENCERADO No.6 DE ALTA RESISTENCIA A LA INTERPERIE Y RAYOS SOLARES PARA UNION DE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO EN EXTREMOS, LINEAS BLANCAS, RECORTES, REPOSICIONES, ETC. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

"SUMNISTRO Y COLOCACION DE AREA DE MANCHON PENAL A BASE DE PASTO SINTETICO MONOFILAMENTO BICOLOR DE 40 MM DE ALTURA MARCA TERZA DE 9 AÑOS DE GARANTIA A DEGRADACIONES DE RAYOS ULTRAVIOLETA, INCLUYE: CORTE DE AREAS DAÑADAS,PEGAMENTO LIQUIDO A BASE DE POLICLOROPRENO EN UNIONES, COSTURAS DE HILO, CALZADO DE LIENZO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

OPERADO FONDO III

000283

MUNICIPIO DE VILLA
DE COS
2018-2021

ARQ. GERARDO
RODRIGUEZ CASTAÑON
contacto@pastosinteticozacatecas.com
www.pastosinteticozacatecas.com

La inversión de la obra se realizo en base a los oficios siguientes

APROBADA: $ 810,724.97

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
MVC/199951036/F-III-2019	17/09/2019	$ 810,724.97	$0.00	$0.00	$ 810,724.97

EJERCIDA: $ $ 810,724.97

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
MVC/199951036/F-III-2019	17/09/2019	$ 810,724.97	$0.00	$0.00	$ 810,724.97

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: $ 810,724.97

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION No.	No. DE FACTURA	PERIODO DEL	AL	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
1	-	17/09/2019	24/09/2019	$ 400,050.74	$ 400,050.74
2	-	24/09/2019	18/10/2019	$ 410,674.23	$ 810,724.97

OPERADO FONDO III

MUNICIPIO DE VILLA
DE COS
2018-2021

ARQ. GERARDO
RODRIGUEZ CASTAÑON
contacto@pastosinteticozacatecas.com
www.pastosinteticozacatecas.com

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	NA	NA	NA

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO	10461-00135-1 17-09-2019	$ 81,072.49	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS	10461-00135-1 17-09-2019	$ 81,072.49	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de Entrega – Recepción para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

OPERADO FONDO III

000285

MUNICIPIO DE VILLA
DE COS
2018-2021

ARQ. GERARDO
RODRIGUEZ CASTAÑON
contacto@pastosinteticozacatecas.com
www.pastosinteticozacatecas.com

DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS:	NO APLICA
MANUALES:	NO APLICA
INSTRUCTIVOS:	NO APLICA
CERTIFICADOS:	NO APLICA
GARANTÍAS:	VICIOS OCULTOS 1 AÑO
ARCHIVOS:	NO APLICA

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

OPERADO FONDO III

MUNICIPIO DE VILLA
DE COS
2018-2021

000286

ARQ. GERARDO
RODRIGUEZ CASTAÑON
contacto@pastosinteticozacatecas.com
www.pastosinteticozacatecas.com

ENTREGA: (CONTRATISTA)

NOMBRE: ARQ. GERARDO RODRÍGUEZ CASTAÑÓN

REPRESENTANTE: ARQ. GERARDO RODRÍGUEZ CASTAÑÓN.

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: PROF. NOÉ TORRES MALDONADO

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: L.E.P. PRISCILLA ROCIO LOPEZ.

CARGO: DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

FIRMA: _____

SUPERVISO: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ING. LUIS ÁNGEL ZAPATA BERMUDEZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

FIRMA: _____

Vo Bo: (POR PARTE DEL MUNICIPIO)

NOMBRE: ARQ. ERNESTO ARAIZA ARAIZA

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA: _____

RECIBE: (POR PARTE DEL COMITÉ)

NOMBRE: C. RENATO RAMÍREZ ORTIZ.

CARGO: PRESIDENTE DEL COMITÉ DEL DEPORTE

FIRMA: _____

OPERADO FONDO III